



Provincia di Perugia

Monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2018

(a cura del Servizio Affari Generali – Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni)

D21000 SERVIZIO PATRIMONIO**J62F18000020006_01 ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE (IMP. PROG. € 171.912,91)**

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	2019-2021	Esercizio	2019	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	04/07/2018	Delibera del Presidente n. 103 del 04/07/2018	
Progettazione Esecutiva		15 %	100	01/07/2018	30/09/2018	04/07/2018	23/11/2018	Atto n. DD/2018/2632 del 23/11/2018	
Gara		5 %	0	01/10/2018	30/11/2018	23/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento		5 %	0	01/12/2018	15/12/2018				
Esecuzione Lavori		35 %	0	16/12/2018	30/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre		4 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
liquidazione incentivo		1 %	0	01/10/2019	31/10/2019				

J62F18000020006_02 ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI (IMP. PROG. € 149.447,00)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	2019-2021	Esercizio	2019	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	04/07/2018	Delibera del Presidente n. 102 del 04/07/2018	
Progettazione Esecutiva		15 %	100	01/07/2018	30/09/2018	04/07/2018	23/11/2018	Atto n. DD/2018/2633 del 23/11/2018	
Gara		5 %	0	01/10/2018	30/11/2018	23/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento		5 %	0	01/12/2018	15/12/2018				
Esecuzione Lavori		35 %	0	16/12/2018	30/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre		4 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
liquidazione incentivo		1 %	0	01/10/2019	31/10/2019				

J62F18000020006_03 ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI (IMP. PROG. € 117.631,54)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	2019-2021	Esercizio	2019	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	04/07/2018	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018	
Progettazione Esecutiva		15 %	100	01/07/2018	30/09/2018	04/07/2018	23/11/2018	Atto n. DD/2018/2630 del 23/11/2018	
Gara		5 %	0	01/10/2018	30/11/2018	23/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento		5 %	0	01/12/2018	15/12/2018				
Esecuzione Lavori		35 %	0	16/12/2018	30/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre		4 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
liquidazione incentivo		1 %	0	01/10/2019	31/10/2019				

J62F18000020006_04 ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0 (IMP. PROG. € 192.616,53)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	2019-2021	Esercizio	2019	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	04/07/2018		
Progettazione Esecutiva		15 %	100	01/07/2018	30/09/2018	04/07/2018	23/11/2018	Atto n. DD/2018/2631 del 23/11/2018	
Gara		5 %	0	01/10/2018	30/11/2018	23/11/2018			

Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/12/2018	15/12/2018
Esecuzione Lavori	35 %	0	16/12/2018	30/06/2019
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/07/2019	30/09/2019
liquidazione incentivo	1 %	0	01/10/2019	31/10/2019

J62F18000020006_06 ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE (IMP. PROG. € 220.000,00)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	FORMICA SERGIO	Obiettivo avanzato al	50 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	17/07/2018	Delibera del presidente n. 111/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/07/2018	30/09/2018	01/07/2018	26/11/2018	D.D. N. 2651/2018	
Gara	5 %	0	01/10/2018	30/11/2018				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/12/2018	15/12/2018				
Esecuzione Lavori	35 %	0	16/12/2018	30/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/10/2019	31/10/2019				

J62F18000020006_07 ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA (IMP. PROG. € 67.127,46)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	15 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	0	01/05/2018	15/10/2018	01/05/2018			
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	23/11/2018	Atto n. DD/2018/2632 del 23/11/2018	
Gara	5 %	0	01/12/2018	31/03/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/04/2019	31/05/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/06/2019	31/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/11/2019	31/12/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/01/2019	31/01/2019				

J62F18000020006_08 ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA (IMP. PROG. € 92.083,73)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	50 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2018	15/10/2018	01/05/2018	04/07/2018	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	Atto n. DD/2018/2629 del 23/11/2018	
Gara	5 %	0	01/12/2018	31/03/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/04/2019	31/05/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/06/2019	31/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/11/2019	31/12/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/01/2019	31/01/2019				

LLPP_J14H17000670001 ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	44 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	

Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/05/2018	01/04/2018	13/12/2018	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 236 del 13/12/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	01/06/2018	31/07/2018	13/12/2018		
Gara	5 %	0	01/08/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/11/2018	31/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/01/2019	31/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/06/2019	31/07/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/08/2019	31/08/2019			

LLPP_J15B18002290001 VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento MAROZZI FRANCESCO Obiettivo avanzato al 35 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/05/2018	01/04/2018	13/11/2018	Delibera del Presidente n. 199 del 13/11/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	0	01/06/2018	30/09/2018	13/11/2018		
Gara	5 %	0	01/10/2018	30/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/01/2019	28/02/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/03/2019	30/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2019	30/11/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019			

LLPP_J29F18000590001 ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento MANNOCCI GIANLUCA Obiettivo avanzato al 38 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/04/2018	01/04/2018	13/11/2018	Documentazione tecnica completata. Inviata all'ufficio Amministrativo a sett 2018 causa ritardo del finanziamento - Delibera Presidente n198 del 13/11/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	20	01/05/2018	31/05/2018	13/11/2018		
Gara	5 %	0	01/06/2018	30/06/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/07/2018	15/07/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	16/07/2018	15/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/09/2018	31/10/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	30/11/2018			

LLPP_J49F18000680001 L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 44 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/07/2018	01/04/2018	04/12/2018	Deliberazione n. 219 del 04.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	01/08/2018	30/09/2018	04/12/2018		
Gara	5 %	0	01/10/2018	30/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/12/2018	31/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/01/2019	31/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/06/2019	31/07/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/08/2019	31/08/2019			

LLPP_J49F18000690001 IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 44 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/07/2018	01/04/2018	13/12/2018	Deliberazione n. 0000235 del 13.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	01/08/2018	30/09/2018	13/12/2018		Richiesta parere Soprintendenza
Gara	5 %	0	01/10/2018	30/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/12/2018	31/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/01/2019	31/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/06/2019	31/07/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/08/2019	31/08/2019			

LLPP_J69F18001000001 ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 44 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/07/2018	01/04/2018	13/12/2018	Deliberazione n. 233 del 13.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	01/08/2018	30/09/2018	13/12/2018		Richiesta parere Soprintendenza Art.21
Gara	5 %	0	01/10/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/11/2018	15/11/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	16/11/2018	31/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019			

LLPP_J69F18001010001 ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 49 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
studio di fattibilità tecnica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	04/12/2018	Deliberazione n. 221 del 04.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	90	01/07/2018	30/08/2018	04/12/2018		
Gara	5 %	0	01/09/2018	30/09/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/10/2018	30/10/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/11/2018	31/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	30/03/2019			

LLPP_J69F18001040001 VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021 Esercizio 2019 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 41 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	04/12/2018	Deliberazione n. 215 del 04.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	40	01/07/2018	31/08/2018	04/12/2018		
Gara	5 %	0	01/09/2018	31/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/11/2018	30/11/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/12/2018	31/05/2019			

Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/04/2019	30/06/2019
liquidazione incentivo	1 %	0	01/07/2019	30/07/2019

LLPP_J99F18000710001 IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al				
2019-2021	2019	MANNOCCI GIANLUCA	44 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	14/07/2018	01/04/2018	04/12/2018	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 220 del 04/12/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	15/07/2018	31/10/2018	04/12/2018		
Gara	5 %	0	01/11/2018	28/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/03/2019	30/04/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/05/2019	30/04/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/05/2020	30/06/2020			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/07/2020	31/07/2020			

LLPP_J99F18000720001 IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC.)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al				
2019-2021	2019	BENEDETTI GIOVANNI	46 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/07/2018	01/04/2018	13/12/2018	DGP n.234 del 13.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	70	01/08/2018	30/09/2018	13/12/2018		
Gara	5 %	0	01/10/2018	30/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/12/2018	31/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/01/2019	31/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/06/2019	31/07/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/08/2019	31/08/2019			

LLPP_J99F18000730001 L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al				
2019-2021	2019	BENEDETTI GIOVANNI	44 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/07/2018	01/04/2018	04/12/2018	DGR n.218 del 04.12.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	01/08/2018	30/09/2018	04/12/2018		
Gara	5 %	0	01/10/2018	30/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/12/2018	31/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/01/2019	31/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/04/2019	30/04/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/05/2019	31/05/2019			

LLPP_J99F18000740001 IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al				
2019-2021	2019	BENEDETTI GIOVANNI	47 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/05/2018	01/04/2018	04/12/2018	Deliberazione n.217 del 04.12.2018

Progettazione Esecutiva	15 %	80	01/06/2018	15/07/2018	04/12/2018
Gara	5 %	0	15/07/2018	30/08/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/09/2018	31/10/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/11/2018	31/12/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019	
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019	

LLPP_J99F18000750001 L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	43 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2018	31/07/2018	01/05/2018	13/12/2018	Documentazione tecnica parzialmente completata, attività di progettazione sospesa giusta nota del dirigente del servizio - Delibera del Presidente n. 237 del 13/12/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	50	01/08/2018	30/11/2018	13/12/2018			
Gara	5 %	0	01/12/2018	31/01/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/02/2019	31/03/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/05/2019	30/11/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/12/2019	31/01/2020				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/02/2020	28/02/2020				

LLPP_EDIL101 REALIZZAZIONE PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (IMP. PROG. € 287.578,61)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	PALAZZETTI BRUNO	Obiettivo avanzato al	0 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	0						
Progettazione Esecutiva	15 %	0						
Gara	5 %	0						
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0						
Esecuzione Lavori	35 %	0						
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0						
liquidazione incentivo	1 %	0						

LLPP_J25I18000160003 LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/11/2018	06/11/2018	01/11/2018	06/11/2018	D.D. n. 2441/2442 del 06/11/2018	
Gara	5 %	100	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018		
Esecuzione Lavori	35 %	100	07/11/2018	31/12/2018	07/11/2018	03/12/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	31/03/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2019	30/06/2019				

LLPP_J58B18000170003 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020		Esercizio 2018		Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA		Obiettivo avanzato al 50 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/11/2018	30/11/2018	01/11/2018	04/12/2018	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 216 DEL 04/12/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/12/2018	15/12/2018	01/12/2018	11/12/2018	Atto n. DD/2018/2854 del 11/12/2018	
Gara	5 %	0	16/12/2018	31/01/2019	12/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/02/2019	31/03/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	31/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/09/2019	30/11/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019				

LLPP_J63C18000030003 ISOLA POLVESE - INTERVENTO SULLA CELLA E TRASFORMATORE DI CORRENTE DI ISOLA POLVESE (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020		Esercizio 2018		Responsabile del procedimento MAROZZI FRANCESCO		Obiettivo avanzato al 99 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/03/2018	11/09/2018	01/03/2018	11/09/2018	Delibera del Presidente n. 146 del 11/09/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	12/09/2018	20/09/2018	12/09/2018	20/09/2018	Atto n. DD/2018/1973 del 20/09/2018	
Gara	5 %	100	21/09/2018	28/09/2018	21/09/2018	28/09/2018	Atto n. DD/2018/2070 del 28/09/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/10/2018	31/10/2018	28/09/2018	28/09/2018		
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/11/2018	30/11/2018	19/11/2018	04/12/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/01/2019	28/02/2019	05/12/2018	14/12/2018	Atto n. DD/2018/2983 del 14/12/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	30/04/2019	15/12/2018			

LLPP_J63F18000060003 ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)

P.I. 2018-2020		Esercizio 2018		Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA		Obiettivo avanzato al 55 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	0 %	0	01/05/2018	15/10/2018	01/05/2018			
Progettazione Esecutiva	50 %	100	16/10/2018	30/11/2018	16/10/2018	13/12/2018	D.D. n. 2923 del 13/12/2018	
Gara	5 %	100	01/12/2018	31/03/2019	13/12/2018	13/12/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/04/2019	31/05/2019	13/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/06/2019	31/10/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/11/2019	31/12/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/01/2019	31/01/2019				

LLPP_J86J18000050003 CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020		Esercizio 2018		Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA		Obiettivo avanzato al 55 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	0 %	15	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018			
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/07/2018	31/07/2018	01/12/2018	05/12/2018	d.d n. 2825 del 05/12/2018	
Gara	5 %	100	01/08/2018	30/09/2018	05/12/2018	05/12/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/10/2018	31/10/2018	05/12/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/11/2018	31/12/2018				

Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	31/03/2019
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2019	30/04/2019

LLPP_J92C18000060003 PONTE TORRENTE GENNA - DEMOLIZIONE (IMP. PROG. € 35.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al 35 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018	18/09/2018	Deliberazione del Presidente n. 149 del 18.09.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	0	01/06/2018	30/06/2018	18/09/2018		In attesa autorizzazione Soprintendenza per i Beni Culturali
Gara	5 %	0	01/07/2018	31/07/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/08/2018	31/08/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/09/2018	30/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2018	31/10/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	30/11/2018			

LLPP_J92F18000050003 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento MAROZZI FRANCESCO	Obiettivo avanzato al 55 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/11/2018	15/12/2018	01/11/2018	13/12/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/12/2018	31/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	Atto n. DD/2018/3021 del 17/12/2018
Gara	5 %	100	18/12/2018	31/12/2018	18/12/2018	31/12/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	11/01/2019	31/03/2019	11/01/2019		Inviata documentazione per affidamento all'Ufficio Amm.vo in data 11/01/2019
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	31/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/06/2019	31/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	31/10/2019			

LLPP_J93I18000060003 LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al 56 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/09/2018	31/10/2018	01/09/2018	29/11/2018	delibera del Presidente n. 208 del 29/11/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2018	15/11/2018	30/11/2018	14/12/2018	Atto n. DD/2018/2991 del 14/12/2018
Gara	5 %	100	16/11/2018	15/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	pubblicato verbale di gara N454 e proposta di aggiudicazione ditta EDILCASA COSTRUZIONI 11/01/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	10	16/12/2018	20/12/2018	11/01/2019		
Esecuzione Lavori	35 %	0	20/12/2018	31/08/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/09/2019	30/10/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2019	30/11/2019			

LLPP_J97J18000380003 CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al 56 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	23/07/2018	19/10/2018	23/07/2018	04/12/2018	delibera del Presidente n. 222 del 04/12/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	29/10/2018	03/12/2018	05/12/2018	14/12/2018	Atto n. DD/2018/2978 del 14/12/2018

Gara	5 %	100	03/12/2018	04/02/2019	03/12/2018	11/01/2019	verbale di gara N455 e proposta di aggiudicazione ditta EDILIZIA 3M del 11/01/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	10	05/02/2019	08/04/2019	11/01/2019		
Esecuzione Lavori	35 %	0	08/04/2019	10/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	11/06/2019	03/07/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	03/07/2019	30/07/2019			

LLPP_J97J18000430003 SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)

P.I. 2018-2020 Esercizio 2018 Responsabile del procedimento MAROZZI FRANCESCO Obiettivo avanzato al 53 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/12/2018	15/12/2018	01/12/2018	13/12/2018	delibera del presidente n. 239 del 13/12/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/12/2018	31/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	D.D. N. 3019 DEL 17/12/2018
Gara	5 %	60	01/01/2019	28/02/2019	18/12/2018		apertura buste in data 21/01/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/03/2019	31/03/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/05/2019	31/07/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/08/2019	31/10/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2019	31/12/2019			

LLPP_J34H17000950003 SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA Obiettivo avanzato al 95 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/10/2017	01/11/2017	01/10/2017	29/11/2017	D.G.P. N. 229/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2017	01/12/2017	30/11/2017	12/12/2017	D.D. N. 2696/2017
Gara	5 %	100	01/12/2017	01/01/2018	27/12/2017	03/04/2018	D.D. 633/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2018	01/03/2018	03/04/2018	15/05/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/03/2018	01/07/2018	19/07/2018	23/10/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/07/2018	01/10/2018	23/10/2018		
liquidazione incentivo	1 %	0	01/10/2018	01/11/2018			

LLPP_J46F17000010001 VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento MANNOCCI GIANLUCA Obiettivo avanzato al 99 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitiva	15 %	100	01/11/2017	15/12/2017	01/01/2018	12/12/2017	D.G.P. N. 244 DEL 12/12/2017
Progettazione Esecutiva	35 %	100	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	15/12/2017	D.D. N. 2772 DEL 15/12/2017
Gara	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	20/12/2017	08/01/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	31/03/2018	09/01/2018	20/02/2018	D.D. 261/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	16/05/2018	16/07/2018	09/07/2018	07/09/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	95	17/07/2018	16/10/2018	08/09/2018		certificato di regolare esecuzione firmato in data 19/09/2018
Liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	31/12/2018			

LLPP_J56F17000010001 VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSIA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione definitiva	35 %	100	01/12/2017	12/12/2017	01/12/2017	12/12/2017	D.G.P. N. 245 DEL 12/12/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	13/12/2017	31/12/2017	13/12/2017	18/12/2017	D.D. N. 2784 DEL 18/12/2017	
Gara	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	19/12/2017	12/01/2018	Invito andato deserto - Richiesta offerta a trattativa diretta alla ditta Colcelli di Città di Castello con risposta in data 30/01/2018 - Verifiche Art. 80 per il successivo affidamento dal 30/01/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	31/03/2018	13/01/2018	19/03/2018	Verifica Art.80. Affidamento DD 2018/509 del 19/03/2018.	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/04/2018	31/05/2018	21/06/2018	20/08/2018	Esecuzione interventi successivi alla fine dell'anno scolastico.	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/06/2018	31/08/2018	21/08/2018	04/10/2018	D.D. 2115/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2018	31/10/2018	05/10/2018			

LLPP_J64E17000440003 IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MAROZZI FRANCESCO	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15 %	100	13/09/2017	13/10/2017	13/09/2017	29/11/2017	D.G.P. N. 224 DEL 29/11/2017	
Progettazione Esecutiva	35 %	100	14/10/2017	31/12/2017	30/11/2017	13/12/2017	D.D. N. 2722 DEL 13/12/2017	
Gara	5 %	100	01/01/2018	30/03/2018	14/12/2017	15/02/2018	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/04/2018	30/04/2018	16/02/2018	16/02/2018	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	17/02/2018	21/03/2018	Certificato regolare esecuzione del 21/03/2018 dal DL	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/07/2018	31/10/2018	22/03/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	30/11/2018				

LLPP_J66F17000020001 ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15 %	100	01/01/2017	15/12/2017	01/01/2017	12/12/2017	D.G.P. N. 246 DEL 12/12/2017	
Progettazione Esecutiva	35 %	100	13/12/2017	31/12/2017	13/12/2017	17/12/2017	D.D. N. 2774 DEL 17/12/2017	
Gara	5 %	100	01/01/2018	30/03/2018	18/12/2017	12/01/2018	Apertura buste 12/01/2018. Aggiudicata	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/04/2018	30/04/2018	13/01/2018	31/03/2018	Verifica in corso Art.80 - Affidamento D.D. 180 del 12/02/2018 F.V. Costruzioni Perugia formalizzata 19/02/2018 - nota PEC per contratto c.14 Art.32 Dlgs 50/2016 smi-	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/05/2018	30/06/2018	20/04/2018	30/05/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	90	01/07/2018	30/09/2018	01/06/2018		D.D. 2018/1310 del 22/06/2018 di approvazione cre manca approvazione Q.E. consuntivo	
liquidazione incentivo	1 %	0	01/10/2018	30/11/2018	01/10/2018			

LLPP_J88C17000490003 CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MAROZZI FRANCESCO	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	22/12/2017	D.D. N. 2919/2017	

Gara e formalizzazione contratto	10 %	100	01/01/2018	31/01/2018	23/12/2017	28/12/2017	D.D. 2939/2017
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/02/2018	31/05/2018	21/02/2018	21/05/2018	Atto n. DD/2018/698 del 10/04/2018 di liquidazione 1° SAL
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/06/2018	31/08/2018	22/05/2018		
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2018	30/09/2018			

LLPP_J94H17000530003 PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. I01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/10/2017	01/11/2017	01/10/2017	29/11/2017	D.G.P. N. 223 DEL 29/11/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2017	01/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	D.D. N. 2672 DEL 11/12/2017	
Gara	5 %	100	01/12/2017	01/01/2018	12/12/2017	24/04/2018	D.D. 820/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2018	01/03/2018	24/04/2018	01/06/2018		
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/03/2018	01/07/2018	25/06/2018	24/10/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/07/2018	01/10/2018	25/10/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/10/2018	01/11/2018				

LLPP_J94H17000540003 EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	55 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/10/2017	01/11/2017	01/10/2017	29/11/2017	DGP 234/2017	
Progetto Esecutivo	15 %	100	01/11/2017	01/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	DD 2671/2017	
Gara	5 %	100	01/12/2017	01/01/2018	28/12/2017	16/01/2018	verbale di gara del 16/01/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/01/2018	01/03/2018	16/01/2018			
Esecuzione lavori	35 %	0	01/03/2018	01/06/2018				
Conto finale e collaudo/CRE	4 %	0	01/06/2018	01/09/2018				
Liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2018	01/10/2018				

LLPP_J94H17000550003 ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/10/2017	01/11/2017	01/10/2017	29/11/2017	D.G.P. 230/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2017	01/12/2017	30/11/2017	28/12/2017	D.D. 2940/2017	
Gara	5 %	100	01/12/2017	01/01/2018	29/12/2017	26/03/2018	D.D. N. 573/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2018	01/03/2018	26/03/2018	02/05/2018		
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/03/2018	01/08/2018	14/09/2018	06/12/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/08/2018	01/11/2018	06/12/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	01/12/2018				

LLPP_J96F17000020001 LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTIFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione definitiva	35 %	100	01/11/2017	15/12/2017	01/11/2017	12/12/2017	D.G.P. N. 243/2017	

Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	15/12/2017	D.D. 2773/2017
Gara	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	20/12/2017	08/01/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	31/03/2018	09/01/2018	08/02/2018	d.d. 145/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	16/05/2018	16/07/2018	02/07/2018	28/12/2018	Lavori completati al 95% - emesso 1° sal a tutto il 07/09/2018
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	17/07/2018	16/10/2018	28/12/2018		
liquidazione incentivo	1 %	0	17/10/2018	31/12/2018			

LLPP_J36G08000010003 ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O L'ISTITUTO "L.LEONARDI" DI SPOLETO (IMP. PROG. € 1.428.000,00 - VINC. C01036-B01361-B01362)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	RAPICETTA ANDREA	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Liquidazione ditta		100 %	100	01/01/2019	28/02/2019	01/01/2019	25/01/2019	D.S.I. 98/2019 - Lavori ultimati - in attesa di redazione relazione acclarante definitiva per rendicontazione ministero

LLPP_J76E11000930005 ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 110.580,00 - VINC. D01321-B01544)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	18/11/2013	25/02/2014	11/11/2013	17/03/2014	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	18/03/2014	18/03/2014	18/09/2014	01/06/2015	D.. STATO FINALE N. 2282/2015
liquidazione incentivo		1 %	100	02/06/2015	02/10/2015	02/06/2015	27/07/2015	CUP NON CHIUSO IN BDAP - manca liquidazione tecnico antincendio. In attesa dei necessari interventi sui presidi antincendio per la presentazione della SCIA

LLPP_J92C16000030007 PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. O08002)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	MORETTI ANDREA	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	10/02/2017	20/07/2017	11/04/2017	04/09/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	21/07/2017	21/01/2018	05/09/2017	25/09/2017	
liquidazione incentivo		1 %	0	22/01/2018	22/04/2018	26/09/2017		

LLPP_J94H16000590003 VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. A01031)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	CERBELLA GABRIELE	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	23/12/2016	31/12/2017	27/07/2017	10/10/2018	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	0	01/01/2018	30/06/2018	11/10/2018		
liquidazione incentivo		1 %	0	01/07/2018	30/09/2018			

LLPP_J96E10001030003 CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	10/10/2011	23/12/2011	10/10/2011	18/07/2013	

Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	19/07/2013	19/01/2014	In attesa di certificazione da parte della Ditta RTI Bisogno Mario e Ditta Giulivi, necessarie per la redazione del Certificato di Esecuzione lavori
liquidazione incentivo	1 %	0	20/01/2014	20/04/2014	

D22000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA**LLPP_J94H17000460001 IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)**

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I.	2019-2021	Esercizio	2019	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	47 %		
Fase		Peso Fase		Avanzamento fase		Inizio previsto		Fine prevista	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %		100		01/04/2018		30/04/2018	DGP N.206 del 27.11.2018
Progettazione Esecutiva		15 %		80		01/05/2018		15/06/2018	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA REGIONE
Gara		5 %		0		16/06/2018		31/08/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento		5 %		0		01/09/2018		31/10/2018	
Esecuzione Lavori		35 %		0		01/11/2018		28/02/2019	
Conto finale e collaudo/cre		4 %		0		01/03/2019		31/05/2019	
liquidazione incentivo		1 %		0		01/06/2019		30/06/2019	

LLPP_J33I18000230003 ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)

P.I.	2018-2020	Esercizio	2018	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	55 %		
Fase		Peso Fase		Avanzamento fase		Inizio previsto		Fine prevista	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %		100		01/05/2018		31/05/2018	DELIBERA PRESIDENZIALE N.204 DEL 20/11/2018
Progettazione Esecutiva		15 %		100		01/06/2018		30/06/2018	Atto n. DD/2018/2771 del 04/12/2018
Gara		5 %		90		01/07/2018		31/07/2018	apertura buste 24/01/2019
Formalizzazione contratto e affidamento		5 %		0		01/08/2018		31/08/2018	Atto n. DD/2019/210 del 11/02/2019
Esecuzione Lavori		35 %		0		01/09/2018		30/09/2018	
Conto finale e collaudo/cre		4 %		0		01/10/2018		31/10/2018	
liquidazione incentivo		1 %		0		01/11/2018		30/11/2018	

LLPP_J36E18000070001 LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)

P.I.	2018-2020	Esercizio	2018	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %		
Fase		Peso Fase		Avanzamento fase		Inizio previsto		Fine prevista	Note
trattasi di intervento con affidamento diretto finanziato con le econo		45 %		100		15/03/2018		30/03/2018	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
Esecuzione Lavori		50 %		100		01/04/2018		30/04/2018	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
Conto finale e collaudo/cre		4 %		100		01/05/2018		30/06/2018	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
liquidazione incentivo		1 %		100		01/07/2018		31/07/2018	LAVORI ESEGUITI, Q.E. CONSUNTIVO APPROVATO E INCENTIVO PAGATO - IN ATTESA EROGAZIONE FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

LLPP_J65B18001380003 PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)

P.I.	2018-2020	Esercizio	2018	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase		Peso Fase		Avanzamento fase		Inizio previsto		Fine prevista	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva		35 %		100		01/05/2018		31/05/2018	DELIBERA PRESIDENZIALE N. 158 DEL 25/09/2018
Progettazione Esecutiva		15 %		100		01/06/2018		30/06/2018	Atto n. DD/2018/2700 del 29/11/2018
Gara		5 %		0		01/07/2018		31/07/2018	29/11/2018
Formalizzazione contratto e affidamento		5 %		0		01/08/2018		31/08/2018	
Esecuzione Lavori		35 %		0		01/09/2018		31/10/2018	

Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/11/2018	30/11/2018
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2018	31/12/2018

LLPP_J65B18001390003 LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2018	31/05/2018	01/03/2018	25/09/2018	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.159 DEL 25/09/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/06/2018	30/06/2018	01/04/2018	29/11/2018	Atto n. DD/2018/2701 del 29/11/2018
Gara	5 %	0	01/07/2018	31/07/2018	29/11/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/08/2018	31/08/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/09/2018	30/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2018	31/10/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	30/11/2018			

LLPP_J74H17000550001 ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	PELUCCA ADRIANO	Obiettivo avanzato al	44 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35 %	100	01/03/2018	30/07/2018	01/03/2018	16/10/2018	avviate indagini geologiche, in corso di redazione il progetto definitivo. Progetto definitivo approvato con Delibera del Presidente n. 178 del 16.10.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	60	01/08/2018	30/11/2018	17/10/2018		Elaborati esecutivo predisposti. In attesa conclusione conferenza di servizi.
Gara	5 %	0	01/12/2018	30/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/02/2019	30/04/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/05/2019	30/06/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/07/2020	31/08/2020			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2020	31/12/2020			

LLPP_J75B18001020003 CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	74 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	28/09/2018	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.161 DEL 28/09/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/07/2018	31/07/2018	01/07/2018	18/12/2018	Effettuata richiesta affidamento Coord. per la sicurezza Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
Gara	5 %	100	01/08/2018	31/08/2018	18/12/2018	18/12/2018	Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/09/2018	30/09/2018	18/12/2018	18/12/2018	Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
Esecuzione Lavori	35 %	40	01/10/2018	31/10/2018	09/01/2019		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/11/2018	30/11/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2018	31/12/2018			

LLPP_J85B18002510003 LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	55 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2018	31/05/2018	01/05/2018	25/09/2018	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.160 DEL 25/09/2018

Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	04/12/2018	Progetto esecutivo trasmesso per la successiva approvazione e fase di gara Atto n. DD/2018/2772 del 04/12/2018
Gara	5 %	100	01/07/2018	31/07/2018	14/12/2018	14/12/2018	Atto n. DD/2018/2993 del 14/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/08/2018	31/08/2018	28/01/2019		Apertura buste il 28/01/2019
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/09/2018	30/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2018	31/10/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2018	30/11/2018			

LLPP_J92H18000140003 ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	MAROZZI FRANCESCO	Obiettivo avanzato al	71 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	30/09/2018	01/06/2018	10/08/2018	Deliberazione n. 130 del 10/08/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/10/2018	30/11/2018	11/08/2018	14/09/2018	Atto n. DD/2018/1936 del 14/09/2018	
Gara	5 %	100	01/12/2018	28/02/2019	14/09/2018	19/12/2018	Trasmessa D.D. in data 17.09.2018 a Ing. Marozzi per il seguito di competenza. Trasmessa documentazione gara al Servizio Stazione appaltante in data 18/09/2018 Atto n. DD/2018/3080 del 19/12/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/03/2019	30/04/2019	19/12/2018	19/12/2018		
Esecuzione Lavori	35 %	30	01/05/2019	31/07/2019	20/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/08/2019	30/09/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/10/2019	31/10/2019				

LLPP_J93I18000050003 LICEO CLASSICO MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE DI VIA DEGLI SCIRI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E PONTEGGIO (IMP. PROG. € 60.000,00)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	LAZZARI VALERIA	Obiettivo avanzato al	60 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	18/09/2018	31/10/2018	18/09/2018	20/11/2018	D.D. 2593 DEL 20/11/2018	
Gara	5 %	100	01/11/2018	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	D.D. 2593 DEL 20/11/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/11/2018	30/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	D.D. 2593 DEL 20/11/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/12/2018	28/02/2019	14/01/2019		VERBALE CONSEGNA LAVORI E INIZIO PONTEGGI DATATO 14/01/2019 VERBALE CONSEGNA E INIZIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DATATO 28/01/2019	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/03/2019	30/04/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/05/2019	30/06/2019				

LLPP_J14H17000090003 VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME ANTINCENDIO ZONA NORD (IMP. PROG. € 200.644,00 - VINC. I03)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	MAROZZI FRANCESCO	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	10/02/2017	20/02/2017	10/02/2017	20/02/2017	D.D. 2566/2017	
Gara	5 %	100	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	D.D. N. 264/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	20/02/2018	15/03/2018	20/02/2018	04/04/2018	Contr. Rep. 17237 del 04/04/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	15/04/2018	30/07/2018	16/05/2018	16/11/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	30/07/2018	30/08/2018	16/11/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	30/08/2018	31/12/2018				

LLPP_J34H17000940003 IST. TECNICO AGRARIO DI TODI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	BENEDETTI GIOVANNI	99 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/11/2017	31/12/2017	01/12/2017	12/12/2017	DD N.2712 DEL 12/12/2017	
Gara	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	13/12/2017	26/03/2018	Verifiche dichiarazione Art.80 dal 10/01/2018 a carico della ditta Sonaglia - richiesta affidamento a seguito di verifiche in data 22/02/2018 - D.D 575/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	28/02/2018	26/03/2018	26/03/2018	D.D. 575/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/03/2018	30/04/2018	25/06/2018	13/08/2018	CONSEGNA POSTICIPATA SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/05/2018	31/05/2018	01/05/2018	30/11/2018	D.D. 2719 DEL 30/11/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	01/06/2018	30/06/2018	30/11/2018			

LLPP_J61E17000230001 ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	RAPICETTA ANDREA	71 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	75	06/09/2017	02/07/2018	06/09/2017		SITUAZIONE AL 12/02/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	03/07/2018	03/01/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	04/01/2019	04/02/2019				

LLPP_J64H17000100003 VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME EMERGENZA ZONA SUD (IMP. PROG. 182.104,00 - VINC. I03)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	MAROZZI FRANCESCO	99 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	10/02/2017	20/02/2017	10/02/2017	20/02/2017		
Gara	5 %	100	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	05/03/2018	D.D. 363/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	20/02/2018	15/03/2018	05/03/2018	02/05/2018	Contr. Rep. n. 17242 del 02/05/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	15/04/2018	30/07/2018	12/06/2018	23/10/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	30/07/2018	30/08/2018	23/10/2018	05/02/2019	Trasmessa documentazione uff amm.vo per app.ne conto finale a dic. 2018Atto n. DD/2019/153 del 05/02/2019	
liquidazione incentivo	1 %	0	30/08/2018	31/12/2018	05/02/2019			

LLPP_J64H17000110003 VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC (IMP. PROG. € 101.661,00 - VINC. I03)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	MAROZZI FRANCESCO	99 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	10/02/2017	20/02/2017	10/02/2017	20/02/2017		
Gara	5 %	100	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	28/02/2018	D.D. 322/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	20/02/2018	15/03/2018	28/02/2018	19/03/2018	Contr. Rep. 17234 del 19/03/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	15/04/2018	30/07/2018	03/05/2018	01/08/2018	verbale di consegna lavori verbale di ultimazione dei lavori	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	30/07/2018	30/08/2018	01/08/2018	31/01/2019	D.D. n. 116 del 31/01/2019	
liquidazione incentivo	1 %	0	30/08/2018	31/12/2018	31/01/2019			

LLPP_J64H17000600003 LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE FINESTRATURE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	BENEDETTI GIOVANNI	92 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione definitiva	35 %	100	01/11/2017	30/11/2017	01/11/2017	29/11/2017	D.G.P. 226/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/12/2017	31/12/2017	30/11/2017	12/12/2017	D.D. 2716/2017	
Gara	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	13/12/2017	04/12/2018	Apertura busta 10/01/2018. Gara deserta. Affidamento diretto trasmesso per approvazione il 19/11/2018 Atto n. DD/2018/2769 del 04/12/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	28/02/2018	04/12/2018	04/12/2018	Atto n. DD/2018/2769 del 04/12/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	90	01/03/2018	30/04/2018	07/01/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/05/2018	31/05/2018				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/06/2018	30/06/2018				

LLPP_J94H17000480003 L.S. ALESSI DI PERUGIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA (IMP. PROG. € 108.257,06 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	BENEDETTI GIOVANNI	99 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione definitiva	35 %	100	01/10/2017	31/10/2017	01/10/2017	29/11/2017	D.G.P. N. 227/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2017	30/11/2017	01/11/2017	14/12/2017	D.D. N. 2747/2017	
Gara	5 %	100	01/12/2017	31/01/2018	15/12/2017	12/02/2018	Gara in corso: apertura buste 12/02/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	28/02/2018	12/02/2018	18/04/2018	Contr. Rep. 17240 del 18/04/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/03/2018	30/04/2018	23/07/2018	05/09/2018	LAVORI POSTICIPATI SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/05/2018	31/05/2018	06/09/2018	29/11/2018	Atto n. DD/2018/2694 del 29/11/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	01/06/2018	30/06/2018	29/11/2018			

LLPP_J96J17000420005 ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	CERBELLA GABRIELE	100 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/02/2017	30/04/2017	01/02/2017	30/04/2017		
Gara	5 %	100	01/11/2017	30/11/2017	01/05/2017	18/12/2017	d.d. di aggiudicazione n. 2785/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/12/2017	31/12/2017	19/12/2017	30/01/2018	sottoscrizione contratto in data 30/01/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/01/2018	31/03/2018	04/01/2018	08/10/2018	consegna lavori in data 04/01/2018 sotto riserva di legge	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/04/2018	31/05/2018	09/10/2018	30/11/2018	D.D. N. 2395/2018 DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI PRINCIPALI Atto n. DD/2018/2720 del 30/11/2018	
liquidazione incentivo	1 %	100	01/06/2018	30/06/2018	30/11/2018	31/01/2019	LAVORI CONCLUSI, APPROVATO Q.E. CONSUNTIVO E LIQUIDATO INCENTIVO - IN ATTESA EROGAZIONE Q.P. FINANZIAMENTO	

LLPP_J16E10000660001 LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO (PG) - LAVORI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (COPERTURE EDIFICIO) (IMP. PROG. € 45.000,00 - VINC. C01040)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2016 e retro	2016 e retro	MANNOCCI GIANLUCA	100 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
liquidazione incentivo	100 %	100	14/11/2016	31/12/2017	14/11/2016	26/04/2017	LIQUIDATO INCENTIVO, INVIATA RENDICONTAZIONE AL PROVVEDITORATO, MANCA INCASSO	

LLPP_J36J16001360003 ISTITUTO D'ARTE ANNESSO AL LICEO CLASSICO 'MAZZATINTI' DI GUBBIO - LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 320.000,00 - VINC. A01031 (Q.P. VENDITA PROCURA))

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	27/02/2017	30/10/2017	02/08/2017	19/01/2018	1° SAL D.D. 2674/2017 - 2° SAL D.D. 250/2018
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	31/10/2017	30/04/2018	19/01/2018	24/08/2018	D.D. 1778 DEL 24/08/2018
liquidazione incentivo		1 %	0	01/05/2018	01/08/2018	25/08/2018		

LLPP_J91E15000480005 VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	BENEDETTI GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	21/12/2015	13/05/2016	13/01/2016	29/04/2017	Con DD n.826/2017 approvata PVDS con proroga termine contrattuale. Pervenute certificazioni dell'ing. Banella incaricato ai fini della 818 in data
Conto finale e collaudo/cre		4 %	90	30/04/2017	30/10/2017	30/04/2017		Atto n. DD/2018/234 del 16/02/2018 - in attesa approvazione Quadro Economico Consuntivo a seguito di liquidazione certificatore ai sensi L.818 e presentazione pratiche ai VVF
liquidazione incentivo		1 %	0	31/10/2017	01/05/2018	16/02/2018		

LLPP_J94H16000550003 I.P.C.BLAISE PASCAL DI PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. 180.000,00 - VINC. A01031)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	20/03/2017	29/10/2017	31/07/2017	18/10/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	30/10/2017	30/04/2018	19/10/2017	17/12/2018	D.D. 3009 DEL 17/12/2018
liquidazione incentivo		1 %	0	01/11/2017	01/07/2018	17/12/2018		

LLPP_J94H16000560003 VARI EDIFICI SCOLASTICI DI GUALDO TADINO, GUBBIO E MAGIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/2008 (IMP. PROG. 220.000,00 - VINC. A01031)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	MANNOCCI GIANLUCA	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	31/03/2017	02/12/2017	04/09/2017	16/12/2018	Emesso 1°SAL DD 2701/2017
Conto finale e collaudo/cre		4 %	90	03/12/2017	03/06/2018	16/12/2018		Trasmessa documentazione per approvazione
liquidazione incentivo		1 %	0	04/12/2017	04/03/2018			

LLPP_J94H16000570003 ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	LAZZARI VALERIA	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	21/02/2017	27/09/2017	31/05/2017	11/11/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	28/09/2017	28/03/2018	12/11/2017	26/01/2018	D.D. N. 39/2018
liquidazione incentivo		1 %	100	29/03/2018	29/06/2018	27/01/2018	15/11/2018	D.D. n. 39/2018 di contabilizzazione incentivo - LAVORI ESEGUITI, CONTABILIZZATI E LIQUIDATO INCENTIVO. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE MINISTERO

D23000 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO**LLPP_J82H18000450001 AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00 - VINC.)**

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 55 %						
P.I.	2018-2020	2018	VIGNALI SILVANO						
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	02/10/2017	10/11/2017	02/10/2017	09/11/2018	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 09/11/2018		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	15/11/2017	15/11/2017	10/11/2018	05/12/2018	Atto n. DD/2018/2788 del 05/12/2018		
Gara	5 %	100	21/11/2017	21/12/2017	21/12/2018	16/01/2019	Atto n. DD/2019/31 del 16/01/2019		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	22/12/2017	29/12/2017					
Esecuzione Lavori	35 %	0	08/01/2018	07/02/2018					
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	08/02/2018	06/05/2018					
liquidazione incentivo	1 %	0	06/05/2018	06/06/2018					

LLPP_J54H17000840001 DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA NORD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 25.000,00 - VINC. C01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
P.I.	2017-2019	2017	DUCA FABIO						
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	02/10/2017	10/11/2017	02/10/2017	20/11/2017	Delibera del Presidente della Provincia n. 216/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	15/11/2017	15/11/2017	21/11/2017	14/12/2017	D.D. N. 2730/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	10 %	100	22/12/2017	29/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	affidamento diretto no gara		
Esecuzione Lavori	35 %	100	08/01/2018	28/01/2018	03/05/2018	12/06/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	28/01/2018	28/04/2018	12/06/2018	13/06/2018			

LLPP_J54H17000860002 DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE DI SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA SUD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 65.000,00 - VINC. D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 60 %						
P.I.	2017-2019	2017	DUCA FABIO						
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	02/10/2017	10/11/2017	02/10/2017	20/11/2017	Delibera del Presidente della Provincia di Perugia n. 215//2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	15/11/2017	15/11/2017	21/11/2017	24/11/2017	D.D. N. 2462/2017		
Gara	5 %	100	21/11/2017	21/12/2017	27/11/2017	14/06/2018	aggiudicazione Atto n. DD/2018/1237 del 14/06/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	22/12/2017	29/12/2017	15/06/2018	26/07/2018	rep. n.17253		
Esecuzione Lavori	35 %	0	08/01/2018	07/02/2018	19/09/2018		verbale sospensione del 08/09/2018 - verbale ripresa del 26/11/2018		
Conto finale e collaudo/cre	5 %	0	08/02/2018	06/05/2018					

LLPP_J64H17000660003 FITODEPURATORE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 17.860,11 - VINC. I01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
P.I.	2017-2019	2017	DUCA FABIO						
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	02/10/2017	10/11/2017	02/10/2017	20/11/2017	Delibera Presidente Provincia di Perugia n.214/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	15/11/2017	15/11/2017	21/11/2017	21/12/2017	D.D. N. 2873/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	10 %	100	22/12/2017	29/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	affidamento diretto no gara		
Esecuzione Lavori	35 %	100	08/01/2018	07/02/2018	09/05/2018	08/06/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	08/02/2018	06/05/2018	08/06/2018	03/07/2018			

LLPP_J77F17000150003 PONTILE TUORO SUL TRASIMENO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. IO1)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
2017-2019	2017	DUCA FABIO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva			35 %	100	05/12/2017	22/12/2017	01/12/2017	18/12/2017	Delibera Presidente della Provincia di Perugia n.256/2017
Progettazione Esecutiva			15 %	100	19/12/2017	21/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	D.D. N.2847/2017
Formalizzazione contratto e affidamento			10 %	100	27/12/2017	29/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	affidamento diretto no gara
Esecuzione Lavori			35 %	100	15/02/2018	30/03/2018	09/02/2018	20/04/2018	verbale sospensione 23/03/2018 verbale ripresa lavori 17/04/2018
Conto finale e collaudo/cre			5 %	100	04/04/2018	30/04/2018	23/04/2018	09/11/2018	Atto n. DD/2018/2161 del 09/10/2018

LLPP_J84H17001250001 STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 60 %						
2017-2019	2017	DUCA FABIO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva			35 %	100	02/10/2017	10/11/2017	02/10/2017	20/11/2017	Delibera Presidente n. 218/2017
Progettazione Esecutiva			15 %	100	15/11/2017	15/11/2017	20/11/2017	12/12/2017	D.D. N. 2691/2017
Formalizzazione contratto e affidamento			10 %	100	22/12/2017	29/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	affidamento diretto no gara
Esecuzione Lavori			35 %	0	08/01/2018	31/03/2018	07/05/2018		verbale consegna lavori
Conto finale e collaudo/cre			5 %	0	31/03/2018	30/06/2018			

LLPP_J84H17001260003 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE DEGLI ATTRACCHI DEI PONTILI E INDICANTI LE ROTTE DI NAVIGAZIONE PUBBLICA SUL LAGO TRASIMENO (IMP. PROG. € 81.739,51 - VINC. C01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
2017-2019	2017	DUCA FABIO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva			35 %	100	02/10/2017	10/11/2017	02/10/2017	20/11/2017	Delibera Presidente della Provincia di Perugia n.217/2017
Progettazione Esecutiva			15 %	100	15/11/2017	15/11/2017	21/11/2017	24/11/2017	D.D. N.2463/2017
Gara			5 %	100	21/11/2017	21/12/2017	24/11/2017	24/11/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento			5 %	100	22/12/2017	29/12/2017	24/11/2017	24/11/2017	
Esecuzione Lavori			35 %	100	08/01/2018	31/03/2018	28/05/2018	16/07/2018	
Conto finale e collaudo/cre			5 %	100	31/03/2018	30/06/2018	17/07/2018	04/10/2018	Atto n. DD/2018/2467 del 08/11/2018

LLPP_J34H16000140003 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE E DEGLI ATTRACCHI PRESSO I PONTILI IN VARIE ZONE PORTUALI DEL LAGO TRASIMENO (IMP. PROG. € 110.000,00 - VINC. C01005)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
2016 e retro	2016 e retro	DUCA FABIO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto Esecutivo			50 %	100	04/10/2016	28/11/2016	04/10/2016	23/11/2016	D.D. N. 2463/2017
Gara			5 %	100	28/11/2016	07/12/2016	28/11/2016	07/12/2016	
Formalizzazione contratto e affidamento			5 %	100	08/12/2016		08/12/2016	03/04/2018	firma determina affidamento
Esecuzione Lavori			35 %	100			15/02/2017	26/05/2018	consegna sotto riserva di legge - verbale sospensione del 29/03/2017 -verbale ripresa del 09/05/2018
Conto finale e collaudo/cre			5 %	100			28/05/2018	09/11/2018	NON E' PREVISTO INCENTIVO

D30000 AREA VIABILITA E TRASPORTI

LLPP_J67H18000560001 S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2018-2020	2018	BONDI GIAMPIERO	32 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	90	01/06/2018	30/09/2018	01/06/2018		IN ATTESA CONFERENZA DI SERVIZI	
Progettazione Esecutiva	15 %	0	01/10/2018	31/12/2018				
Gara	5 %	0	01/01/2019	31/03/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/04/2019	30/06/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/07/2019	31/12/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2021	31/03/2021				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2021	30/04/2021				

LLPP_J97H18000640001 S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2018-2020	2018	BILLI PASQUALE	0 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	0	01/10/2018	30/11/2018				
Progettazione Esecutiva	15 %	0	01/12/2018	31/12/2018				
Gara	5 %	0	01/01/2019	01/03/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/03/2019	30/04/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/05/2019	31/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	31/08/2019	31/10/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2019	30/11/2019				

LLPP_J31B04000190006 S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	BONDI GIAMPIERO	71 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	75	27/03/2017	25/02/2018	27/03/2017		lavori in corso	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	26/02/2018	26/08/2018				
liquidazione incentivo	1 %	0	27/08/2018	27/11/2018				

LLPP_J37H04000360006 S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	BONDI GIAMPIERO	60 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	11/08/2016	03/07/2017	11/08/2016	03/07/2017	delibera del presidente n. 116 del 03/07/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	04/07/2017	30/11/2017	04/07/2017	07/12/2017	D.D. N. 2618/2017	
Gara	5 %	100	01/12/2017	15/01/2018	12/12/2017	05/04/2018	documentazione trasmessa uff. appalti in data 12/12/2017 Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018. D.D.n.658 del 05.04.2018 di aggiudicazione.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/01/2018	31/03/2018	05/04/2018	22/05/2018	Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018 Contr. Rep. 17250 del 22/05/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2018	31/12/2018	09/08/2018		Lavori in corso	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	31/03/2019				

liquidazione incentivo 1 % 0 01/04/2019 30/06/2019

LLPP_J47H04000650002 S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BONDI GIAMPIERO Obiettivo avanzato al 50 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/01/2011	31/12/2017	15/09/2017	29/11/2017	D.G.P. 235/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/01/2018	20/02/2018	30/11/2017	04/12/2018	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018
Gara	5 %	0	21/02/2018	20/05/2018	05/12/2018		Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	21/05/2018	31/07/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/08/2018	30/11/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/12/2019	31/05/2020			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/06/2020	01/09/2020			

LLPP_J49J10000350002 S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BONDI GIAMPIERO Obiettivo avanzato al 71 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/07/2016	19/07/2017	01/07/2016	19/07/2017	delibera del presidente n. 140del 19/07/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	22/07/2017	30/11/2017	22/07/2017	30/11/2017	d.d. n. 2512/2017
Gara	5 %	100	01/12/2017	15/01/2018	08/12/2017	22/02/2018	documentazione trasmessa ufficio appalti in data 08/12/2017Atto D.D.n.283 del 22/02/2018 di aggiudicazione definitivaAtto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 di rideterminazione quadro economico a seguito gara
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/01/2018	01/03/2018	22/02/2018	04/04/2018	Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018Contratto Rep. 17236 del 04/04/2018
Esecuzione Lavori	35 %	30	15/03/2018	31/12/2018	26/06/2018		Verbale di consegna lavori del 14/05/2018
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	01/04/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	02/04/2019	02/07/2019			

LLPP_J57H16000600002 S.P. 477/1 CASTELLUCCIO DI NORCIA KM.8+300-8+900. INTERVENTO PER BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO. (IMP. PROG. 350.000,00 - VINC. D02001)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BONDI GIAMPIERO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	27/10/2016	26/12/2016	27/10/2016	19/06/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	20/06/2017	20/12/2017	20/06/2017	24/11/2017	D.D. N. 2467/2017 di approvazione certificato regolare esecuzione.D.D.n.1800 del 28.08.2018 di approvazione q.e. consuntivo e della Relazione acclarante.
liquidazione incentivo	1 %	100	21/12/2017	21/03/2018	25/11/2017	24/07/2018	

LLPP_J57H17000110001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BONDI GIAMPIERO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Definitiva	35 %	100	13/02/2017	22/03/2017	13/02/2017	22/03/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	23/03/2017	28/03/2017	23/03/2017	28/03/2017	
Gara	5 %	100	28/03/2017	08/05/2017	28/03/2017	08/05/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	09/05/2017	29/05/2017	09/05/2017	29/05/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	22/05/2017	11/07/2017	22/05/2017	11/07/2017	

Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	11/07/2017	11/01/2018	11/07/2017	05/12/2017	D.D. 2570/2017 di approvazione certificato regolare esecuzione, manca d.d. approvazione q.e. consuntivo
liquidazione incentivo	1 %	100	12/01/2018	12/04/2018	06/12/2017	03/08/2018	D.D.N.1677 DEL 03.082018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO

LLPP_J57H17000210001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2017	10/07/2017	01/05/2017	10/07/2017	D.D. 1503/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	11/07/2017	18/07/2017	11/07/2017	18/07/2017	D.G.P. N. 212 del 10/07/2017	
Gara	5 %	100	18/07/2017	18/10/2017	18/07/2017	17/10/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	19/10/2017	19/02/2018	18/10/2017	29/11/2017	contratto Rep. n. 17218 del 29/11/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	15/04/2018	15/07/2018	07/05/2018	13/09/2018	Verbale di consegna del 07/05/2018Certificato ultimazione lavori del 13/09/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/07/2018	16/01/2019	14/09/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	17/01/2019	17/04/2019				

LLPP_J57H17000340001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc.)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/06/2017	13/06/2017	01/06/2017	13/06/2017	D.D. 1223/2017	
Gara	5 %	100	13/06/2017	23/06/2017	13/06/2017	23/06/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	24/06/2017	02/08/2017	24/06/2017	02/08/2017		
Esecuzione Lavori	35 %	100	28/06/2017	28/07/2017	28/06/2017	28/07/2017		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	28/07/2017	28/01/2018	28/07/2017	29/11/2017	D.D. n. 2669/2017 di approvazione del certificato regolare esecuzione.D.D.N.2375 DEL 29.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO ECONOMICO E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE	
liquidazione incentivo	1 %	100	29/01/2018	29/04/2018	05/12/2017	24/07/2018	D.D.N.1554 DEL 24.07.2018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO	

LLPP_J11B05000580002 S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	RAPICETTA ANDREA	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	100	25/06/2014	20/01/2018	25/06/2014	07/01/2019	4° sal approvato con D.D. n. 2736 del 14/12/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	21/01/2018	21/07/2018	07/01/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	22/07/2018	22/10/2018				

LLPP_J17H06000530002 S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000. (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01442 (EX D01132))

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	100	16/05/2007	09/02/2008	16/05/2007	08/02/2008		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	09/02/2008	09/08/2008	09/02/2008			
liquidazione incentivo	1 %	0	10/08/2008	10/11/2008				

LLPP_J17H14000700002 S.R. N. 417 LEONESSA - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE AL KM 10+660 CA. (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01373 E ALTRI)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	RAPICETTA ANDREA	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	14/04/2015	21/08/2015	14/04/2015	21/10/2015	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	22/10/2015	22/04/2016	22/10/2015	27/11/2015	
liquidazione incentivo		1 %	100	28/11/2015	28/05/2016	28/11/2015	23/08/2016	D.D. 1452/2016 e D.D. 2181/2017 di Nuova rideterminazione e liquidazione incentivo progettazione - IN ATTESA LIQUIDAZIONE INCENTIVO

LLPP_J17H15000480003 S.P. 443/2 DI GAGLIOLI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PONTE MEDIANTE SCATOLARE SUL FOSSO FOSSATELLO AL KM. 0+190 (IMP. PROG. 58.275,28 - VINC. D01377-B02003)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	22/09/2016	05/11/2016	22/09/2016	22/05/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	23/05/2017	25/11/2017	23/05/2017	17/08/2017	D.D. DI STATO FINALE N. 1694/2017 - MANCA D.D. APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
liquidazione incentivo		1 %	0	18/08/2017	18/11/2017	18/08/2017		

LLPP_J67H16000210002 S.P. N. 344/1 DI PILA - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E DI RISANAMENTO DI FENOMENI DI DISSESTO (IMP. PROG. - VINC. D01414)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	19/05/2017	16/09/2017	29/05/2017	15/09/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	19/09/2017	17/03/2018	16/09/2017	26/10/2017	d.d. di approvazione cre n. 2180/2017 - D.D.n.2173 del 11.10.2018 di approvazione consuntivo economico e Relazione acclarante.
liquidazione incentivo		1 %	100	18/03/2018	18/06/2018	27/10/2017	19/09/2018	Atto n. DD/2018/1964 del 19/09/2018

LLPP_J97H04000440002 S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	RAPICETTA ANDREA	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	19/04/2012	01/09/2013	19/04/2012	01/12/2015	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	02/12/2015	02/06/2016	02/12/2015	07/12/2017	d.d. n. 2612 del 07/12/2017 di approvazione collaudo - manca approvazione Q.E. consuntivo
liquidazione incentivo		1 %	0	03/06/2016	03/09/2016	01/01/2018		

LLPP_J97H06000210002 S.R. N. 317 MARSCIANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	95 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	05/03/2007	28/03/2008	05/03/2007	04/05/2008	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	0	05/05/2008	05/11/2008			
liquidazione incentivo		1 %	0	06/11/2008	06/02/2009			

D31000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS**LLPP_J17H16001170002 S.P. N° 244/1 DI MONTECUCCO - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE (IMP. PROG. 47.426,27 - VINC. D01)**

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
2017-2019	2017	PIEROTTI MARCO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Definitiva			35 %	100	01/05/2017	19/07/2017	01/05/2017	19/07/2017	D.G.P. N. 139/2017
Progettazione Esecutiva			15 %	100	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	D.D. N. 1531/2017
Gara			5 %	100	20/07/2017	15/11/2017	20/07/2017	26/10/2017	Det. Aggiudicazione n.2198 del 26.10.2017
Formalizzazione contratto e affidamento			5 %	100	16/11/2017	15/01/2018	26/10/2017	16/11/2017	CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 16.11.2017
Esecuzione Lavori			35 %	100	15/03/2018	15/06/2018	20/11/2017	16/01/2018	
Conto finale e collaudo/cre			4 %	100	16/06/2018	15/09/2018	17/01/2018	13/07/2018	Atto n. DD/2018/1463 del 13/07/2018 - manca d.d. approvazione Q.E. consuntivo e liquidazione incentivo
liquidazione incentivo			1 %	100	01/12/2018	31/12/2018	14/07/2018	20/12/2018	D.D. n.3098 del 20.12.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo. Atto n. DD/2019/217 del 12/02/2019.

LLPP_J27H15000910001 S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 81 %						
2017-2019	2017	PEPPICELLI MARCO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitiva			35 %	100	01/03/2017	03/07/2017	01/03/2017	03/07/2017	D.G.P. N. 118/2017
Progettazione Esecutiva			15 %	100	01/08/2017	13/09/2017	01/08/2017	13/09/2017	D.D. N. 1859/2017
Gara			5 %	100	14/09/2017	15/12/2017	14/09/2017	14/11/2017	Det. Aggiudicazione n. 2349 del 14.11.2017
Formalizzazione contratto e affidamento			5 %	100	16/12/2017	16/03/2018	14/11/2017	30/01/2018	Contratto firmato in data 30.01.2018
Esecuzione Lavori			35 %	60	16/04/2018	15/07/2018	23/07/2018		
Conto finale e collaudo/cre			4 %	0	16/07/2018	31/10/2018			
liquidazione incentivo			1 %	0	01/01/2019	31/01/2019			

LLPP_J47H13001070002 S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 99 %						
2017-2019	2017	BONDI GIAMPIERO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitiva			35 %	100	01/01/2017	30/05/2017	01/01/2017	26/05/2017	D.G.P. N. 161 del 29.06.2015 E D.G.P. N. 96 DEL 26/05/2017
Progettazione Esecutiva			15 %	100	26/05/2017	31/07/2017	26/05/2017	18/07/2017	D.D. N. 1520/2017
Gara			5 %	100	19/07/2017	30/10/2017	19/07/2017	16/10/2017	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2092/2017
Formalizzazione contratto e affidamento			5 %	100	31/10/2017	31/12/2017	17/10/2017	28/11/2017	Contratto REP. 17217 del 28.11.2017
Esecuzione Lavori			35 %	100	01/01/2018	31/03/2018	11/01/2018	31/07/2018	
Conto finale e collaudo/cre			4 %	100	01/04/2018	30/09/2018	01/08/2018	21/11/2018	D.D.N.2681 DEL 28.11.2018 DI APPROVAZIONE DEL CRE. MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
liquidazione incentivo			1 %	0	01/10/2018	31/12/2018	29/11/2018		Atto n. DD/2018/2920 del 13/12/2018

LLPP_J47H17000090001 S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 41 %						
2017-2019	2017	PEPPICELLI MARCO	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note

Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	01/10/2017	15/03/2018	19/10/2017	16/10/2018	Atto n. DD/2018/2006 del 24/09/2018 di approvazione verbale conferenza di servizi - D.G.P. N. 179/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	40	16/03/2018	15/04/2018	24/09/2018		Approvato progetto esecutivo in linea tecnica con d.d. n. 166 del 06/02/2019 - in attesa dispositivo di coerenza da parte di ANAS
Gara	5 %	0	16/04/2018	15/08/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	16/08/2018	15/10/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/12/2018	15/05/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/05/2019	15/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2019	30/11/2019			

LLPP_J47H1900000002 S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	CESARO MICHELE	Obiettivo avanzato al	10 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio finalizzate alla	10 %	100	30/03/2017	31/12/2018	15/03/2017	06/12/2017	D.D. N. 2592/2017	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25 %	0	01/01/2019	31/03/2019	07/12/2017		Necessario ulteriore finanziamento di almeno € 70.000,00	
Progettazione Esecutiva	15 %	0	01/04/2019	31/05/2019				
Gara	5 %	0	01/06/2019	15/07/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	16/07/2019	31/08/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/09/2019	31/01/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/02/2020	31/03/2020				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2020	30/04/2020				

LLPP_J57H17000090001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1° FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	POMPEI GIUSEPPE	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/02/2017	22/03/2017	01/02/2017	22/03/2017	delibera del Presidente n. 42 del 22/03/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/03/2017	04/04/2017	01/03/2017	04/04/2017	d.d. 669/2017	
Gara	5 %	100	04/04/2017	19/05/2017	04/04/2017	19/05/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	20/05/2017	29/05/2017	20/05/2017	29/05/2017	Contr. Rep. 17.171 del 29/05/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	29/05/2017	03/12/2017	29/05/2017	01/12/2017	1° sal giusta d.d 1922/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/12/2017	31/03/2018	02/12/2017	20/04/2018	Atto n. DD/2018/799 del 20/04/2018 Atto DD.n.2530 del 14.11.2018 di approvazione del consuntivo economico e della Relazione Acclarante rapporti economici con R.U.	
liquidazione incentivo	1 %	100	01/06/2018	30/06/2018	21/04/2018	03/08/2018	D.D.N.1678 DEL 03.08.2018 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO	

LLPP_J57H17000100001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	PEPPICELLI MARCO	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/02/2017	27/04/2017	01/02/2017	27/03/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	09/05/2017	05/06/2017	09/05/2017	05/06/2017	D.D. N. 1159/2017	
Gara	5 %	100	05/06/2017	11/09/2017	05/06/2017	11/09/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	12/09/2017	15/12/2017	12/09/2017	26/10/2017	Contr. Rep. 17.205 del 26/10/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	16/12/2017	20/08/2018	09/11/2017	21/09/2018	Atto n. DD/2019/329 del 22/02/2019	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	21/08/2018	15/11/2018	22/09/2018	22/02/2019	Atto n. DD/2019/329 del 22/02/2019	
liquidazione incentivo	1 %	0	16/11/2018	16/02/2019				

LLPP_J57H17000150001 S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	CESARO MICHELE	95 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/07/2017	22/09/2017	01/07/2017	22/09/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/10/2017	15/11/2017	01/10/2017	14/11/2017	D.D. N. 2342/2017	
Gara	5 %	100	16/11/2017	15/02/2018	15/11/2017	01/02/2018	Atto n. DD/2018/119 del 07/02/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/02/2018	31/05/2018	02/02/2018	15/03/2018	Contratto Rep.n.17.232 del 15.03.2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/07/2018	15/10/2018	23/05/2018	02/11/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/10/2018	31/01/2019	03/11/2018			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2019	30/04/2019				

LLPP_J57H17000160001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	POMPEI GIUSEPPE	100 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/06/2017	03/07/2017	01/06/2017	03/07/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/06/2017	01/08/2017	01/06/2017	01/08/2017	D.D. N. 1605/2017	
Gara	5 %	100	01/08/2017	01/11/2017	01/06/2017	17/10/2017	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2098/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/12/2017	31/03/2018	18/10/2017	30/01/2018	Contr. Rep. 17228/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/06/2018	15/09/2018	14/05/2018	04/07/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	16/09/2018	31/01/2019	05/07/2018	27/09/2018	D.D.n.2045 del 27.09.2018 di approvazione stato finale certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.	
liquidazione incentivo	1 %	100	01/04/2019	30/04/2019	28/09/2018	11/10/2018	D.D.n.2172 del 11.10.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo	

LLPP_J67H16000900002 S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	POMPEI GIUSEPPE	50 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	01/01/2016	15/06/2018	04/07/2018	04/07/2018	Contratto per la progettazione stipulato in data 14.11.17.Avanzamento 30% al 16.02.17.Progetto definitivo approvato con Del.P.n.106 del 04.07.2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/06/2018	30/08/2018	05/07/2018	08/10/2018	D.D.N.2139 DEL 08.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	
Gara	5 %	0	01/09/2018	15/12/2018	08/10/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	16/12/2018	16/03/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/06/2019	15/11/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/11/2019	28/02/2020				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/05/2020	31/05/2020				

LLPP_J97H17000190001 S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al					
2017-2019	2017	PEPPICELLI MARCO	55 %					
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione definitiva	35 %	100	15/08/2017	15/12/2017	15/08/2017	18/04/2018	D.P. N. 44 DEL 18/04/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/12/2017	15/02/2018	19/04/2018	16/11/2018	D.D.N.2551 del 16.1.12018 di approvazione del progetto esecutivo	
Gara	5 %	100	16/02/2018	15/05/2018	22/11/2018	26/02/2019	Atto n. DD/2019/425 del 06/03/2019	

Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	16/05/2018	31/08/2018	27/02/2019	Atto n. DD/2019/425 del 06/03/2019		
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/09/2018	15/02/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/02/2019	15/05/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	16/05/2019	15/08/2019				

LLPP_J33D1500080005 S.P. 415 DI PONTE DI FERRO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO LIVELLO SICUREZZA STRADALE DEI PIANI VIABILI. COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 529.000,00 - VINC. Q.P. A01019-A01021-B01572-B01029-B01056-B01138-B01139-B01271-B02001-D01381-I33)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	100	19/09/2016	19/11/2016	19/09/2016	11/11/2016		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	12/11/2016	12/05/2017	12/11/2016	08/03/2017	D.D. 404/2017 DI APPROVAZIONE STATO FINALE - D.D DI APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO N. 617 DEL 29/03/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	09/03/2017	09/06/2017	09/03/2017			

LLPP_J37H14000820005 S.P. N. 201 DI PIETRALUNGA AL KM. 5+800 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE CON ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D01380-B01138)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	100	04/10/2016	23/02/2017	04/10/2016	27/04/2017		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	25/07/2017	25/01/2018	28/04/2017	22/09/2017	Stato finale e C.R.E. approvati con D.D.n.1943 del 22.09.2017	
liquidazione incentivo	1 %	100	26/01/2018	26/04/2018	26/10/2017	04/12/2017	D.D.n.2177 del 26.10.2017 di rideterminazione e liquidazione incentivo	

LLPP_J77H16000180002 S.R. 209 VALNERINA LOC. TRIPONZO - ADEGUAMENTO BARRIERE SUL PONTE AL KM 48+554 (IMP. PROG. € 180.000,00 - VINC. D01426)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	100	26/04/2017	24/07/2017	26/04/2017	19/07/2017	Consegna lavori 26.04.17, effettivo inizio 06.06.2017 lo decide impresa nel rispetto dei tempi previsti dal contratto.	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	20/07/2017	31/12/2017	20/07/2017	20/10/2017	Conto finale e CRE approvati con Det. n.2128 del 20.10.2017.	
liquidazione incentivo	1 %	100	01/01/2018	31/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Atto n. DD/2018/739 del 16/04/2018Consuntivo economico e Relazione acclarante approvati con D.D.n.1049 del 23.05.2018.	

LLPP_J87H16000180002 S.R. 397 MONTEMOLINO COMPRESORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Esecuzione Lavori	95 %	100	29/03/2017	12/06/2017	29/03/2017	27/06/2017	Proroga gg 15 richiesta con nota PEC del 29.05.207 e approvata con Det. n.1178 del 06.06.2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	28/06/2017	26/09/2017	28/06/2017	11/10/2017	Conto finale e CRE sottoscritti dalle parti in data 25.09.2017. Approvati conto finale e CRE con Det. 2054 del 11.10.2017.manca approvazione Q.E. consuntivo e liquidazione incentivo	
liquidazione incentivo	1 %	0	27/09/2017	27/12/2017	12/10/2017			

LLPP_J97H14001090002 VARIE SS.RR. (N. 599 - 75 BIS - 3 BIS - 418 - 221 - 257 - 416 - 454 - 220) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 140.000,00 - VINC. D01382)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	Obiettivo avanzato al 100 %						
Fase			Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
2016 e retro	2016 e retro	SOLINAS GIOVANNI							
conto finale e ccilaud/cre			100 %	100	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	D.D. 1311/2016 DI APPROVAZIONE STATO FINALEAtto n. DD/2018/425 del 09/03/2018 di affidamento lavori di completamentoD.D.N.1801 DEL 28.08.2018 DI APPROVAZIONE DEL Q.E. CONSUNTIVO
liquidazione incentivo			0 %	0	22/07/2016	22/10/2016			Incentivo non dovuto

D33000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**LLPP_J27H18001380002 SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61)**

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 55 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35 %	100	01/09/2018	31/01/2019	01/09/2018	09/10/2018	Deliberazione del Presidente n.170 del 09/10/2018 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/02/2019	31/03/2019	13/11/2018	13/11/2018	Atto n. DD/2018/2515 del 13/11/2018 di approvazione del progetto esecutivo	
Gara	5 %	100	01/04/2019	31/05/2019	19/11/2018	22/02/2019	D.D.n.333 del 22.02.2019 di aggiudicazione. Atto n. DD/2019/357 del 25/02/2019	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/06/2019	30/06/2019	23/02/2019		Atto n. DD/2019/357 del 25/02/2019	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2019	30/11/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019				

LLPP_J57H18001190002 SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 55 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35 %	100	01/09/2018	31/01/2019	01/09/2018	09/10/2018	Del.P.n.172 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/02/2019	31/03/2019	10/10/2018	13/11/2018	D.D.n.2516 del 13.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo	
Gara	5 %	100	01/04/2019	31/05/2019	21/11/2018	19/02/2019	D.D.n.323 del 22.02.2019 di rideterminazione quadro economico a seguito gara	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/06/2019	30/06/2019	20/02/2019		Atto n. DD/2019/323 del 22/02/2019	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2019	30/11/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019				

LLPP_J77H18001090002 SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 55 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35 %	100	01/09/2018	31/01/2019	01/09/2018	09/10/2018	Del.P.n.173 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/02/2019	31/03/2019	10/10/2018	13/11/2018	D.D.n.2505 del 13.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo	
Gara	5 %	100	01/04/2019	31/05/2019	21/11/2018	22/02/2019	Atto n. DD/2019/324 del 22/02/2019	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/06/2019	30/06/2019				
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/07/2019	30/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2019	30/11/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019				

LLPP_J77H18001140002 SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43)

Interventi ricompresi nel P.I. 2019-2021 la cui progettazione è stata avviata nel 2018

P.I. 2019-2021	Esercizio 2019	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 50 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	

Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35 %	100	01/09/2018	31/01/2019	01/09/2018	09/10/2018	Del.P.n.171 di approvazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo in linea tecnica.
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/02/2019	31/03/2019	10/10/2018	14/11/2018	D.D.n.2526 del 14.11.2018 di approvazione del progetto esecutivo
Gara	5 %	0	01/04/2019	31/05/2019	21/11/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/06/2019	30/06/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/07/2019	30/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/10/2019	30/11/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019			

LLPP_J17H18000810001 VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)

P.I. 2018-2020 Esercizio 2018 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 55 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	31/07/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/08/2018	30/09/2018	01/08/2018	17/09/2018	D.D.n.1942 del 17.09.2018
Gara	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	24/09/2018	28/01/2019	Atto n. DD/2019/70 del 22/01/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/01/2019	31/03/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019			

LLPP_J17H18000850003 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)

P.I. 2018-2020 Esercizio 2018 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 55 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	31/07/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/08/2018	30/09/2018	01/08/2018	13/09/2018	
Gara	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	20/09/2018	28/11/2018	Atto n. DD/2018/2735 del 03/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/01/2019	31/03/2019	29/11/2018		Atto n. DD/2018/2735 del 03/12/2018
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019			

LLPP_J17H18000950001 S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)

P.I. 2018-2020 Esercizio 2018 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 50 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	31/05/2018	01/04/2018	18/09/2018	DEL.P.N.153 DEL 18.09.2018 DI APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/06/2018	30/06/2018	19/09/2018	22/11/2018	Atto n. DD/2018/2610 del 22/11/2018
Gara	5 %	0	01/07/2018	30/09/2018	22/11/2018		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/10/2018	31/10/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/01/2019	31/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/04/2019	30/04/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/05/2019	31/05/2019			

LLPP_J17H18001120007 S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al		55 %	
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/07/2018	30/11/2018	01/07/2018	02/10/2018	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA CON D.P. N. 165 DEL 02/10/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2018	30/11/2018	22/10/2018	22/10/2018	PREDISPOSTA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Atto n. DD/2018/2287 del 22/10/2018	
Gara	5 %	100	01/12/2018	31/03/2019	29/10/2018	07/01/2019	Atto n. DD/2019/73 del 22/01/2019	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/04/2019	30/04/2019	08/01/2019		Atto n. DD/2019/73 del 22/01/2019	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/06/2019	31/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/09/2019	30/11/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/12/2019	31/12/2019				

LLPP_J17H18002310003 S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	MARINELLI FABRIZIO		Obiettivo avanzato al		60 %	
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	16/11/2018	29/11/2018	16/11/2018	29/11/2018	verbale d'urgenze del 16/11/2018 - approvato progetto esecutivo in linea tecnica con d.d. n. 2688/2018	
gara e affidamento	10 %	100	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	d.d. n. 2688/2018	
esecuzione lavori	35 %	0	30/11/2018	30/09/2019	30/11/2018			
conto finale e collaudo\cre	4 %	0	01/10/2019	31/12/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/01/2020	31/03/2020				

LLPP_J27H18000300001 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al		55 %	
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	29/06/2018	Del.P.P. n.95 del 29/06/2018 Atto n. DD/2018/1661 del 01/08/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/07/2018	31/07/2018	10/07/2018	01/08/2018	Atto n. DD/2018/1661 del 01/08/2018	
Gara	5 %	100	01/08/2018	30/09/2018	07/08/2018	12/11/2018	Atto n. DD/2018/2490 del 12/11/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/10/2018	31/10/2018	13/11/2018			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/11/2018	31/12/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019				

LLPP_J27H18000310001 S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al		0 %	
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	0	30/11/2018	28/02/2019	30/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15 %	0	01/03/2019	30/04/2019				
Gara	5 %	0	01/05/2019	30/06/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/07/2019	15/09/2019				

Esecuzione Lavori	35 %	0	30/10/2019	31/12/2020
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2021	30/06/2021
liquidazione incentivo	1 %	0	01/07/2021	31/12/2021

LLPP_J27H18001730003 VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	60 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Esecutiva	50 %	100	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	Atto n. DD/2018/3005 del 17/12/2018
Gara	5 %	100	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	Atto n. DD/2018/3005 del 17/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	28/02/2019	Atto n. DD/2018/3005 del 17/12/2018
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/03/2019	30/09/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5 %	0	01/10/2019	31/12/2019			

LLPP_J47H18001700003 VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (IMP. PROG. 9.996,12 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	50 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
RDO su MEPA e affidamento	50 %	100	01/12/2018	20/12/2018	01/12/2018	20/12/2018	D.D. n. 3128/2018
Esecuzione Lavori	45 %	0	21/12/2018	28/02/2019	21/12/2018		
Conto finale e collaudo/cre	5 %	0	01/03/2019	30/04/2019			

LLPP_J47H18001720003 S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	55 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	0 %	0					
Progettazione Esecutiva	50 %	100	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	Atto n. DD/2018/2927 del 13/12/2018
Gara	5 %	100	14/12/2018	30/04/2019	17/12/2018	22/02/2019	TRASMessa AL'UFFICIO APPALTI IN DATA 17.12.2018 - D.D.N.332 DEL 22.02.2019 DI AGGIUDICAZIONE
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/05/2019	31/05/2019	23/02/2019		
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/06/2019	31/12/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2020	31/03/2020			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2020	30/04/2020			

LLPP_J57H18000230001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	60 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/03/2018	30/04/2018	01/03/2018	18/04/2018	D.G.P n. 45 del 18.04.2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/05/2018	30/06/2018	19/04/2018	11/07/2018	D.D. N. 1057 del 23/05/2018 DI APP.NE PROG.ESEC. IN LINEA TECNICAD.D. N. 1429 del 11/07/2018 DI APP.NE PROGETTO ESECUTIVO
Gara	5 %	100	01/07/2018	30/09/2018	18/07/2018	24/09/2018	Ottenuto dall'ANAS il dispositivo di coerenza n.240 del 12.06.2018 al programma ANAS - 3^stralcio sisma 2016 e seguentiD.D.N.2017 DEL 24.09.2018 DI AGGIUDICAZIONE
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/10/2018	31/10/2018	25/09/2018	14/11/2018	Contr. Rep. n. 17264 del 14/11/2018
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/11/2018	31/03/2019	05/11/2018		

Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/04/2019	31/05/2019
liquidazione incentivo	1 %	0	01/06/2019	30/06/2019

LLPP_J57H18000440001 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	71 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	19/06/2018	Delibera P.P. n.86 del 19/06/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	Atto n. DD/2018/1625 del 30/07/2018
Gara	5 %	100	01/08/2018	30/09/2018	07/08/2018	18/09/2018	Atto n. DD/2018/1625 del 30/07/2018 Atto n. DD/2018/2004 del 24/09/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/10/2018	31/10/2018	18/09/2018	25/10/2018	Contr. Rep. n. 17263 del 25/10/2018
Esecuzione Lavori	35 %	30	01/11/2018	31/12/2018	22/10/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019			

LLPP_J57H18000450001 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	60 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	12/06/2018	Delib. P.P. n.77 del 12/06/2018
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/07/2018	31/07/2018	21/06/2018	07/08/2018	Atto n. DD/2018/1699 del 07/08/2018
Gara	5 %	100	01/08/2018	30/09/2018	10/08/2018	23/10/2018	Atto n.2293 del 23/10/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/10/2018	31/10/2018	24/10/2018	12/12/2018	Rep. n. 17270 del 12/12/2018
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/11/2018	31/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019			

LLPP_J57H18000560003 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	60 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	31/07/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/08/2018	30/09/2018	01/08/2018	13/09/2018	
Gara	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	20/09/2018	17/12/2018	Atto n. DD/2018/3033 del 17/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2019	31/03/2019	18/12/2018	30/01/2019	Contr. Rep. 17280 del 30/01/2019
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019			

LLPP_J57H18000840001 S.P. 477/3 DI CASTELLUCCIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM. 5+300 - COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 14.640,00 - VINC. C02)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %		
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Affidamento lavori di somma urgenza	50 %	100	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
Gara	5 %	100	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	Atto n. DD/2018/2189 del 12/10/2018

Esecuzione Lavori	35 %	100	05/06/2017	12/06/2017	05/06/2017	12/06/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	12/10/2018	31/03/2019	12/10/2018	04/02/2019	Atto n. DD/2019/141 del 04/02/2019

LLPP_J67H18000670003 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 (COMPRESORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	55 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	28/08/2018	DEL.P.N.138 DEL 28.08.2018 DI APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/08/2018	30/09/2018	29/08/2018	25/09/2018	Atto n. DD/2018/2021 del 25/09/2018	
Gara	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	02/10/2018	16/01/2019	d.d. di aggiudicazione n. 32 del 16/01/2019	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/01/2019	31/03/2019	16/01/2019			
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019				

LLPP_J67H18000710003 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	55 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	18/09/2018	DEL.P.N.152 DEL 18.09.2018 DI APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO DEFINITIVO	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/08/2018	30/09/2018	19/09/2018	28/09/2018	Atto n. DD/2018/2060 del 28/09/2018	
Gara	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	08/10/2018	07/01/2019	Atto n. DD/2019/72 del 22/01/2019	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0	01/01/2019	31/03/2019	08/01/2019		Atto n. DD/2019/72 del 22/01/2019	
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019				

LLPP_J87H18000800001 VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO ED ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	81 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	05/06/2018	Delibera P.n.70 del 05/06/2018Atto n. DD/2018/1602 del 27/07/2018	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/07/2018	31/07/2018	10/07/2018	27/07/2018	Atto n. DD/2018/1602 del 27/07/2018	
Gara	5 %	100	01/08/2018	30/09/2018	28/07/2018	10/09/2018	d.d. di aggiudicazione n. 1900/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/10/2018	31/10/2018	11/09/2018	14/11/2018	Contr. n. 17265 del 14/11/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	60	01/11/2018	31/12/2018	26/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019				

LLPP_J87H18001130001 VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)

P.I. 2018-2020	Esercizio 2018	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	60 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	10/08/2018		

Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/08/2018	30/09/2018	11/08/2018	17/09/2018	Atto n. DD/2018/1941 del 17/09/2018
Gara	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	24/09/2018	19/12/2018	Atto n. DD/2018/3095 del 19/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2019	31/03/2019	20/12/2018	23/01/2019	Rep. n. 17277 del 23/01/2019
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019			

LLPP_J97H17000340002 S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)

P.I. 2018-2020 Esercizio 2018 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 0 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
01-Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	0					
02-Progettazione Esecutiva	15 %	0					
03-Gara	5 %	0					
04-Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	0					
05-Esecuzione Lavori	35 %	0					
06-Conto finale e collaudo/cre	4 %	0					
07-liquidazione incentivo	1 %	0					

LLPP_J97H18000470001 S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)

P.I. 2018-2020 Esercizio 2018 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 60 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	31/07/2018	DEL.P.N.122 DEL 31.07.2018 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/06/2018	31/07/2018	01/08/2018	17/09/2018	Atto n. DD/2018/1943 del 17/09/2018
Gara	5 %	100	01/08/2018	30/09/2018	24/09/2018	17/12/2018	d.d. di aggiudicazione n. 3016 del 17/12/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/10/2018	31/12/2018	17/12/2018	30/01/2019	Contr. Rep. n. 17279 del 30/01/2019
Esecuzione Lavori	35 %	0	01/04/2019	15/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	16/06/2019	31/08/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	01/09/2019	30/09/2019			

LLPP_J17H17000090002 VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)

P.I. 2017-2019 Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 99 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione preliminare e definitiva	35 %	100	03/03/2017	22/03/2017	03/03/2017	22/03/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	09/05/2017	27/06/2017	09/05/2017	27/06/2017	
Gara	5 %	100	27/06/2017	10/08/2017	27/06/2017	10/08/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	11/08/2017	11/10/2017	11/08/2017	11/10/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	12/10/2017	12/01/2018	20/03/2018	24/07/2018	Atto n. DD/2018/528 del 20/03/2018 1° SAL LIQ. Atto n. DD/2018/2082 del 01/10/2018
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	12/01/2018	12/07/2018	25/07/2018	01/10/2018	Atto n. DD/2018/2082 del 01/10/2018
liquidazione incentivo	1 %	0	13/07/2018	13/10/2019			

LLPP_J27H17000080002 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 81 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	03/03/2017	22/03/2017	03/03/2017	22/03/2017	D.G.P. N. 38/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	09/05/2017	27/06/2017	09/05/2017	27/06/2017	D.D. N. 1355/2017	
Gara	5 %	100	27/06/2017	25/09/2017	27/06/2017	25/09/2017	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 1952/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	26/09/2017	26/12/2017	26/09/2017	10/11/2017	Contr. Rep. n. 17212/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	60	27/12/2017	27/04/2018	18/12/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	28/04/2018	28/09/2018				
liquidazione incentivo	1 %	0	29/09/2018	29/12/2018				

LLPP_J37H17000080002 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA C (COMPENSORI N. 4 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	23/02/2017	09/03/2017	23/02/2017	09/03/2017	delibera del Presidente n. 29/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	21/02/2017	05/06/2017	21/02/2017	05/06/2017	D.D. N. 1155/2017	
Gara	5 %	100	05/06/2017	06/07/2017	05/06/2017	06/07/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	07/07/2017	29/09/2017	07/07/2017	29/09/2017	Contratto Rep. n. 17.195/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	18/09/2017	01/11/2017	18/09/2017	03/10/2017		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/11/2017	01/05/2018	04/10/2017	07/12/2017	d.d. di approvazione cre n. 2636/2017 - MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO	
liquidazione incentivo	1 %	0	02/05/2018	02/08/2018	08/12/2017			

LLPP_J37H17000140002 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA B (COMPENSORI N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 93.750,00 - VINC. D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	01/03/2017	22/03/2017	01/03/2017	22/03/2017	delibera del presidente n. 44 del 22/03/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/03/2017	05/06/2017	16/03/2017	05/06/2017	D.D. n. 1154/2017	
Gara	5 %	100	05/06/2017	16/06/2017	05/06/2017	16/06/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	17/06/2017	26/07/2017	17/06/2017	26/07/2017	Contr. Rep. n. 17185/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	13/09/2017	27/10/2017	13/09/2017	27/10/2017		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	27/10/2017	27/04/2018	27/10/2017	31/01/2018	d.d. di approvazione CRE n. 47/2018 - MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO	
liquidazione incentivo	1 %	0	28/04/2018	28/07/2018				

LLPP_J37H17000850001 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 85 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	28/09/2017	30/11/2017	28/09/2017	16/11/2017	D.G.P. N. 212 DEL 16/11/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/11/2017	30/12/2017	16/11/2017	01/12/2017	D.D. N. 2541/2017	

Gara	5 %	100	30/12/2017	15/03/2018	02/12/2017	22/03/2018	D.D. n.553 del 22/03/18 di aggiudicazioneD.D.599/18 Ridetermin.Q.EC. a seguito gara
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/03/2018	16/06/2018	23/03/2018	09/05/2018	Contratto Rep.n.17244 del 09.05.2018
Esecuzione Lavori	35 %	70	17/06/2018	17/09/2018	20/06/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	17/09/2018	17/03/2019			
liquidazione incentivo	1 %	0	18/03/2019	18/06/2019			

LLPP_J47H17000050001 S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	92 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/07/2017	30/08/2017	01/07/2017	30/08/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/10/2017	15/11/2017	01/09/2017	12/02/2018	approvato progetto esecutivo in linea tecnica con d.d. n. 2522 del 30/11/2017Atto n. DD/2018/176 del 12/02/2018	
Gara	5 %	100	15/11/2017	15/02/2018	15/02/2018	11/04/2018	Atto n. DD/2018/176 del 12/02/2018Nota prot.n.8322/15.02.2018 di trasmissione del progetto alla Stazione Appaltante per l'espletamento della gara a procedura apertaAtto n. DD/2018/728 del 13/04/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/02/2018	16/05/2018	11/04/2018	11/04/2018	Atto n. DD/2018/728 del 13/04/201. D.D. n.713 del 11.04.2018 di aggiudicazione.Contr. Rep. 17249 del 22/05/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	90	17/05/2018	31/12/2018	11/06/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	28/02/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/03/2019	31/03/2019				

LLPP_J47H17000540001 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	09/10/2017	30/11/2017	09/10/2017	16/11/2017	D.G.P. N. 211/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/11/2017	30/12/2017	17/11/2017	06/12/2017	D.D. N. 2594/2017	
Gara	5 %	100	30/12/2017	15/03/2018	07/12/2017	03/04/2018	D.D. n.630 del 03.04.2018 di aggiudicazione. Atto n. DD/2018/676 del 09/04/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/03/2018	16/06/2018	03/04/2018	03/04/2018	Atto n. DD/2018/676 del 09/04/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	17/06/2018	17/09/2018	21/05/2018	17/08/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	17/09/2018	17/03/2019	18/08/2018	03/10/2018	Atto n. DD/2018/2111 del 03/10/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	18/03/2019	18/06/2019				

LLPP_J47H17000620001 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	93 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/10/2017	30/11/2017	01/10/2017	05/12/2017	D.G.P. N. 240 DEL 05/12/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/11/2017	30/12/2017	16/11/2017	06/12/2017	D.D. N. 2598/2017	
Gara	5 %	100	30/12/2017	15/03/2018	07/12/2017	21/03/2018	D.D n.534 del 21.03.2018 di aggiudicazione. Atto n. DD/2018/615 del 29/03/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/03/2018	16/06/2018	21/03/2018	09/05/2018	Atto n. DD/2018/615 del 29/03/2018. Contr. Rep. n. 17246 del 09/05/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	95	17/06/2018	17/09/2018	09/05/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	17/09/2018	17/03/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	18/03/2019	18/06/2019				

LLPP_J57H1700060002 VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	23/02/2017	09/03/2017	23/02/2017	09/03/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	21/03/2017	05/06/2017	21/03/2017	05/06/2017		
Gara	5 %	100	05/06/2017	19/06/2017	05/06/2017	19/06/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	20/06/2017	02/08/2017	20/06/2017	02/08/2017		
Esecuzione Lavori	35 %	100	24/08/2017	20/11/2017	24/08/2017	31/12/2017	Atto n. DD/2018/525 del 20/03/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	20/11/2017	20/05/2018	19/02/2018	20/03/2018	Atto n. DD/2018/525 del 20/03/2018	
liquidazione incentivo	1 %	0	21/05/2018	21/08/2018	21/03/2018			

LLPP_J57H17000140001 S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 5+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 100 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	22/03/2017	27/03/2017	22/03/2017	30/03/2017	D.D. 634/2017	
Gara	5 %	100	29/09/2016	14/10/2016	29/09/2016	14/10/2016		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	31/03/2017	04/05/2017	31/03/2017	04/05/2017		
Esecuzione Lavori	35 %	100	17/10/2016	20/06/2017	17/10/2016	20/06/2017		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	21/06/2017	14/09/2017	21/06/2017	14/09/2017		
liquidazione incentivo	1 %	100	15/09/2017	19/09/2017	15/09/2017	11/12/2017	D.D N. 2675/2017	

LLPP_J57H17000180001 S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 90 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/03/2017	18/04/2017	01/03/2017	18/04/2017	delibera del Presidente n. 64/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/06/2017	22/06/2017	01/06/2017	22/06/2017	D.D. N. 1309/2017	
Gara	5 %	100	22/06/2017	30/11/2017	23/06/2017	14/11/2017	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2346/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/12/2017	01/03/2018	15/11/2017	16/01/2018	Contratto Rep. n. 17.225/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	85	30/03/2018	30/06/2018	30/01/2018		Atto n. DD/2018/346 del 02/03/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	30/06/2018	30/12/2018				
liquidazione incentivo	1 %	0	31/12/2018	31/03/2019				

LLPP_J57H17000190001 S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)

P.I.	Esercizio	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	25/09/2017	05/10/2017	25/09/2017	01/10/2017	D.G.P. N. 180 DEL 05/10/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	06/10/2017	30/10/2017	02/10/2017	26/10/2017	D.D. 2176/2017	
Gara	5 %	100	31/10/2017	30/12/2017	27/10/2017	08/01/2018	d.d. di aggiudicazione n. 9/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	31/12/2017	31/03/2018	09/01/2018	14/02/2018	Contr. Rep. 17230/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/07/2018	30/07/2018	06/06/2018	23/07/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	30/07/2018	30/01/2019	24/07/2018	12/02/2019	Atto n. DD/2019/223 del 12/02/2019	

liquidazione incentivo	1 %	0	31/01/2019	30/04/2019				
LLPP_J57H17000300001 S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DAL KM 0+400 AL 0+600 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016(IMP. PROG. € 23.911,00 - VINC. D02)								
P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento FIORITI CESARE		Obiettivo avanzato al 100 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	05/06/2017	07/06/2017	05/06/2017	07/06/2017	D.D. 1195/2017	
Gara	5 %	100	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	Contr. Rep. n. 19/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	05/06/2017	15/06/2017	05/06/2017	12/06/2017		
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	15/06/2017	15/09/2017	13/06/2017	02/11/2017	D.D. approvazione CRE n. 2252/2017 - D.D.n.872 del 04.05.2018 di approvazione del consuntico economico e della Relazione Acclarante	
liquidazione incentivo	0 %	0					Incentivo non finanziato per mancanza di procedura competitiva	

LLPP_J57H17000350001 S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 100 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Esecutiva	50 %	100	01/06/2017	13/06/2017	01/06/2017	13/06/2017	D.D. 1321/2017	
Gara	5 %	100	13/06/2017	23/06/2017	13/06/2017	23/06/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	24/06/2017	30/10/2017	24/06/2017	19/10/2017	Contr. Rep. 17.200 del 19/10/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	28/06/2017	28/07/2017	28/06/2017	31/10/2017		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	28/01/2018	28/04/2018	01/11/2017	16/05/2018	Atto n. DD/2018/974 del 16/05/2018	
liquidazione incentivo	1 %	100	29/04/2018	29/07/2018	17/05/2018	16/10/2018	D.D.N.2227 DEL 16.10.2018 DI RIDETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO	

LLPP_J57H17000400002 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 93.750,00 - VINC. D01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 88 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	24/03/2017	18/04/2017	24/03/2017	18/04/2017	delibera del presidente n. 65/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	05/05/2017	05/07/2017	05/05/2017	05/07/2017	d.d. n. 1430/2017	
Gara	5 %	100	05/05/2017	05/10/2017	05/05/2017	05/10/2017	d.d. di aggiudicazione n. 2033/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	06/10/2017	06/01/2018	06/10/2017	06/12/2017	Contr. Rep. 17220/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	80	04/05/2018	02/07/2018	04/05/2018		In data 02/07/2018 conclusi i lavori principali. Lavori di completamento in corso di esecuzione	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	03/07/2018	31/03/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2019	30/04/2019				

LLPP_J67H1700040002 VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI		Obiettivo avanzato al 99 %				
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	16/03/2017	22/03/2017	16/03/2017	22/03/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	19/04/2017	05/06/2017	19/04/2017	05/06/2017		
Gara	5 %	100	05/06/2017	07/07/2017	05/06/2017	07/07/2017		

Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	08/07/2017	11/10/2017	08/07/2017	11/10/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	04/09/2017	12/11/2017	04/09/2017	07/11/2017	Atto n. DD/2018/496 del 16/03/2018
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	12/11/2017	12/05/2018	18/01/2018	16/03/2018	Atto n. DD/2018/496 del 16/03/2018
liquidazione incentivo	1 %	0	13/05/2018	13/08/2018			

LLPP_J67H17000410002 VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	88 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35 %	100	24/03/2017	18/04/2017	24/03/2017	18/04/2017		
Progettazione Esecutiva	15 %	100	26/07/2017	28/07/2017	26/07/2017	28/07/2017		
Gara	5 %	100	28/07/2017	10/10/2017	28/07/2017	10/10/2017		
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	11/10/2017	11/01/2018	11/10/2017	16/01/2018	Contratto Rep.n.17.224 del 16.01.2018	
Esecuzione Lavori	35 %	80	12/01/2018	12/04/2018	04/05/2018		In data 02/07 ultimati i lavori principali. Lavori di completamento in corso di esecuzione	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	13/04/2018	14/10/2018				
liquidazione incentivo	1 %	0	14/10/2018	14/12/2018				

LLPP_J77H17000100001 S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.750.000,00 - VINC. D02)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	71 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35 %	100	01/09/2017	07/11/2017	01/09/2017	07/11/2017	D.G.P. 196/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	08/11/2017	12/03/2018	08/11/2017	12/03/2018	D.D. 434/2018	
Gara	5 %	100	20/03/2018	30/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	Atto n. DD/2018/1166 del 06/06/2018 di aggiudicazioneAtto n. DD/2018/1205 del 11/06/2018 a seguito gara	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/07/2018	31/07/2018	07/06/2018	26/07/2018	Contratto Rep. n. 17257/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	30	01/08/2018	31/12/2018	27/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4 %	0	01/01/2019	31/03/2019				
liquidazione incentivo	1 %	0	01/04/2019	30/04/2019				

LLPP_J77H17000670001 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)

P.I. 2017-2019	Esercizio 2017	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	
Progettazione Definitiva	35 %	100	01/10/2017	30/11/2017	01/10/2017	14/11/2017	D.G.P. N. 209/2017	
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/11/2017	30/12/2017	15/11/2017	01/12/2017	D.D. N. 2542/2017	
Gara	5 %	100	30/12/2017	15/03/2018	02/12/2017	20/02/2018	Atto D.D. n.270 del 20/02/2018 di aggiudicazione definitiva Atto n. DD/2018/307 del 23/02/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/03/2018	16/06/2018	20/02/2018	13/04/2018	Atto n. DD/2018/307 del 23/02/2018Contratto Rep.n.17.239 del 13.04.2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	17/06/2018	17/09/2018	07/05/2018	18/08/2018		
Conto finale e collaudo/cre	4 %	90	17/09/2018	17/03/2019	19/08/2018		Atto n. DD/2018/2910 del 13/12/2018 di approvazione del CRE - manca approvazione Q.E. consuntivo	
liquidazione incentivo	1 %	0	18/03/2019	18/06/2019				

LLPP_J34E01000030005 S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	BONDI GIAMPIERO	Obiettivo avanzato al	90 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	95	12/05/2003	16/03/2004	12/05/2003		Lavori formalmente non conclusi in quanto ditta fallita
Conto finale e collaudo/cre		1 %	0	17/03/2004	17/09/2004			
liquidazione incentivo		1 %	0	18/09/2004	18/12/2004			

LLPP_J37H16000170002 S.R. 452 DELLA CONTESSA - ADEGUAMENTO BARRIERE E RISANAMENTO APPOGGI, GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PONTE (IMP. PROG. € 366.930,30 - VINC. D01415)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	29/05/2017	26/10/2017	29/05/2017	16/10/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	27/10/2017	27/04/2018	17/10/2017	02/03/2018	APPROVAZIONE STATO FINALE D.D. 27 DEL 19/01/2018 Atto n. DD/2018/347 del 02/03/2018
liquidazione incentivo		1 %	100	28/04/2018	28/07/2018	03/03/2018	27/07/2018	d.d. 1604/2018 - D.D.n.2094 del 02.10.2018 di approvazione consuntivo economico e relazione acclarante.

LLPP_J47H15001100002 S.P. N.379/1 DI MONTENERO (ZONA C) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI. (IMP. PROG. € 101.500,00 - VINC D01417)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		50 %	100	30/10/2016	30/12/2016	07/11/2016	10/12/2016	
Conto finale e collaudo/cre		50 %	100	11/12/2016	11/06/2017	11/12/2016	07/11/2017	D.D. 2282/2017

LLPP_J47H16000170002 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "C" (COMPENSORI PERUGIA E TODI) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 223.886,36 - VINC. D01420)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	24/10/2016	21/01/2017	27/10/2016	01/02/2017	
Conto finale e collaudo/cre		5 %	100	02/02/2017	02/08/2017	02/02/2017	09/03/2018	Atto n. DD/2018/423 del 09/03/2018

LLPP_J57H16000070002 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 315.000,00 - VINC. D01421)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	05/05/2017	13/07/2017	05/05/2017	10/07/2017	
Conto finale e collaudo/cre		5 %	100	11/07/2017	11/01/2018	11/07/2017	01/12/2017	approvazione stato finale e cre con d.d. n. 2538/2017 - D.D.N.1844 del 03.09.2018 di approvazione Q.E. consuntivo Atto n. DD/2018/1669 del 03/08/2018 dei lavori di completamento

LLPP_J57H16000590001 VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	38 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	40	01/10/2017	10/11/2017	21/05/2018		
Conto finale e collaudo/cre		4 %	0	11/11/2017	11/05/2018			
liquidazione incentivo		1 %	0	12/05/2018	12/08/2018			

LLPP_J67H16000950002 S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - LOCALITA' GAVELLI - INTERVENTO SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DAL KM 11+500 AL KM 12+800 CAUSA CADUTA MASSI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 30 OTTOBRE 2016 (IMP. PROG. 190.000,00 - VINC. D02001)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	11/11/2016	11/01/2017	11/11/2016	17/12/2016	
Conto finale e collaudo/cre		5 %	100	18/12/2016	18/06/2017	18/12/2016	16/03/2018	Atto n. DD/2018/498 del 16/03/2018
liquidazione incentivo		0 %	0					

LLPP_J87H16000200002 VARIE STRADE PROVINCIALI - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 308.000,00 - VINC. D01418)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	100 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione lavori		90 %	100	10/10/2016	27/11/2016	10/10/2016	29/05/2017	
Conto finale e collaudo/cre		10 %	100	30/05/2017	30/11/2017	30/05/2017	13/04/2018	Atto n. DD/2018/730 del 13/04/2018Consuntivo economico e relazione acclarante approvati con D.D. 1029/2018

LLPP_J97H16000240002 VARIE STRADE REGIONALI - ZONA D COMPENSORIO DI SPOLETO E NORCIA - VAIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 370.000,00 - VINC. D01425)

P.I. 2016 e retro	Esercizio 2016 e retro	Responsabile del procedimento	SOLINAS GIOVANNI	Obiettivo avanzato al	99 %			
Fase		Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori		95 %	100	05/05/2017	02/08/2017	05/05/2017	28/11/2017	
Conto finale e collaudo/cre		4 %	100	03/08/2017	03/02/2018	31/01/2018	17/05/2018	Atto n. DD/2018/983 del 17/05/2018
liquidazione incentivo		1 %	0	04/02/2018	04/05/2018			
		0 %	0					