



## Provincia di Perugia

### AREA VIABILITA' E TRASPORTI

### AREA VIABILITA' E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE N. 224 del 15/02/2018**

**prot n. 2018/122**

**Oggetto:** S.P. 451 DI LA BRUNA. Lavori di adeguamento e risanamento a tratti compresa la variante all' abitato di Bastardo. Presa d' atto concessione proroga tempi contrattuali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente



DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all' intervento è il seguente: J11B05000580002

DATO altresì, atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Andrea Rapicetta;

PREMESSO che con Det. Dir.n. 7963 del 07/09/2011 , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 8.500.000,00;

RICORDATO che i suddetti lavori sono finanziati con fondi PIAT “ Programma Integrato per le Aree Terremotate” di cui alle D.G.R. n. 511/2004 e D.G.R. n. 1403/2004;

RICORDATO che detti lavori sono stati affidati all'Impresa CONSORZIO STABILE C.S.I.-CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI S.C.R.L. con sede in via Primo Maggio, 150/bis 60131 ANCONA, per l'importo netto di € 4.320.241,46 (comprensivo degli oneri di sicurezza e costi della manodopera), giusto contratto di appalto Rep. n. 16987 del 09/05/2014, registrato a Perugia in data 21/05/2014 al n. 155 Serie 1, e perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1764 del 29/08/2017 con la quale l' importo netto contrattuale è stato elevato a € 4.727.197,73;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

DATO atto che:

- con nota in data 15/01/2018 l'Impresa suddetta ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 120 (centoventi) rispetto ai termini fissati per l'ultimazione dei lavori, a causa del rinvenimento di sottoservizi non segnalati durante la fase di scavo, eventi meteorologici avversi da novembre 2017 a gennaio 2018, riorganizzazione delle fasi lavorative a seguito di variante, con modifica delle interruzioni parziali al traffico;

- con nota del 12/02/2018 la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga di giorni 120 (centoventi) avanzata dall'Impresa esecutrice;

- con nota in data 13/02/2018 il RUP ha espresso nulla osta alla richiesta di proroga di giorni 120 (centoventi) avanzata dall'impresa esecutrice;

PRESO atto che all'Impresa CONSORZIO STABILE C.S.I.-CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI S.C.R.L. con sede in via Primo Maggio, 150/bis 60131 ANCONA è stata concessa dal RUP una proroga di complessivi giorni 120 (centoventi) rispetto alla scadenza prevista per l'ultimazione degli stessi, accogliendo le motivazioni addotte dall'Impresa medesima;

VISTO che a seguito della proroga concessa il nuovo termine entro cui dovranno essere eseguite tutte le opere viene fissato per il giorno 20/05/2018, non tenendo conto di eventuali future sospensioni;

#### DETERMINA

1. di prendere atto che all' Impresa CONSORZIO STABILE C.S.I.-CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI S.C.R.L. con sede in via Primo Maggio, 150/bis 60131 ANCONA è stata concessa dal RUP una proroga di complessivi giorni 120 (centoventi) rispetto al termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni in premessa specificate;

2. di dare atto che, a seguito della proroga concessa il nuovo termine entro cui dovranno essere eseguite tutte le opere viene fissato per il giorno 20/05/2018, non tenendo conto di eventuali future sospensioni;

3. di dare atto che, ai sensi dell' art. 5 della legge n. 241/1990, la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
AREA VIABILITA' E TRASPORTI