



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 24 del 14/01/2019

prot n. 2019/16

Oggetto: Lavori adeguamento e risanamento tratti S.P.n.451 La Bruna, compresa variante abitato di Bastardo. Parziale rettifica Det.Dir.n.2846-2018 di approvazione 2^a perizia di variante e suppletiva ai sensi art.132 c. 1 lett.a c) e c.3, II° periodo D.Lgs.n.163/06, in ordine alla proroga dei tempi contrattuali (D.G.R.n.511/04 - PIAT)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J11B05000580002;

DATO atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di cui all'oggetto è l'Ing. Andrea Rapicetta;

ATTESO che con Det.Dir.n.7963 del 07.09.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "adeguamento e risanamento a tratti della S.P. n. 451 di La Bruna , compresa la variante al centro abitato di Bastardo, per l'importo complessivo confermato in € 8.550.000,00;

RICORDATO che con Det.Dir.n.9414 del 23.10.2013, a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, i lavori in parola venivano aggiudicati in via definitiva, a seguito di apposita gara a procedura aperta, all'Impresa "Consorzio Stabile C.S.I. - Consorzio Servizi Integrati" con sede legale in Ancona, Via Emilio Bianchi n.2, per l'offerta ribasso del 25,353% sull'elenco prezzi posto a base di gara, per il corrispettivo netto di € 3.871.957,53 oltre a €. 448.283,93 quali oneri complessivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo netto complessivo pari a € 4.320.241,46, oltre IVA;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.1764 del 29.08.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la 1<sup>a</sup>

Documento informatico firmato digitalmente.

perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.132, comma 1, lett. c) e comma 3, Il periodo del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., a seguito della quale è stata autorizzata l'esecuzione dei maggiori lavori per netti € 406.956,27 oltre IVA di legge, tramite l'impresa esecutrice di quelli principali;

RICHIAMATA, altresì, la Det.Dir.n.2846 del 11.12.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera c) e comma 3, 2^ periodo del D.Lgs.n.163/2006;

RILEVATO che al punto 9) del dispositivo della surrichiamata Det.Dir.n.2846 del 11.12.2018, esecutiva, per mero errore materiale, è stata autorizzata la "proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori" anziché la "proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori", come indicato nella relazione tecnica redatta in data 05.11.2018 dalla D.L. nonché avallata dal RUP, ed allegata alla 2^ perizia di variante e suppletiva e come, del resto, correttamente riportato nelle premesse della succitata Det.Dir.n.2846/11.12.2018;

RITENUTO, per quanto sopra, di rettificare in tal senso la Det.Dir.2846 del 11.12.2018, esecutiva, fermo restando quanto altro con la stessa disposto;

RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria giusta D.G.R.n.511/2004 (fondi PIAT);

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto che nella relazione tecnica redatta in data 05.11.2018 dalla D.L. nonchè avallata dal RUP ed allegata alla 2^ perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, la cui approvazione è avvenuta con la Det.Dir.n.2846 del 11.12.2018, esecutiva, era stata prevista la proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

2. di rettificare parzialmente la succitata Det.Dir.n.2846 del 11.12.2018, esecutiva, nel senso che si intende autorizzata la "proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori" anziché di giorni 60 (sessanta), come erroneamente riportato al punto 9) del dispositivo della stessa;

3. di confermare, altresì, quanto altro disposto con la succitata Det.Dir.n.2846 del 11.12.2018, esecutiva;

4. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria giusta D.G.R.n.511/2004 (fondi PIAT);

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.33/2013 e s.m.i e dal D.Lgs.n.50/2016;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Andrea Rapicetta;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
AREA VIABILITA' E TRASPORTI