



Provincia di Perugia

Opere pubbliche concluse nel corso del 2018

(a cura del Servizio Affari Generali – Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni)

D21000 SERVIZIO PATRIMONIO**LLPP_J26D18000040003 VILLA FIDELIA DI SPELLO - EX LIMONAIA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. RIPRISTINO E RECUPERO FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL BENE (IMP. PROG. 26.000,00 - VINC.)**

Esercizio 2018 Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Approvazione lavori di somma urgenza	50 %	100	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	D.G.P. n. 42 del 18.04.2018
Progettazione Esecutiva	0 %	0	16/10/2018	30/11/2018			
Gara	5 %	100	01/12/2018	31/12/2018	18/04/2018	18/04/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2019	31/01/2019	18/04/2018	18/04/2018	
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/02/2019	31/03/2019	18/04/2018	04/05/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/04/2019	30/04/2019		31/07/2018	D.D. n. 1634 del 31/07/2018
Liquidazione incentivo	1 %	100	01/05/2019	30/05/2019	01/08/2018	31/01/2019	

LLPP_J93B18000050003 ITC CAPITINI E CENTRO CONVEGNI - RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 67.000,00 - VINC.)

Esercizio 2018 Responsabile del procedimento MAROZZI FRANCESCO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
affidamento diretto in somma urgenza	30 %	100	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	D.D. N. 533/2018
Esecuzione Lavori	65 %	100	13/02/2018	25/03/2018	13/02/2018	03/04/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	04/04/2018	31/10/2018	04/04/2018	22/10/2018	D.D. 2277/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	01/11/2018	31/12/2018	23/10/2018	31/01/2019	

LLPP_J28C12000060002 VILLA FIDELIA - SISTEMAZIONE GIARDINO (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. D01326)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento FORMICA SERGIO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
liquidazione incentivo	100 %	100	01/11/2016	01/02/2017	01/11/2016	27/04/2017	LIQUIDATO INCENTIVO, INVIATA RENDICONTAZIONE MINISTERO (REF. ARCH. BERRETTA) . INCASSATE SOMME A LUGLIO 2018

LLPP_J36E09000010003 L.C. "P. SANZI" DI SPOLETO - PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L. 289/2002 (IMP. PROG. € 1.993.000,00 - VINC. C01039-B01363-B01402)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento RAPICETTA ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
liquidazione ditta	100 %	100	01/01/2019	28/02/2019	01/01/2019	25/01/2019	d.s.i n. 99 del 25/01/2019

LLPP_J36E12001080003 ITC GATTAPONE E ITIS CASSATA DI GUBBIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01569)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento MANNOCCI GIANLUCA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
liquidazione incentivo	100 %	100	01/10/2015	31/01/2016	01/10/2015	03/02/2016	D.D. 3217/2015 - MANCA LIQUIDAZIONE VVF

LLPP_J39H08000070003 L.C "P.SANSI" DI SPOLETO - PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LEGGE 27/12/2002, N. 289 COMMA 21 - OPERE PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 1.993.000 - VINC. C01039-B01363-B01402)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento RAPICETTA ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
liquidazione ditta	100 %	100	01/01/2019	28/02/2019	01/01/2019	25/01/2019	dsi 99/2018

LLPP_J64C11000070003 LICEO CLASSICO E IPSIA DI FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 167.450,00 - VINC. D01294-B01549)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	16/06/2016	07/08/2017	10/04/2017	06/09/2017	verbale ultimazione lavori sottoscritto in data 06/09/2017
Conto finale e Collaudo/cre	4 %	100	08/08/2017	08/02/2018	07/09/2017	18/06/2018	d.d.1264/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	09/02/2018	09/05/2018	18/06/2018	31/08/2018	

LLPP_J67E15000110003 SEDE DISTACCATA CASTIGLIONE DEL LAGO PRESIDIO POLIZIA PROV.LE E VIGILI DEL FUOCO – REALIZZAZIONE RICOVERO MEZZI – STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. 75.000,00 - VINC. B01548)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento CASTELLANI FABIO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	21/04/2016	31/08/2016	15/06/2016	27/09/2016	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	28/09/2016	28/03/2017	28/09/2016	31/05/2018	Atto n. DD/2018/1132 del 31/05/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	29/03/2017	29/06/2017	31/05/2018	31/05/2018	Atto n. DD/2018/1132 del 31/05/2018

LLPP_J84H16003100003 CASERMA CARABINIERI UMBERTIDE - LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA "PALAZZINA ALLOGGI" (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. A01031)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	13/02/2017	28/10/2017	30/08/2017	05/12/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	29/10/2017	29/04/2018	06/12/2017	14/03/2018	Atto n. DD/2018/471 del 14/03/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	30/04/2018	30/07/2018	14/03/2018	14/03/2018	Atto n. DD/2018/471 del 14/03/2018

LLPP_J91H15000090003 PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMP. PROG. 26.917,35 - VINC. B01521)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento MAROZZI FRANCESCO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	30/12/2015	31/12/2017	30/12/2015	26/07/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	10/09/2018	Atto n. DD/2018/1895 del 10/09/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	01/01/2018	30/06/2018	11/09/2018	31/01/2019	

LLPP_J94C11000080003 IST.ARTE B.BETTO E MAGISTRALE PIERALLI P.LE A.FRANK DI PERUGIA (COOFINANZ.L.R.11/2004) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 118.200,00 - VINC. B01551-D01295)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento MORETTI ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
------	-----------	------------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	------

Esecuzione Lavori	95 %	100	27/12/2012	26/04/2013	27/12/2012	26/04/2013	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	27/04/2013	27/10/2013	27/04/2013	21/02/2014	D.D. STATO FINALE N. 984/2014
liquidazione incentivo	1 %	100	22/02/2014	22/05/2014	22/04/2014	02/02/2016	D.D. APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO 56/2018

LLPP_J94H16000520003 PALAZZO DEL GOVERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELLA DI.RI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 (IMP. PROG. € 11.000,00 - VINC. A01031)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento CERBELLA GABRIELE Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	27/12/2016	31/12/2017	27/07/2017	06/06/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/01/2018	30/06/2018	06/06/2018	11/10/2018	D.D. N. 2175 DEL 11/10/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	01/07/2018	30/09/2018	11/10/2018	31/01/2019	

LLPP_J94H16000580003 UFFICI VIA PALERMO 21/C - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO CENTRALE TERMICA (IMP. PROG. 120.000,00 - VINC. A01031)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento CERBELLA GABRIELE Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progetto Esecutivo	50 %	100	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	23/12/2016	D.D. 2635/2016
Gara	5 %	100	23/12/2016	30/04/2017	23/12/2016	12/04/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	13/05/2017	31/07/2017	13/05/2017	26/07/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	02/08/2017	30/11/2017	02/08/2017	17/11/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/12/2017	01/06/2018	18/11/2017	18/06/2018	d.d 1270/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	02/06/2018	01/09/2018	18/06/2018	16/11/2018	

LLPP_J94H16000870003 LOCALI ARCHIVIO EX PROVVEDITORATO VIA PALERMO - LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. 19.500,00 - VINC. I01)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento MANNOCCI GIANLUCA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	21/11/2016	31/12/2016	21/11/2016	30/12/2016	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	03/01/2017	01/07/2017	03/01/2017	26/03/2018	D.L. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSOCIATI N. 625/2017 - DA FARE D.D APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVOS.F. Atto n. DD/2018/520 del 20/03/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	02/07/2017	02/10/2017	27/03/2018	31/01/2019	Atto n. DD/2018/520 del 20/03/2018Visto regolarità contabile 26/03/2018

D22000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA**LLPP_J14H17000660003 IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitiva	35 %	100	01/11/2017	30/11/2017	01/11/2017	29/11/2017	DGP n.225/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/12/2017	31/12/2017	30/11/2017	12/12/2017	DD n.2714/2017
Gara	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	13/12/2017	10/01/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/02/2018	28/02/2018	11/01/2018	12/03/2018	verifica posizioni ditta aggiudicatrice Art.80 - D.D. DI AFFIDAMENTO N. 443/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/03/2018	30/04/2018	26/03/2018	13/07/2018	Atto n. DD/2018/1461 del 13/07/2018
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	01/05/2018	31/05/2018	01/05/2018	13/07/2018	DD approvazione QE consuntivo n. 1461/2018
liquidazione incentivo	0 %	0	01/06/2018	30/06/2018			Incentivo non previsto

LLPP_J32B17000240003 ITC "GATTAPONE" DI GUBBIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COPERTURE PALESTRA (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. I01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	60 %	100	01/12/2017	31/12/2017	01/12/2017	18/12/2017	d.d. 2793/2017
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/06/2018	31/08/2018	12/07/2018	07/08/2018	Richiesta scuola inizio lavori dopo esami di Stato
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	01/09/2018	30/09/2018	08/08/2018	19/11/2018	D.D. 2572/2018
liquidazione incentivo	0 %	0	01/10/2018	31/10/2018			INCENTIVO NON DOVUTO

LLPP_J92B17000200003 ITIS "VOLTA" DI PERUGIA - VERBALE SOMMA URGENZA AI SENSI ART.163 DEL D.LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE. (IMP. PROG. € 28.987,30 - VINC.)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento LAZZARI VALERIA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
affidamento diretto in somma urgenza	30 %	100	01/12/2017	31/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	verbale di somma urgenza del 01/12/2017 - Delibera n. 248 del 12.12.2017
Esecuzione Lavori	65 %	100	01/12/2017	31/12/2017	01/12/2017	10/12/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	11/05/2018	d.d. 933/2018
liquidazione incentivo	1 %	0					

LLPP_J92B17000220003 LICEO ARTISTICO "BERNARDINO DI BETTO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COPERTURE (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. I01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento LAZZARI VALERIA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
affidamento lavori	30 %	100	01/12/2017	31/12/2017	01/12/2017	18/12/2017	d.d. di affidamento lavori n. 2794/2017
esecuzione lavori	65 %	100	18/12/2017	31/01/2018	18/12/2017	16/01/2018	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	01/02/2018	28/02/2018	17/01/2018	06/02/2018	d.d. n. 103/2018
liquidazione incentivo	0 %	0					incentivo non dovuto

LLPP_J94H17000450003 L.S. ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitiva	35 %	100	01/10/2017	31/10/2017	01/10/2017	29/11/2017	D.G.P. N. 228/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	12/12/2017	D.D. 2715/2017
Gara	5 %	100	01/12/2017	31/12/2017	12/12/2017	26/03/2018	d.d. 577/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	26/03/2018	d.d. 577/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/02/2018	30/04/2018	16/07/2018	25/09/2018	ESECUZIONE LAVORI POSTICIPATA SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	01/05/2018	31/05/2018	01/05/2018	05/11/2018	d.d.2437/2018
liquidazione incentivo	0 %	100	01/06/2018	30/06/2018	06/11/2018	06/11/2018	Incentivo non previsto

LLPP_J94H17000470003 L.C. MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 29.518,44 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BENEDETTI GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione definitivo	35 %	100	01/11/2017	30/11/2017	01/11/2017	29/11/2017	D.G.P. 231/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	01/12/2017	31/12/2017	30/11/2017	12/12/2017	D.D. N. 2717/2017
Gara	5 %	100	01/01/2018	28/02/2018	13/12/2017	18/05/2018	Apertura busta 10/01/2018. Gara deserta: da proporre affidamentoAtto n. DD/2018/1005 del 18/05/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/03/2018	31/03/2018	19/05/2018	21/05/2018	Atto n. DD/2018/1005 del 18/05/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/04/2018	30/06/2018	02/07/2018	23/07/2018	Atto n. DD/2018/1005 del 18/05/2018.
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	01/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	03/08/2018	Proposta CRE e liquidazione 2018/1057 del 03/08/2018. D.D. n. 1913/2018 di approvazione Q.E. consuntivo
liquidazione incentivo	1 %	100	01/08/2018	31/08/2018	04/08/2018	16/11/2018	

LLPP_J95E17000030003 IPSIA CAVOUR MARCONI PISCILLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COPERTURE (IMP. PROG. € 15.000,00- VINC. I01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento LAZZARI VALERIA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
realizzazione obiettivo	100 %	100	01/01/2018	01/02/2018	01/01/2018	01/02/2018	

LLPP_J34H16001250003 IPSIA DI SPOLETO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. 120.000,00 - VINC. C01047)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento RAPICETTA ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	19/12/2016	16/02/2017	19/12/2016	16/02/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	17/02/2017	17/08/2017	17/02/2017	09/11/2017	D.D. DI APPR.NE Q.E. CONSUNTIVO N. 2306/2017
liquidazione incentivo	1 %	100	18/08/2017	18/11/2017	09/11/2017	15/11/2018	CONTAB. INCENTIVO D.D. 2306/2017

LLPP_J44H16000630003 ITAS CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA (IMP. PROG. 154.364,06 - VINC. C01045)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento LAZZARI VALERIA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	09/02/2017	10/09/2017	12/06/2017	29/09/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	11/09/2017	11/03/2018	30/09/2017	28/05/2018	D.D. 1086/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	12/03/2018	12/06/2018	28/05/2018	31/01/2019	trasmessa scheda incentivo per la liquidazione all'ufficio amministrativo edilizia

LLPP_J94H15000900003 IPSIA CAVOUR MARCONI DI PISCILLE - LAVORI DI SISTEMAZIONE PORZIONE COPERTURA ED ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA (IMP. PROG. 21.535,6 - VINC. D01376)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento PELUCCA ADRIANO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	18/03/2016	18/09/2017	29/08/2017	18/09/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	19/09/2017	19/03/2018	19/09/2017	14/11/2017	manca la DD approvazione quadro economico a consuntivo, trasmessa la documentazione in data 02/02/2018 - DD 2348/2017 DEL 14/11/2017
liquidazione incentivo	1 %	100	20/03/2018	20/06/2018	15/11/2017	09/03/2018	Atto n. DD/2018/383 del 06/03/2018 di liquidazione IncentivoAtto n. DD/2018/383 del 06/03/2018

LLPP_J96E12000840003 VARI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. B01562)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento LAZZARI VALERIA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	15/12/2015	28/09/2017	22/05/2017	22/01/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	29/09/2017	29/03/2018	23/01/2018	31/05/2018	Atto n. DD/2018/1127 del 31/05/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	30/03/2018	30/06/2018	01/06/2018	31/01/2019	Atto n. DD/2018/1127 del 31/05/2018

D23000 SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

LLPP_J81H13001560002 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA DEL "LIDO DI PERUGIA" VIA LUNGOLAGO IN LOCALITA' PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 116.155,83 - VINC. K02014)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento VANNUCCI CARLO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	20/04/2016	18/06/2016	20/04/2016	18/03/2017	1° sospensione 21/04/20161° ripresa 17/10/20162° sospensione 27/10/20162° ripresa 07/12/20163° sospensione 03/01/20173° ripresa 06/02/2017
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	23/03/2017	23/09/2017	23/03/2017	16/11/2017	D.D. n. 2382/2017

D30000 AREA VIABILITA E TRASPORTI**LLPP_J37H14000690002 S.R. 452 CONTESSA AL KM 9+500 - CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO MOVIMENTO FRANOSO (IMP. PROG. 750.000,00 - VINC. D01379)**

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento RAPICETTA ANDREA Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	12/10/2015	09/04/2016	12/10/2015	17/05/2017	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	18/05/2017	18/11/2017	18/05/2017	20/06/2017	D.D. 1310/2017 di approvazione q.e. consuntivo
liquidazione incentivo	1 %	100	21/06/2017	21/12/2017	21/06/2017	26/01/2018	liquidato con gli stipendi del mese di gennaio 2018

LLPP_J67H16000450002 S.P. 344/1 DI PILA (VIA SETTEVALLI) DAL KM4+250 AL KM. 11+650 - RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 325.000,00 - VINC. D01427)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	27/10/2016	24/01/2017	28/11/2016	02/10/2017	verbale di ultimazione lavori del 02/10/2017
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	25/01/2017	25/07/2017	03/10/2017	07/02/2018	Atto n. DD/2018/117 del 07/02/2018 E Atto n. DD/2018/565 del 26/03/2018 di approvazione consuntivo economico.

D31000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS**LLPP_J32C17000080001 S.P. 410 DI CANNARA - PONTE SUL FIUME TOPINO - INDAGINI PRELIMINARI E PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO (IMP. PROG. 33.943,78 - VINC. J11)**

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento CESARO MICHELE Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Pianificazione INDAGINI PRELIMINARI E PRIMI INTERVENTI DI CONSOLI	50 %	100	31/12/2017	31/01/2018	02/11/2017	13/11/2017	
Gara	5 %	100	01/02/2018	28/02/2018	14/11/2017	08/08/2018	Det. Dir.n.1702 del 08.08.20128 di approvazione del progetto esecutivo
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/03/2018	30/03/2018	09/01/2018	14/08/2018	Lettera commerciale sottoscritta n data 14.08.2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	03/04/2018	11/04/2018	20/08/2018	29/09/2018	Lavori ultimati in data 29.09.2018 come da verbale
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	12/04/2018	30/09/2018	30/09/2018	17/11/2018	Atto n. DD/2018/2564 del 17/11/2018. MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
liquidazione incentivo	1 %	100	01/12/2018	31/12/2018	18/11/2018	20/12/2018	D.D. n.3097 del 20.12.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche e D.D. n.106 del 25/01/2019 di approvazione consuntivo economico e accertamento economie.

LLPP_J37H16000570005 S.P. 205 MOCAIANA - KM. 4 - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO (IMP. PROG. € 117.500,00 - VINC. D01428-B02003-A01019-A01021)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento BONDI GIAMPIERO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	06/04/2017	04/07/2017	06/04/2017	21/09/2017	Sospensione lavori 01.06.2017
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	05/07/2017	05/01/2018	22/09/2017	23/03/2018	Atto n. DD/2018/560 del 23/03/2018
liquidazione incentivo	1 %	100	06/01/2018	06/04/2018	24/03/2018	27/07/2018	Atto n. DD/2018/1601 del 27/07/2018

LLPP_J47H16000740001 S.P. 143/2 LISCIANO NICCONE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DELLO SCATOLARE SUL FOSSO RIO AL KM.2+500 - (IMP. PROG. € 133.000,00 - VINC. J11001)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento BONDI GIAMPIERO Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	11/09/2017	10/12/2017	11/09/2017	30/11/2017	SAL01 Det. n.2511 del 29.11.2017
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	11/12/2017	11/06/2018	03/04/2018	26/04/2018	Atto n. DD/2018/827 del 26/04/2018 - D.D.n.2481 del 09.11.2018 di approvazione consuntivo economico e accertamento economie.
liquidazione incentivo	0 %	0	12/06/2018	12/09/2018	14/07/2018		Incentivo non dovuto

D33000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**LLPP_J97H18001350003 S.R. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NELLA SISTEMAZIONE ARGINI E FORMAZIONE DI SCOGLIERA IN LOC. SAN SISTO A SEGUITO EVENTI METERELOGICI INTENSI DAL 19 AL 25 NOVEMBRE 2018 (IMP. PROG. 26.869,00 - VINC.)**

Esercizio 2018 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
progettazione esecutiva ed affidamento	60 %	100	03/12/2018	31/12/2018	03/12/2018	11/12/2018	Atto n. DD/2018/2843 del 11/12/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	01/01/2019	31/03/2019	29/11/2018	06/12/2018	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	01/04/2019	30/06/2019	07/12/2018	05/02/2019	Atto n. DD/2019/160 del 05/02/2019

LLPP_J37H17001110003 VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 234.000,00 - VINC. I01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
approvazione verbale somma urgenza e consegna lavori	60 %	100	11/12/2017	18/12/2017	11/12/2017	18/12/2017	d.d. 2778/2017
Esecuzione Lavori	35 %	100	11/12/2017	16/02/2018	11/12/2017	16/02/2018	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	17/02/2018	30/04/2018	17/02/2018	24/04/2018	Atto n. DD/2018/818 del 24/04/2018
	0 %	0					

LLPP_J57H17000310001 S.P. N° 477/3 DI CASTELLUCCIO -LAVORI SOMMA URGENZA BONIFICA SCARPATA DI MONTE KM 5+300 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 35.867,00 - VINC. D02)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento FIORITI CESARE Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Esecutiva	50 %	100	05/06/2017	07/06/2017	05/06/2017	07/06/2017	D.D. 1196/2017
Gara	5 %	100	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	Contr. Rep. n. 10/2017
Esecuzione Lavori	35 %	100	05/06/2017	14/06/2017	05/06/2017	14/06/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	12/10/2017	12/04/2018	15/06/2017	13/11/2017	D.D. di approvazione CRE n. 2332/2017 - D.D.n.1286 del 20.06.2018 di approvazione del consuntivo economico e della Relazione aclarante.

LLPP_J57H17000920001 S.P. 410/2 DI CANNARA - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEI PIANI VIABILI DAL KM 1+300 AL KM 2+700 (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. B01-I01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Definitiva	35 %	100	28/09/2017	30/11/2017	28/09/2017	14/11/2017	D.G.P. N. 207/2017
Progettazione Esecutiva	15 %	100	16/11/2017	30/12/2017	15/11/2017	13/12/2017	D.D. N. 2723/2017
Gara	5 %	100	30/12/2017	15/03/2018	14/12/2017	13/02/2018	ATTO n. DD/2018/198 del 13/02/2018 di aggiudicazioneAtto n. DD/2018/229 del 15/02/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	16/03/2018	16/06/2018	14/02/2018	28/03/2018	Contratto Rep.n.17235 del 28.03.2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	17/06/2018	17/09/2018	04/06/2018	10/06/2018	
Conto finale e collaudo/cre	4 %	100	17/09/2018	17/03/2019	11/06/2018	31/07/2018	D.D.N.1647 DEL 31.07.2018 DI APPROVAZIONE DEL CRE
liquidazione incentivo	1 %	100	18/03/2019	18/06/2019	22/10/2018	22/10/2018	Atto n. DD/2018/2285 del 22/10/2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo

LLPP_J57H17000950002 S.R. N. 599 TRASIMENO INFERIORE - REALIZZAZIONE ROTATORIA AL KM 0+000 IN CORRISPONDENZA INNESTO CON S.R. 75 BIS DEL TRASIMENO (IMP. PROG. € 31.978,62 - VINC. D01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento BILLI PASQUALE Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Esecutiva	50 %	100	10/10/2017	10/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	Atto D.D.n.2251 del 02/11/2017 di approvazione del progetto esecutivo Atto n. DD/2018/230 del 15/02/2018
Gara	5 %	100	10/11/2017	30/11/2017	02/10/2017	02/11/2017	Atto D.D. n.2251 del 02/11/2017 di approvazione risultanze indagine di mercato e affidamento lavori. Atto n. DD/2018/230 del 15/02/2018
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	01/12/2017	15/12/2017	02/11/2017	02/11/2017	Atto D.D.n.2251 del 02/11/2017Atto n. DD/2018/230 del 15/02/2018
Esecuzione Lavori	35 %	100	16/12/2017	30/12/2017	06/11/2017	30/11/2017	Atto n. DD/2018/230 del 15/02/2018
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	30/12/2017	30/04/2018	18/01/2018	15/02/2018	Atto n. DD/2018/230 del 15/02/2018

LLPP_J67H17000780003 S.P. 310/1 PACIANO- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PONTE AL KM. 4+600 (IMP. PROG. € 66.000,00 - VINC. I01)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
approvazione verbale somma urgenza e consegna lavori	40 %	100	26/10/2017	06/11/2017	26/10/2017	06/11/2017	d.d. 2266/2017
Esecuzione Lavori	55 %	100	27/10/2017	05/12/2017	27/10/2017	30/03/2018	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	06/12/2017	31/03/2018	28/06/2018	28/06/2018	Atto n. DD/2018/1352 del 28/06/2018
liquidazione incentivo	0 %	0	01/04/2018	30/04/2018			

LLPP_J77H17000170001 S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA KM 48+600 AL KM 50+500 PER PERICOLO CADUTA MASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 510.000,00 - VINC. D02)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Progettazione Esecutiva	55 %	100	08/11/2016	18/05/2017	08/11/2016	18/05/2017	
Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100	19/05/2017	27/06/2017	19/05/2017	27/06/2017	
Esecuzione Lavori	35 %	100	31/10/2016	28/02/2017	04/11/2016	28/02/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	28/02/2017	31/10/2017	28/02/2017	28/05/2018	Atto n. DD/2018/1097 del 28/05/2018Consuntivo economico e relazione Acclarante approvati con D.D.n.1097 del 28.05.2018
liquidazione incentivo	1 %	0	01/11/2017	01/02/2018			

LLPP_J91B17000450003 S.P. 308 CITTA' DELLA PIEVE - REALIZZAZIONE DI 2 ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER LO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE KM 0+100 E 6+900 (IMP. PROG. € 6.828,68 - VINC. T62)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
01-Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	0 %	0					
02-Progettazione Esecutiva	50 %	100			01/12/2017	01/12/2017	D.D.N.2537 DEL 01.12.2017 DI APPROV. PROGETTO ESECUTIVO
03-Gara	5 %	100			01/12/2017	01/12/2017	D.D.N.2537 DEL 01.12.2017 DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI
04-Formalizzazione contratto e affidamento	5 %	100			01/12/2017	01/12/2017	D.D.N.2537 DEL 01.12.2017 DI AFFIDAMENTO LAVORI
05-Esecuzione Lavori	35 %	100			12/09/2018	26/09/2018	
06-Conto finale e collaudo/cre	5 %	100			27/09/2018	06/11/2018	Atto n. DD/2018/2446 del 06/11/2018
07-liquidazione incentivo	0 %	0					Incentivo non dovuto

LLPP_J97H17000610003 S.P. 403 BEVAGNA - RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO (IMP. PROG. € 3.153,53 - VINC. T62)

Esercizio 2017 Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
realizzazione obiettivo	100 %	100					

LLPP_J17H15001200002 VARIE SS.RR. (N. 599 - 75 BIS - 3 BIS - 418 - 221 - 257 - 416 - 454 - 220) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 590.000,00 - VINC. D01424)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	80 %	100	25/10/2016	21/02/2017	02/11/2016	23/03/2017	
Conto finale e collaudo/cre	20 %	100	24/03/2017	24/09/2017	24/03/2017	05/12/2017	D.D. 2581/2017 DI APPROVAZIONE CRE, MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO

LLPP_J17H16000850001 VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA D - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI - (IMP. PROG. € 575.000,00 - VINC. J11001)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	20/04/2017	18/07/2017	20/04/2017	18/07/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	19/07/2017	19/01/2018	19/07/2017	26/03/2018	Atto n. DD/2018/572 del 26/03/2018Consuntivo economico approvato con D.D.1094 del 28/05/2018
liquidazione incentivo	0 %	0					Incentivo non dovuto

LLPP_J17H16000860001 VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA C - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 575.000,00 - VINC. J11001)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	26/06/2017	23/09/2017	26/06/2017	22/09/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	24/09/2017	24/03/2018	23/09/2017	09/03/2018	Atto n. DD/2018/426 del 09/03/2018

LLPP_J17H16000910003 VARIE STRADE PROVINCIALI (105/1 - 200 - 143/2 - 315/1) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. A01031)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	05/06/2017	03/08/2017	05/06/2017	24/07/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	25/07/2017	25/01/2018	25/07/2017	09/10/2017	D.D. 2045/2017 DI APPROVAZIONE CRE, D.D.N.1851 DEL 04.09.2018 DI APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
liquidazione incentivo	0 %	0	26/01/2018	26/04/2018	10/10/2017		

LLPP_J27H16000760003 VARIE SS.PP. - ZONA "C". INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PORG. € 125.000,00 - VINC. A01031 (Q.P. VENDITA PROCURA))

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
------	-----------	------------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	------

Esecuzione Lavori	95 %	100	13/06/2017	12/08/2017	13/06/2017	20/07/2017	Atto n. DD/2018/459 del 14/03/2018
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	13/08/2017	13/02/2018	14/03/2018	14/03/2018	Atto n. DD/2018/459 del 14/03/2018 D.D. n.1399 del 09/07/2018 di approvazione consuntivo economico e accertamento economie

LLPP_J37H16000190002 VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI FOLIGNO E GUBBIO). INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01422)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	90 %	100	10/10/2016	07/01/2017	10/10/2016	05/06/2017	
Conto finale e collaudo/cre	10 %	100	06/06/2017	06/12/2017	06/06/2017	23/04/2018	Atto n. DD/2018/330 del 28/02/2018 Consuntivo economico e Relazione Acclarante approvati con D.D.n.982 del 17.05.2018

LLPP_J47H16000780001 VARIE STRADE PROVINCIALI - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI - (IMP. PROG. € 575.000,00 - VINC. J11001)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	80 %	100	08/05/2017	05/08/2017	08/05/2017	31/08/2017	
Conto finale e collaudo/cre	20 %	100	01/09/2017	01/03/2018	01/09/2017	30/11/2017	d.d. approvazione stato finale n. 2513/2017 - D.D.n.666 del 06.04.2018 di approvazione del Q.E. consuntivo
incentivo non dovuto	0 %	0					

LLPP_J57H16000650003 VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSORI 7 E 8) - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. A01031)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	80 %	100	20/04/2017	18/06/2017	20/04/2017	18/06/2017	
Conto finale e collaudo/cre	20 %	100	19/06/2017	19/12/2017	19/06/2017	22/02/2018	Atto n. DD/2018/279 del 22/02/2018 Consuntivo ec. approvato con D.D. 1156 DEL 04/06/2018

LLPP_J67H16000300002 VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPENSORIO DEL LAGO TRASIMENO E TRESTINA) - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 750.000,00 - VINC. D01423)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	50 %	100	19/10/2016	16/01/2017	24/10/2016	15/05/2017	
Conto finale e collaudo/cre	50 %	100	16/05/2017	16/11/2017	14/07/2017	28/08/2017	D.D. 1720/2017 DI APPROVAZIONE STATO FINALE, IN ATTESA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO

LLPP_J77H16000060002 VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA B COMPENSORIO DI TRESTINA E LAGO TRASIMENO - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 290.000,00 - VINC. D01419)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	50 %	100	17/10/2016	04/01/2017	17/10/2016	06/12/2016	
Conto finale e collaudo/cre	50 %	100	07/12/2016	07/06/2017	07/12/2016	01/03/2017	D.D. N. 1719/2017 DI APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO

LLPP_J77H16000720001 VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA B - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 382.002,00 - VINC. J11001)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	08/06/2017	06/08/2017	08/06/2017	08/09/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	07/08/2017	07/02/2018	08/09/2017	27/11/2017	d.d. approvazione n. 2474/2017 - D.D.n.2288 del 22.10.2018 di approvazione consuntivo economico e accertamento economie.
liquidazione incentivo	0 %	0	08/02/2018	08/05/2018			Incentivo non dovuto

LLPP_J87H16000990003 VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA A COMPENSORI 2 E 5 - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP.PROG. 125.000,00 - VINC. A01031)

Esercizio 2016 e retro Responsabile del procedimento SOLINAS GIOVANNI Obiettivo avanzato al 100 %

Fase	Peso Fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
Esecuzione Lavori	95 %	100	28/06/2017	26/07/2017	28/06/2017	15/07/2017	
Conto finale e collaudo/cre	5 %	100	16/07/2017	16/01/2018	16/07/2017	27/02/2018	Atto n. DD/2018/317 del 27/02/2018 - D.D. n.2479 del 09.11.2018 di approvazione consuntivo economico e accertamento economie.
liquidazione incentivo	0 %	0	17/01/2018	17/04/2018			Incentivo non dovuto