

PROVINCIA DI PERUGIA



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ESERCIZIO 2018**

A cura dell'Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli Interni

La presente Relazione sulla performance, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera b) del d.lgs.150/2009 costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione provinciale illustra i risultati raggiunti nel corso dell'anno 2018, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno e degli interventi correttivi posti in essere.

E' redatta conformemente ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna di cui al d.lgs. 150/2009 e alla Delibera ANAC (ex Civit) n. 5/2012 "Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance" e relativi aggiornamenti ed integrazioni.

SISTEMA DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance è iniziato con il Piano della performance 2018 che nella Provincia di Perugia si identifica con il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020, annualità 2018, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 169 del d. lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione.

Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 101 del 29 Giugno 2018 e successive variazioni.


Le fasi in cui si articola il ciclo di gestione della performance, sono le seguenti:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, delle attività istituzionali e/o dei servizi da erogare che rivestono un ruolo strategico o particolarmente qualificante per l'Amministrazione, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione da parte dell'Organismo interno di valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati secondo il principio di trasparenza.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La Relazione finale è espressione di un sistema di informazioni alimentate dai diversi servizi, che, sulla base degli indicatori e dei target di risultato previsti nel PEG consentono all'Ufficio preposto ai controlli interni di elaborare la reportistica sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, nonché all'Organismo interno di valutazione (OIV) di misurare e valutare la performance di ente e organizzativa e proporre al Presidente la valutazione annuale dei dirigenti.

La rendicontazione del livello gestionale consente inoltre, attraverso il collegamento del PEG con gli obiettivi strategici e operativi espressi nel DUP, di rappresentare il posizionamento dell'ente rispetto a questi ultimi e alle linee di mandato di cui sono espressione, secondo il seguente schema grafico.



Ai sensi dell'art. 14, commi 4 lettera c), e 6, del decreto 150/2009, la Relazione é validata dall'Organismo interno di valutazione (OIV) come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto sopracitato e successive modifiche e integrazioni. La Relazione stessa viene pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

SCHEDE DI PERFORMANCE

Le schede di cui si compone la presente relazione, come elaborate dall'Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni, evidenziano, con riferimento a ciascun obiettivo gestionale, i risultati raggiunti rispetto a target e indicatori previsti. I relativi report sono stati già ufficializzati con delibera del Presidente n.44 del 19.3.2019 e trasmessi al Consiglio provinciale, al Direttore generale, al Segretario generale, ai dirigenti e all'OIV. Nella valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, riportata nelle stesse schede, l'OIV ha tenuto conto anche della situazione di contesto, evidenziata nell'apposito campo note.



OBIETTIVO
2018_D20000_OB01

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI

Descrizione Obiettivo Fornire ogni supporto tecnico e amministrativo di competenza alle strutture dell'Area. Coordinare la programmazione ed effettuare la pianificazione delle attività dell'Area. Promuovere ed attivare azioni di richiesta fondi e finanziamenti (statali, regionali, ecc.) da destinare alle attività dell'Area con particolare riguardo all'edilizia scolastica di competenza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione di almeno 7 progetti definitivi inseriti nel piano investimenti 2018-2020	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Nomina RUP e costituzione nuclei di progettazione	45,00	100,00	01/01/2018	30/04/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	D.D. N. 482/2018 (LLPP_J74H17000550001) D.D. N. 502/2018 (LLPP_J94H17000460001) D.D. 490/2018 (LLPP_J34H17000930001) D.D. 488/2018 (LLPP_J14H17000680001) D.D. N. 485/2018 (LLPP_J14H17000670001) D.D. 486/2018 (LLPP_J64H17000610001) D.D. N. 487/2018 (LLPP_J94H17000490001)
			01/01/2018	20/03/2018			



OBIETTIVO
2018_D20000_OB01

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetti definitivi	55,00	100,00	01/05/2018	30/09/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	D.G.P. n. 178/2018 (LLPP_J74H17000550001) - D.G.P. n. 206/2018 (LLPP_J94H17000460001) - D.G.P. n. 199/2018 (LLPP_J15B180002290001 ex LLPP_J14H17000680001) - D.G.P. n. 236/2018 (LLPP_J14H17000670001) - D.G.P. n. 215/2018 (LLPP_J69F18001040001 ex LLPP_J64H17000610001). Per quanto riguarda l'obiettivo LLPP_J34H17000930001 quest'ultimo è stato annullato con D.G.P. n. 27/2018, comunque nel corso del 2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad un altro intervento (LLPP_J69F18001040001) con D.G.P. n. 215/2018. Inoltre sono stati approvati tutti i progetti definitivi relativi al finanziamento di cui al D.M. 607/17 e s.m.i. oltre che i progetti definitivi previsti nel P.I. finanziati con fondi propri.
			21/03/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D20000_OB01

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	29,70	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D20000_OB02

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E ATTUAZIONE ANNUALE

Descrizione Obiettivo Programmazione dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze espresse e dei fabbisogni rilevati dai Servizi dell'Ente relativamente alle funzioni proprie.
Redazione programma triennale e conseguente elenco annuale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione/approvazione programma triennale 2019/2021 e elenco annuale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Al fine della programmazione sono state convocate riunioni di pianificazione con i dirigenti e le posizioni organizzative

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
adozione programma triennale 2019/2021 e elenco annuale	70,00	100,00	01/01/2018	15/10/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	Adottato il programma triennale 2019/2021 e elenco annuale con delibera del Presidente n. 251 del 27/12/2018.
			01/01/2018	27/12/2018			
aggiornamento programma triennale 2019/2021 e elenco annuale	25,00	100,00	01/01/2018	01/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	Sono stati effettuati successivi aggiornamenti del piano precedente relativo alle annualità 2018-2020 che hanno consentito di revisionare e quindi impostare la pianificazione per i nuovi anni 2019-2021.
			01/01/2018	27/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D20000_OB02

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E ATTUAZIONE ANNUALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
approvazione programma triennale 2019/2021 e elenco annuale	5,00	98,00	16/10/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	Ai sensi di legge, prima di poterlo approvare deve essere pubblicato per 30 giorni sul sito dell'Ente e comunque deve trovare corrispondenza con i dati finanziari che al 31/12/2018 non erano ancora definiti.
			27/12/2018				

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	52,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D20000_OB03

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche al DVR e alle richieste del personale addetto e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
adempimenti normativi in funzione delle risorse assegnate	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	8,10	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
PP_EDIL79

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

FONDO PROGETTAZIONE AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO ANNO 2018

Descrizione Obiettivo Nelle more dell'assegnazione definitiva del finanziamento, tale importo sarà destinato all'affidamento degli incarichi di progettazione definitiva per i seguenti interventi:
- ampliamento IIS di Umbertide
- nuovo edificio scolastico per le esigenze della città di Perugia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
affidamento incarichi di progettazione definitiva	100,00	100,00	01/06/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	
			01/06/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
INC_J38C17000090001

Centro di Responsabilità
**AREA EDILIZIA AMBIENTE
E TERRITORIO**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ISTITUTO MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 14.000,00 - VINC. D02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione obiettivo	EFFICIENZA	100,00	82,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	20,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	
			28/12/2017	09/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	
			12/02/2018	03/12/2018			
Esecuzione del Servizio di Ingegneria	65,00	80,00	01/01/2018	30/06/2019		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	
			03/12/2018				
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/07/2019	30/11/2019		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	3,00	82,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI

Descrizione Obiettivo Garantire un sufficiente livello di fruibilità degli immobili patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi. Provvedere all'esecuzione di interventi edilizi-impiantistici programmati o necessari a seguito di sopravvenute esigenze su istanza dei fruitori del bene patrimoniale.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare	EFFICACIA	100,00	100,00	%	In base alle risorse assegnate, nel corso del 2018 sono stati affidati n. 72 interventi al fine di provvedere alla manutenzione riparative degli immobili patrimoniali. Inoltre si è proceduto a attivare RDO per la manutenzione degli impianti elettrici e degli elevatori precedentemente gestita con contratto Consip, nonché per l'esecuzione di servizi e forniture di importo superiore a euro 1000

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	3,40	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Descrizione Obiettivo Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando una corretta gestione dei contratti, delle concessioni, delle autorizzazioni e dei rimborsi delle utenze come pure la gestione di trasporti scolastici di competenza ed il pagamento delle tasse e delle imposte.
L'obiettivo è quello di attivare iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali, mediante avvisi e concessioni.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
invio richieste di sollecito di pagamento dei corrispettivi per concessioni/locazioni, etc agli utenti morosi/totale utenti morosi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	I solleciti dei pagamenti sono stati inviati nei mesi di febbraio marzo dopo la verifica dei residui attivi. Nel corso del secondo semestre è continuata l'attività di verifica al fine di ridurre al minimo le morosità.
attività amministrative conseguenti alla richiesta di concessioni/autorizzazioni di un bene patrimoniale (istruttoria e atti conseguenti)	EFFICACIA	30,00	60,00		
tempo medio di rilascio/diniego di autorizzazioni/concessioni dalla data di arrivo della richiesta (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00	25,00		Non sono pervenute all'Ufficio lamentele o segnalazioni di ritardi in relazione alle richieste di concessione.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	3,40	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione Obiettivo Verificare lo stato di consistenza del patrimonio finalizzato all'elaborazione del conto patrimoniale. Implementazione della revisione e verifica della regolarità catastale degli immobili del patrimonio con indicazione delle anomalie che necessitano di sistemazione fornendo il supporto tecnico per la sistemazione delle suddette anomalie. Comprende eventualmente la redazione di stime immobiliari.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
redazione di dati tecnici per l'elaborazione del conto patrimoniale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Completata nel 1° semestre
verifica della regolarità catastale degli immobili patrimoniali, con eventuale indicazione delle anomalie esistenti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	La verifica sugli immobile è stata completata al 30/06. Nel secondo semestre sono stati predisposti i documenti per l'affidamento del servizio tecnico di sistemazione delle anomalie. E' stata inoltre avviata la relativa gara.
redazione di stime di immobili	EFFICACIA	2,00	3,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IIS "GATTAPONE" DI GUBBIO VIA DEL BOTTAGNONE 40, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 65.2.B - 74.2.B RIF Prat VV.F. 32549 - Parere Valutazione progetto n°32549 del 08/01/2014

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il certificato di prevenzione incendi per l'Istituto IIS "GATTAPONE" DI GUBBIO Via del Bottagnone 40, mediante la presentazione al comando VV.F. di Perugia della SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 65.2.B - 74.2.B RIF Prat VV.F. 32549 - Parere Valutazione progetto n°32549 del 08/01/2014

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	59,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica esame progetto ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	15/02/2018	19/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			12/02/2018	19/03/2018			
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	20,00	28/02/2018	25/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	in attesa delle dichiarazioni di conformità vecchi lavori e verifica presidi antincendio
			28/02/2018				
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	25,00	60,00	19/03/2018	07/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/03/2018				
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	10,00	30,00	07/05/2018	28/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	in attesa di documentazione
			07/05/2018				
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	30,00	60,00	04/06/2018	30/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	in attesa di pagamento oneri SCIA
			04/06/2018				



OBIETTIVO
2018_D21000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IIS "GATTAPONE" DI GUBBIO VIA DEL BOTTAGNONE 40, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 65.2.B - 74.2.B RIF Prat VV.F. 32549 - Parere Valutazione progetto n°32549 del 08/01/2014

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	59,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO "FRATELLI ROSSELLI" presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.2.B - 74.1.A RIF Prat VV.F. 36567 - Parere Valutazione progetto n°36567 del 06/12/1993

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il certificato di prevenzione incendi per l'edificio scolastico IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO "FRATELLI ROSSELLI" presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.2.B - 74.1.A RIF Prat. VV.F. 36567 - Parere Valutazione progetto n°36567 del 06/12/1993

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	59,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica esame progetto ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	06/05/2018	10/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/05/2018	10/06/2018			
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	50,00	04/06/2018	19/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	in attesa di allegati grafici dichiarazioni di conformità ai sensi L. 37/08
			04/06/2018				
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	25,00	80,00	25/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			25/06/2018				
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	10,00	50,00	16/07/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/07/2018				
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, acquisizione dichiarazioni D.Lgs 81/2008, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	30,00	20,00	03/09/2018	29/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/09/2018				



OBIETTIVO
2018_D21000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO "FRATELLI ROSSELLI" presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.2.B - 74.1.A RIF Prat VV.F. 36567 - Parere Valutazione progetto n°36567 del 06/12/1993

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	59,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

RINNOVO CPI Liceo Scientifico "Calvino" CITTA' DELLA PIEVE Via Marconi, presentazione SCIA rinnovo periodico ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 57811 - CPI scadenza 22/10/2018

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per l'edificio scolastico Liceo Scientifico "Calvino" CITTA' DELLA PIEVE Via Marconi, presentazione SCIA rinnovo periodico ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 57811 - CPI scadenza 22/10/2018

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	100,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica corrispondenza con esame progetto e CPI ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	26/02/2018	08/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio e collaudo. Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	100,00	26/02/2018	08/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	inviata richiesta documentazione certificazioni in data 11/05/2018 prot. 23272 ed in data 31/07/2018 Manca registro controlli emanutenzioni
			05/03/2018	22/10/2018			
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	30,00	100,00	18/06/2018	17/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	In data 25/07/2018 è stato effettuato sopralluogo per i lavori complementari al rinnovo: sostituzione maniglioni non mancati CE e sigillatura attraversamenti su compartimentazioni REI
			18/06/2018	17/09/2018			
Centrale Termica Att. 74. Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	10,00	100,00	01/08/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2018	01/10/2018			



OBIETTIVO
2018_D21000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

RINNOVO CPI Liceo Scientifico "Calvino" CITTA' DELLA PIEVE Via Marconi, presentazione SCIA rinnovo periodico ai sensi del D.P.R. 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 57811 - CPI scadenza 22/10/2018

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documenti, elaborati grafici ed attestazione di rinnovo, ai sensi del D.P.R. 151/2011, pagamento oneri e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	25,00	100,00	20/08/2018	22/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/08/2018	22/10/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

Rinnovo CPI Convitto Alberghiero I.P.A. Spoleto Via Valadier, presentazione Attestazione di rinnovo periodico ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 66.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 61616 - CPI scadenza 10/09/2018

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi per l'edificio Convitto Alberghiero I.P.A. Spoleto Via Valadier, presentazione Attestazione di rinnovo periodico ai sensi del D.P.R 151/2011 - - Attività 66.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 61616 - CPI scadenza 10/09/2018

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica corrispondenza con esame progetto e CPI ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	26/02/2018	08/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			23/02/2018	19/04/2018			
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio e collaudo. Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	100,00	05/03/2018	29/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/03/2018	10/09/2018			
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	30,00	100,00	18/06/2018	30/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			15/04/2018	07/09/2018			
Centrale Termica Att. 74. Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla Attestazione di rinnovo periodico	10,00	100,00	16/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/07/2018	30/08/2018			
Predisposizione documenti, elaborati grafici ed attestazione di rinnovo, ai sensi del D.P.R. 151/2011, pagamento oneri e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	25,00	100,00	06/08/2018	06/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/08/2018	10/09/2018			



OBIETTIVO
2018_D21000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

Rinnovo CPI Convitto Alberghiero I.P.A. Spoleto Via Valadier, presentazione Attestazione di rinnovo periodico ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 66.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 61616 - CPI scadenza 10/09/2018

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI edificio scolastico IPIA ITI "M. Polo" P.le Tarpani, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 27845 - Parere Valutazione progetto n°27845 del 01/09/2003

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi per l'edificio scolastico IPIA ITI "M. Polo" P.le Tarpani Santa Maria degli Angeli Assisi, mediante la presentazione al comando VV.F. di Perugia della SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF. Prat. VV.F. 27845 - Parere Valutazione progetto n°27845 del 01/09/2003

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica esame progetto ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	08/01/2018	28/02/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/01/2018	31/01/2018			
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	100,00	01/02/2018	23/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	manutenzione presidi antincendi
			01/02/2018	03/12/2018			
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	25,00	100,00	01/02/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/02/2018	30/03/2018			
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	10,00	100,00	26/02/2018	27/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/02/2018	27/04/2018			
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	30,00	95,00	01/03/2018	15/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	in attesa di presentazione comando VVF
			01/03/2018				



OBIETTIVO
2018_D21000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI edificio scolastico IPIA ITI "M. Polo" P.le Tarpani, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF Prat VV.F. 27845 - Parere Valutazione progetto n°27845 del 01/09/2003

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI Istituto Alberghiero "San Paolo Intervineas" Spoleto, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF. Prat. VV.F. 65338 - Parere Valutazione progetto n°65338 del 21/02/2014

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi per l' edificio Alberghiero "San Paolo Intervineas" Spoleto, mediante la presentazione al comando VV.F. di Perugia della SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF. Prat. VV.F. 65338 - Parere Valutazione progetto n°65338 del 21/02/2014

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica esame progetto ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	15/02/2018	19/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			12/02/2018	19/03/2018			
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	100,00	28/02/2018	25/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Attestati di Verifica funzionalità dei presidi antincendio e registri controlli periodici consegnati in data 22/08/2018
			28/02/2018	22/08/2018			
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	25,00	100,00	19/03/2018	07/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/03/2018	07/06/2018			
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	10,00	100,00	07/05/2018	28/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Attestati di Verifica funzionalità dei presidi antincendio e registri controlli periodici consegnati in data 20/08/2018
			07/05/2018	20/08/2018			
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, pagamento oneri SCIA e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	30,00	100,00	04/06/2018	30/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	presentazione SCIA presso il comando Vigili del Fuoco in data 28/08/2018
			04/06/2018	28/08/2018			



OBIETTIVO
2018_D21000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI Istituto Alberghiero "San Paolo Intervineas" Spoleto, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.2.B RIF. Prat. VV.F. 65338 - Parere Valutazione progetto n°65338 del 21/02/2014

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D21000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IIS "A. PIERALLI" DI PERUGIA SEDE VIA A. VECCHI - ELCE, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.1.A RIF Prat VV.F. 33291 - Parere Valutazione progetto n°33291 del 23/05/2017

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere il certificato di prevenzione incendi per l'IIS "A. Pieralli" sede via A. Vecchi - Elce, mediante la presentazione al comando VV.F. di Perugia della SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011
Attività 67.4.C - 74.2.B RIF Pratica VVF 33291 - Parere Valutazione progetto n°33291 del 23/05/2017

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ottenimento CPI	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase preliminare, rilievi, verifica esame progetto ed eventuale aggiornamento	20,00	100,00	08/01/2018	12/02/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/01/2018	08/02/2018			
Acquisizione: dichiarazione conformità impianti elettrici, termici, speciali, idrico-antincendio, Certificazioni lavori già eseguiti. Verifica presidi antincendio e registri controlli periodici	15,00	100,00	31/01/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			31/01/2018	04/09/2018			
Verifica compartimentazioni, riqualificazioni, attraversamenti, progetto ed esecuzione lavori complementari di adeguamento e certificazioni	25,00	100,00	12/02/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/01/2018	08/05/2018			
Centrale Termica Att. 74, Acquisizione: certificazione DiCo impianti elettrici, termici, gas, registro dei controlli, certificati e asseverazioni da allegare alla SCIA	10,00	100,00	20/02/2018	07/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/02/2018	03/09/2018			
Predisposizione documenti, elaborati grafici allegati alla SCIA, pagamento oneri SCIA, e presentazione presso il comando Vigili del Fuoco	30,00	100,00	01/03/2018	24/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/03/2018	04/09/2018			



OBIETTIVO
2018_D21000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

OTTENIMENTO CPI ISTITUTO IIS "A. PIERALLI" DI PERUGIA SEDE VIA A. VECCHI - ELCE, presentazione SCIA ai sensi del D.P.R 151/2011 - Attività 67.4.C - 74.1.A RIF Prat VV.F. 33291 - Parere Valutazione progetto n°33291 del 23/05/2017

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J25I18000160003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/11/2018	06/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2441/2442 del 06/11/2018
			01/11/2018	06/11/2018			
Gara	5,00	100,00	06/11/2018	06/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/11/2018	06/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	06/11/2018	06/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/11/2018	06/11/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	07/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/11/2018	03/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2019	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J63C18000030003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ISOLA POLVESE - INTERVENTO SULLA CELLA E TRASFORMATORE DI CORRENTE DI ISOLA POLVESE (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC.)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	11/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 146 del 11/09/2018
			01/03/2018	11/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	12/09/2018	20/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/1973 del 20/09/2018
			12/09/2018	20/09/2018			
Gara	5,00	100,00	21/09/2018	28/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2070 del 28/09/2018
			21/09/2018	28/09/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			28/09/2018	28/09/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/11/2018	04/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2983 del 14/12/2018
			05/12/2018	14/12/2018			
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			15/12/2018				

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J63F18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. €. 30.000,00 - VINC H01005)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 2923 del 13/12/2018
			16/10/2018	13/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/12/2018	13/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/12/2018				
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	2,50	0,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J86J18000050003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d n. 2825 del 05/12/2018
			01/12/2018	05/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/12/2018	05/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/12/2018				
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,50	84,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J92C1800060003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PONTE TORRENTE GENNA - DEMOLIZIONE (IMP. PROG. € 35.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Deliberazione del Presidente n. 149 del 18.09.2018
			01/03/2018	18/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa autorizzazione Soprintendenza per i Beni Culturali
			18/09/2018				
Gara	5,00		01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J92C18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

PONTE TORRENTE GENNA - DEMOLIZIONE (IMP. PROG. € 35.000,00 - VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	2,50	35,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J93I18000060003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del Presidente n. 208 del 29/11/2018
			01/09/2018	29/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2018	15/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2991 del 14/12/2018
			30/11/2018	14/12/2018			
Gara	5,00	100,00	16/11/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	pubblicato verbale di gara N454 e proposta di aggiudicazione ditta EDILCASA COSTRUZIONI 11/01/2019
			14/12/2018	11/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2018	20/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17286 del 27/02/2019
			11/01/2019	27/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		20/12/2018	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/03/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP_J93I18000060003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,50	100,00		



OBIETTIVO

LLPP_J97J18000430003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del presidente n. 239 del 13/12/2018
			01/12/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 3019 DEL 17/12/2018
			13/12/2018	17/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	apertura buste in data 21/01/2019 - D.D. 768 DEL 08/04/2019
			18/12/2018	08/04/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			08/04/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP_J97J18000430003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. €. 60.000,00, VINC A01031)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J26D18000040003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

VILLA FIDELIA DI SPELLO - EX LIMONAIA - APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. RIPRISTINO E RECUPERO FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL BENE (IMP. PROG. 26.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione lavori di somma urgenza	50,00	100,00	18/04/2018	18/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. n. 42 del 18.04.2018
			18/04/2018	18/04/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/04/2018	18/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2019	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/04/2018	18/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/04/2018	04/05/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 1634 del 31/07/2018
				31/07/2018			
Liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2019	30/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/08/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J58B18000170003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 216 DEL 04/12/2018
			01/11/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2854 del 11/12/2018
			01/12/2018	11/12/2018			
Gara	5,00	100,00	16/12/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 402 del 04/03/2019
			12/12/2018	04/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17290 del 22/03/2019
			05/03/2019	22/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J92F18000050003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/11/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/3021 del 17/12/2018
			14/12/2018	17/12/2018			
Gara	5,00	100,00	18/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/12/2018	31/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Inviata documentazione per affidamento all'Ufficio Amm.vo in data 11/01/2019 - D.D. 178 del 07/02/2019
			11/01/2019	07/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2019	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			07/02/2019	21/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/922 del 29/04/2019
			21/03/2019	29/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/922 del 29/04/2019
			29/04/2019				



OBIETTIVO

LLPP_J92F18000050003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SITI ORTIVI PONTE DELLA PIETRA - SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE (IMP. PROG. € 23.000,00- VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J93B18000050003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ITC CAPITINI E CENTRO CONVEGNI - RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 67.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
affidamento diretto in somma urgenza	30,00	100,00	21/03/2018	21/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 533/2018
			21/03/2018	21/03/2018			
Esecuzione Lavori	65,00	100,00	13/02/2018	25/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/02/2018	03/04/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	04/04/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2277/2018
			04/04/2018	22/10/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			23/10/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J97J18000380003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	23/07/2018	19/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	delibera del Presidente n. 222 del 04/12/2018
			23/07/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	29/10/2018	03/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2978 del 14/12/2018
			05/12/2018	14/12/2018			
Gara	5,00	100,00	03/12/2018	04/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di gara N455 e proposta di aggiudicazione ditta EDILIZIA 3M del 11/01/2019
			03/12/2018	11/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	05/02/2019	08/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17289 del 22/03/2019
			11/01/2019	22/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		08/04/2019	31/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			24/04/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2019	30/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP_J97J18000380003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

**CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA
PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)**

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
BMOB_J69H17000000003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

IMBARCAZIONE DC7 MATRICOLA 1-UM 3265 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DI GARANTIRE IL COLLEGAMENTO CON ISOLA POLVESE (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2018	12/07/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
D21000_CONTR01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA E IL COMUNE DI SIGILLO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIVALENTE (IMP. € 6.886,09 - I01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J34H17000950003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 229/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2696/2017
			30/11/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 633/2018
			27/12/2017	03/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			03/04/2018	15/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	01/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/07/2018	23/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/787 del 09/04/2019
			23/10/2018	09/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2018	01/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/04/2019				

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J46F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	15,00	100,00	01/11/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 244 DEL 12/12/2017
			01/01/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2772 DEL 15/12/2017
			01/11/2017	15/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/12/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 261/2018
			09/01/2018	20/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/05/2018	16/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/07/2018	07/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	95,00	17/07/2018	16/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	certificato di regolare esecuzione firmato in data 19/09/2018
			08/09/2018				
Liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP_J46F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,60	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2017	12/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 245 DEL 12/12/2017
			01/12/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2784 DEL 18/12/2017
			13/12/2017	18/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Invito andato deserto - Richiesta offerta a trattativa diretta alla ditta Colcelli di Città di Castello con risposta in data 30/01/2018 - Verifiche Art. 80 per il successivo affidamento dal 30/01/2018
			19/12/2017	12/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Verifica Art.80. Affidamento DD 2018/509 del 19/03/2018.
			13/01/2018	19/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Esecuzione interventi successivi alla fine dell'anno scolastico.
			21/06/2018	20/08/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2115/2018
			21/08/2018	04/10/2018			
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			05/10/2018				



OBIETTIVO

LLPP_J56F17000010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSI OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. C01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J64E17000440003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	13/09/2017	13/10/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 224 DEL 29/11/2017
			13/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	14/10/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2722 DEL 13/12/2017
			30/11/2017	13/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018
			14/12/2017	15/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/223 del 15/02/2018
			16/02/2018	16/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Certificato regolare esecuzione del 21/03/2018 dal DL
			17/02/2018	21/03/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			22/03/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J66F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	01/01/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 246 DEL 12/12/2017
			01/01/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	13/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2774 DEL 17/12/2017
			13/12/2017	17/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	30/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Apertura buste 12/01/2018. Aggiudicata
			18/12/2017	12/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Verifica in corso Art.80 - Affidamento D.D. 180 del 12/02/2018 F.V. Costruzioni Perugia formalizzata 19/02/2018 - nota PEC per contratto c.14 Art.32 Dlgs 50/2016 smi-
			13/01/2018	31/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/04/2018	30/05/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	90,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2018/1310 del 22/06/2018 di approvazione cre manca approvazione Q.E. consuntivo
			01/06/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/10/2018				



OBIETTIVO

LLPP_J66F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTIFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,60	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J88C17000490003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2919/2017
			01/11/2017	22/12/2017			
Gara e formalizzazione contratto	10,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2939/2017
			23/12/2017	28/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/698 del 10/04/2018 di liquidazione 1° SAL
			21/02/2018	21/05/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			22/05/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H17000530003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 101)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 223 DEL 29/11/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2672 DEL 11/12/2017
			30/11/2017	11/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 820/2018
			12/12/2017	24/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			24/04/2018	01/06/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	01/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			25/06/2018	24/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			25/10/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2018	01/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H17000540003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	DGP 234/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progetto Esecutivo	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2671/2017
			30/11/2017	11/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di gara del 16/01/2018
			28/12/2017	16/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			16/01/2018				
Esecuzione lavori	35,00		01/03/2018	01/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/CRE	4,00		01/06/2018	01/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Liquidazione incentivo	1,00		01/09/2018	01/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZ. RAGGIUNTO	1,40	55,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J94H17000550003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	01/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. 230/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	01/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2940/2017
			30/11/2017	28/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	01/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 573/2018
			29/12/2017	26/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	01/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/03/2018	02/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	01/08/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			14/09/2018	06/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2018	01/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			06/12/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	01/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J96F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2017	15/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.G.P. N. 243/2017
			01/11/2017	12/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2773/2017
			01/11/2017	15/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			20/12/2017	08/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	31/03/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. 145/2018
			09/01/2018	08/02/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/05/2018	16/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Lavori completati al 95% - emesso 1° sal a tutto il 07/09/2018
			02/07/2018	28/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		17/07/2018	16/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			28/12/2018				
liquidazione incentivo	1,00		17/10/2018	31/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP_J96F17000020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J28C12000060002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

VILLA FIDELIA - SISTEMAZIONE GIARDINO (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. D01326)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	100,00	100,00	01/11/2016	01/02/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	LIQUIDATO INCENTIVO, INVIATA RENDICONTAZIONE MINISTERO (REF. ARCH. BERRETTA) . INCASSATE SOMME A LUGLIO 2018
			01/11/2016	27/04/2017			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J36E09000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

L.C. "P. SANSI" DI SPOLETO - PIAN O STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI L. 289/2002 (IMP. PROG. € 1.993.000,00 - VINC. C01039-B01363-B01402)

Descrizione Obiettivo I LAVORI SONO CONCLUSI ED E' STATO LIQUIDATO L'INCENTIVO, L'OBIETTIVO RIMANE APERTO IN QUANTO IL SALDO A FAVORE DELLA DITTA MILLETTI E' SUBORDINATO ALLA RISOLUZIONE DEL FALLIMENTO DELLA SUDDETTA DITTA. IL TRIBUNALE DEVE DECIDERE SE TALE CREDITO DEVE ESSERE CORRISPOSTO AI CREDITORI O ALL'INPS IN QUANTO DURC IRREGOLARE.
Alla data del 25/01/2019 con D.D. n. 99/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento a favore dei curatori fallimentari della somma pari ad € 27.336,11 a seguito comunicazione del 04/01/2019 della chiusura del fallimento con sentenza del tribunale di Perugia n. 77/2018.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione ditta	100,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	d.s.i n. 99 del 25/01/2019
			01/01/2019	25/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,00	100,00	31/12/2018	

OBIETTIVO
LLPP_J36E12001080003Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIOResponsabile
PALAZZETTI BRUNO**ITC GATTAPONE E ITIS CASSATA DI GUBBIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01569)****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	100,00	100,00	01/10/2015	31/01/2016		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 3217/2015 - MANCA LIQUIDAZIONE VVF
			01/10/2015	03/02/2016			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J36G08000010003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile

PALAZZETTI BRUNO

ISTITUTO D'ARTE "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O L'ISTITUTO "L.LEONARDI" DI SPOLETO (IMP. PROG. € 1.428.000,00 - VINC. C01036-B01361-B01362)

Descrizione Obiettivo I LAVORI SONO CONCLUSI ED E' STATO LIQUIDATO L'INCENTIVO, L'OBIETTIVO RIMANE APERTO IN QUANTO IL SALDO A FAVORE DELLA DITTA MILLETTI E' SUBORDINATO ALLA RISOLUZIONE DEL FALLIMENTO DELLA SUDETTA DITTA. IL TRIBUNALE DEVE DECIDERE SE TALE CREDITO DEVE ESSERE CORRISPOSTO AI CREDITORI O ALL'INPS IN QUANTO DURC IRREGOLARE. Alla data del 25/01/2019 con D.S.I. n. 98/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento a favore dei curatori fallimentari della somma pari ad € 2.900,00 a seguito comunicazione del 04/01/2019 della chiusura del fallimento con sentenza del tribunale di Perugia n. 77/2018.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Liquidazione ditta	100,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.S.I. 98/2019 - in attesa di redazione relazione acclarante definitiva per rendicontazione ministero
			01/01/2019	25/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J39H08000070003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

L.C "P.SANSI" DI SPOLETO - PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LEGGE 27/12/2002, N. 289 COMMA 21 - OPERE PER L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IMP. PROG. € 1.993.000 - VINC. C01039-B01363-B01402)

Descrizione Obiettivo I LAVORI SONO CONCLUSI ED E' STATO LIQUIDATO L'INCENTIVO, L'OBIETTIVO RIMANE APERTO IN QUANTO IL SALDO A FAVORE DELLA DITTA MILLETTI E' SUBORDINATO ALLA RISOLUZIONE DEL FALLIMENTO DELLA SUDDETTA DITTA. IL TRIBUNALE DEVE DECIDERE SE TALE CREDITO DEVE ESSERE CORRISPOSTO AI CREDITORI O ALL'INPS IN QUANTO DURC IRREGOLARE.
Alla data del 25/01/2019 con D.D. n. 99/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento a favore dei curatori fallimentari della somma pari ad € 4759,60 a seguito comunicazione del 04/01/2019 della chiusura del fallimento con sentenza del tribunale di Perugia n. 77/2018.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione ditta	100,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	dsi 99/2018
			01/01/2019	25/01/2019			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J64C11000070003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LICEO CLASSICO E IPSIA DI FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 167.450,00 - VINC. D01294-B01549)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	16/06/2016	07/08/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale ultimazione lavori sottoscritto in data 06/09/2017
			10/04/2017	06/09/2017			
Conto finale e Collaudo/cre	4,00	100,00	08/08/2017	08/02/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d.1264/2018
			07/09/2017	18/06/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	09/02/2018	09/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/06/2018	31/08/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J67E15000110003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

SEDE DISTACCATA CASTIGLIONE DEL LAGO PRESIDIO POLIZIA PROV.LE E VIGILI DEL FUOCO – REALIZZAZIONE RICOVERO MEZZI – STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. 75.000,00 - VINC. B01548)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	21/04/2016	31/08/2016		SERVIZIO PATRIMONIO	
			15/06/2016	27/09/2016			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	28/09/2016	28/03/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/1132 del 31/05/2018
			28/09/2016	31/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	29/03/2017	29/06/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/1132 del 31/05/2018
			31/05/2018	31/05/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J76E11000930005

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 110.580,00 - VINC. D01321-B01544)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	18/11/2013	25/02/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/11/2013	17/03/2014			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	18/03/2014	18/03/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	D.. STATO FINALE N. 2282/2015
			18/09/2014	01/06/2015			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	02/06/2015	02/10/2015		SERVIZIO PATRIMONIO	CUP NON CHIUSO IN BDAP - manca liquidazione tecnico antincendio. In attesa dei necessari interventi sui presidi antincendio per la presentazione della SCIA
			02/06/2015	27/07/2015			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J84H16003100003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

CASERMA CARABINIERI UMBERTIDE - LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA "PALAZZINA ALLOGGI" (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. A01031)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	13/02/2017	28/10/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/08/2017	05/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	29/10/2017	29/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/471 del 14/03/2018
			06/12/2017	14/03/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	30/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/471 del 14/03/2018
			14/03/2018	14/03/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,40	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J91H15000090003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMP. PROG. 26.917,35 - VINC. B01521)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	30/12/2015	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			30/12/2015	26/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/1895 del 10/09/2018
			01/01/2018	10/09/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/09/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J92C16000030007

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LOGGIA DI PONENTE - INTERVENTO DI RESTAURO DECORAZIONI (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. 008002)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	10/02/2017	20/07/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/04/2017	04/09/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/07/2017	21/01/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Alla data 31/12/2017 restano da ultimare solo una lavorazione fuori dell'appalto
			05/09/2017	25/09/2017			
liquidazione incentivo	1,00		22/01/2018	22/04/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			26/09/2017				

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94C11000080003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

IST.ARTE B.BETTO E MAGISTRALE PIERALLI P.LE A.FRANK DI PERUGIA (COOFINANZ.L.R.11/2004) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 118.200,00 - VINC. B01551-D01295)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/12/2012	26/04/2013		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/12/2012	26/04/2013			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	27/04/2013	27/10/2013		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. STATO FINALE N. 984/2014
			27/04/2013	21/02/2014			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	22/02/2014	22/05/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO 56/2018
			22/04/2014	02/02/2016			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H16000520003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PALAZZO DEL GOVERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELLA DI.RI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 (IMP. PROG. € 11.000,00 - VINC. A01031)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/12/2016	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/07/2017	06/06/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2175 DEL 11/10/2018
			06/06/2018	11/10/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			11/10/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H16000580003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

UFFICI VIA PALERMO 21/C - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO CENTRALE TERMICA (IMP. PROG. 120.000,00 - VINC. A01031)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto Esecutivo	50,00	100,00	01/12/2016	31/12/2016		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 2635/2016
			01/12/2016	23/12/2016			
Gara	5,00	100,00	23/12/2016	30/04/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			23/12/2016	12/04/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	13/05/2017	31/07/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			13/05/2017	26/07/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/08/2017	30/11/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			02/08/2017	17/11/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2017	01/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d 1270/2018
			18/11/2017	18/06/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	02/06/2018	01/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/06/2018	16/11/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H16000590003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA E IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (IMP. PROG. 50.000,00 - VINC. A01031)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	23/12/2016	31/12/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	
			27/07/2017	10/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 785 DEL 09/04/2019
			11/10/2018	09/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/04/2019				

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H16000870003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LOCALI ARCHIVIO EX PROVVEDITORATO VIA PALERMO - LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. 19.500,00 - VINC. 101)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	21/11/2016	31/12/2016		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/11/2016	30/12/2016			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	03/01/2017	01/07/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	D.L. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSOCIATI N. 625/2017 - DA FARE D.D APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO S.F. Atto n. DD/2018/520 del 20/03/2018
			03/01/2017	26/03/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	02/07/2017	02/10/2017		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/520 del 20/03/2018 Visto regolarità contabile 26/03/2018
			27/03/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J96E10001030003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	10/10/2011	23/12/2011		SERVIZIO PATRIMONIO	
			10/10/2011	18/07/2013			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/07/2013	19/01/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa di certificazione da parte della Ditta RTI Bisogno Mario e Ditta Giulivi, necessarie per la redazione del Certificato di Esecuzione lavori
liquidazione incentivo	1,00		20/01/2014	20/04/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,20	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D22000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

Descrizione Obiettivo Programmazione e gestione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (su richiesta e programmata) secondo le vigenti normative, in base alle risorse assegnate, compresi gli interventi con rimborso assicurativo nonché programmazione e gestione dei contratti di servizi tecnologici.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare	EFFICACIA	100,00	99,51	%	Nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati complessivamente n.123 affidamenti, sia per lavori che forniture e servizi.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	16,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D22000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

GESTIONE UTENZE

Descrizione Obiettivo Assicurare l'economicità e l'affidabilità della fornitura del servizio calore, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per gli immobili scolastici e patrimoniali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
analisi conv. CONSIP in fase di predisposizione quinquennio 2019/2023 e del mercato tramite operatori economici specializzati, al fine di ottenere un miglioramento economico, di gestione e di manutenzione degli impianti esistenti	EFFICACIA	100,00	97,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	12,00	97,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D22000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Obiettivo Assicurare le scelte funzionali, in base alle risorse assegnate, al fine di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico dotando tutte le istituzioni scolastiche degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), attraverso la concertazione e la condivisione con le istituzioni scolastiche.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attuazione degli interventi previsti nel piano di utilizzo scaturito dall'organico di diritto e di fatto entro il 15/09/2018	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D22000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE SCOLASTICA

Descrizione Obiettivo Sviluppo di un applicativo per la gestione efficace delle attività di manutenzione della edilizia scolastica. Permetterà di centralizzare le richieste che ad oggi arrivano da diversi soggetti e canali in modo “casuale” (e mail, pec, telefono) a personale vario; di visualizzare in modo intuitivo e trasparente, anche per la scuola, lo stato di avanzamento e l’assegnazione delle diverse fasi lavorative; di ridurre l’utilizzo della documentazione cartacea garantendo la creazione di un’area documentale digitale per gli interventi di manutenzione. Nell’area privata del portale della scuola verrà messo a disposizione un form dove il referente di ogni istituzione scolastica compilerà i campi fornendo informazioni preliminari utili a inquadrare la richiesta, anche con allegati (manutenzione edile, impiantistica, atti di vandalismo..). Tale obiettivo rientra nel progetto di dematerializzazione che riguarda l’Ente, approvato con Delibera Presidenziale n. 109 del 13.06.2017 ed è coerente con il modello del Sistema Informativo Provinciale, di cui costituisce un sottosistema. Pertanto necessita della collaborazione del Servizio Sistema Informativo

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attivazione sperimentazione dal 15/05/2018 e fino al 31/08/2018 con due istituzioni scolastiche al fine di verificarne l'efficacia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
messa a regime dell'applicativo con tutte le scuole entro il 31/12/2018	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J74H17000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00					
FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35,00	100,00	01/03/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	avviate indagini geologiche, in corso di redazione il progetto definitivo. Progetto definitivo approvato con Delibera del Presidente n. 178 del 16.10.2018	
			01/03/2018	16/10/2018				
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 765 DEL 08/04/2019	
			17/10/2018	08/04/2019				
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2019/1061 del 29/05/2019	
			09/04/2019	29/05/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			29/05/2019					
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		



OBIETTIVO
LLPP_J74H17000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	17,50	88,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H17000460001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	50,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DGP N.206 del 27.11.2018
			01/04/2018	27/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 805 DEL 11/04/2019
			01/05/2018	11/04/2019			
Gara	5,00		01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/05/2019				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2019	31/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2019	31/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2020	31/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J94H17000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J33118000230003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA PRESIDENZIALE N.204 DEL 20/11/2018
			01/03/2018	20/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2771 del 04/12/2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	apertura buste 24/01/2019
			20/12/2018	11/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/210 del 11/02/2019
			11/02/2019	11/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/05/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO
LLPP_J33I18000230003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,25	55,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J36E18000070001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Responsabile

LAZZARI VALERIA

LICEO ARTISTICO "LEONARDI" DI SPOLETO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC. D02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
trattasi di intervento con affidamento diretto finanziato con le economie della oc 388/2017 autorizzato dalla regione umbria	45,00	100,00	15/03/2018	30/03/2018	BENEDETTI GIOVANNI	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			15/03/2018	31/03/2018			
Esecuzione Lavori	50,00	100,00	01/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			01/04/2018	30/04/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1126 del 31/05/2018
			01/05/2018	31/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI ESEGUITI, Q.E. CONSUNTIVO APPROVATO E INCENTIVO PAGATO - IN ATTESA EROGAZIONE FINANZIAMENTO DALLA REGIONE
			01/06/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,25	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J65B18001380003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA PRESIDENZIALE N. 158 DEL 25/09/2018
			01/02/2018	25/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2700 del 29/11/2018
			01/03/2018	29/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2700 del 29/11/2018
			29/11/2018	29/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/02/2019	19/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/05/2019	03/06/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Stato Finale trasmesso all'Uff. Amm.vo 06/06/2019 Atto n. DD/2019/1291 del 18/06/2019
			06/06/2019	18/06/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1291 del 18/06/2019
			18/06/2019				



OBIETTIVO

LLPP_J65B18001380003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Responsabile

LAZZARI VALERIA

PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASTIGLIONE DEL LAGO - SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA TRSLUCIDA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE DAI LUCERNAI (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	1,50	50,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J65B18001390003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.159 DEL 25/09/2018
			01/03/2018	25/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2701 del 29/11/2018
			01/04/2018	29/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			29/11/2018	29/11/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/02/2019	19/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO
LLPP_J65B18001390003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	1,50	50,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J75B18001020003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.161 DEL 28/09/2018
			01/06/2018	28/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Effettuata richiesta affidamento Coord. per la sicurezza Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
			01/07/2018	18/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
			18/12/2018	18/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/3061 del 18/12/2018
			18/12/2018	18/12/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/832 del 12/04/2019
			09/01/2019	12/04/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2019	31/05/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/832 del 12/04/2019 Atto n. DD/2019/896 del 29/04/2019
			12/04/2019	29/04/2019			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2019	31/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/896 del 29/04/2019
			29/04/2019				



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO
LLPP_J75B18001020003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

CONVITTO DI ASSISI - RIFACIMENTO PICCOLA PORZIONE DI TETTO - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,25	74,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J85B18002510003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.160 DEL 25/09/2018
			01/05/2018	25/09/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Progetto esecutivo trasmesso per la successiva approvazione e fase di gara Atto n. DD/2018/2772 del 04/12/2018
			01/06/2018	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2993 del 14/12/2018
			14/12/2018	14/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. n. 212/2019
			28/01/2019	11/02/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			03/06/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J85B18002510003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,25	55,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J92H18000140003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	98,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Deliberazione n. 130 del 10/08/2018
			01/06/2018	10/08/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1936 del 14/09/2018
			11/08/2018	14/09/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	28/02/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Trasmessa D.D. in data 17.09.2018 a Ing. Marozzi per il seguito di competenza. Trasmessa documentazione gara al Servizio Stazione appaltante in data 18/09/2018 Atto n. DD/2018/3080 del 19/12/2018
			14/09/2018	19/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/12/2018	19/12/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/12/2018	10/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	80,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			11/03/2019				



OBIETTIVO
LLPP_J92H18000140003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	3,00	71,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J14H17000090003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME ANTINCENDIO ZONA NORD (IMP. PROG. € 200.644,00 - VINC. I03)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	10/02/2017	20/02/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2566/2017
			10/02/2017	20/02/2017			
Gara	5,00	100,00	20/02/2018	20/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 264/2018
			20/02/2018	20/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2018	15/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. 17237 del 04/04/2018
			20/02/2018	04/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/05/2018	16/11/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n.347 del 25/02/2019
			16/11/2018	25/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			26/02/2019				

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,50	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J14H17000660003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

**IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO
ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DGP n.225/2017
			01/11/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n.2714/2017
			30/11/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/12/2017	10/01/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verifica posizioni ditta aggiudicatrice Art.80 - D.D. DI AFFIDAMENTO N. 443/2018
			11/01/2018	12/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1461 del 13/07/2018
			26/03/2018	13/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD approvazione QE consuntivo n. 1461/2018
			01/05/2018	13/07/2018			
liquidazione incentivo			01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Incentivo non previsto



OBIETTIVO

LLPP_J14H17000660003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Responsabile

LAZZARI VALERIA

**IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO
ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,75	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J32B17000240003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITC "GATTAPONE" DI GUBBIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COPERTURE PALESTRA (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. I01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	60,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. 2793/2017
			01/12/2017	18/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Richiesta scuola inizio lavori dopo esami di Stato
			12/07/2018	07/08/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/09/2018	30/09/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2572/2018
			08/08/2018	19/11/2018			
liquidazione incentivo			01/10/2018	31/10/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	INCENTIVO NON DOVUTO

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,05	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J34H17000940003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

IST. TECNICO AGRARIO DI TODI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00					
FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/11/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD N.2712 DEL 12/12/2017	
			01/12/2017	12/12/2017				
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Verifiche dichiarazione Art.80 dal 10/01/2018 a carico della ditta Sonaglia - richiesta affidamento a seguito di verifiche in data 22/02/2018 - D.D 575/2018	
			13/12/2017	26/03/2018				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 575/2018	
			26/03/2018	26/03/2018				
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CONSEGNA POSTICIPATA SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018	
			25/06/2018	13/08/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2719 DEL 30/11/2018	
			01/05/2018	30/11/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			30/11/2018					



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J34H17000940003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

***IST. TECNICO AGRARIO DI TODI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE
(IMP. PROG. € 20.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,75	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J61E17000230001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Responsabile

LAZZARI VALERIA

ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	71,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	75,00	06/09/2017	02/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	SITUAZIONE AL 12/02/2018
			06/09/2017				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		03/07/2018	03/01/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		04/01/2019	04/02/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,25	71,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J64H17000100003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME EMERGENZA ZONA SUD (IMP. PROG. 182.104,00 - VINC. I03)

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00					
FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	10/02/2017	20/02/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			10/02/2017	20/02/2017				
Gara	5,00	100,00	20/02/2018	20/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 363/2018	
			20/02/2018	05/03/2018				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2018	15/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. n. 17242 del 02/05/2018	
			05/03/2018	02/05/2018				
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			12/06/2018	23/10/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Trasmessa documentazione uff amm.vo per app.ne conto finale a dic. 2018 Atto n. DD/2019/153 del 05/02/2019	
			23/10/2018	05/02/2019				
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			05/02/2019					



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J64H17000100003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

***VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME EMERGENZA
ZONA SUD (IMP. PROG. 182.104,00 - VINC. 103)***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,50	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J64H17000110003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC (IMP. PROG. € 101.661,00 - VINC. 103)

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00					
FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	10/02/2017	20/02/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			10/02/2017	20/02/2017				
Gara	5,00	100,00	20/02/2018	20/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 322/2018	
			20/02/2018	28/02/2018				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2018	15/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. 17234 del 19/03/2018	
			28/02/2018	19/03/2018				
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di consegna lavori verbale di ultimazione dei lavori	
			03/05/2018	01/08/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/07/2018	30/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 116 del 31/01/2019	
			01/08/2018	31/01/2019				
liquidazione incentivo	1,00		30/08/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			31/01/2019					



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J64H17000110003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC (IMP. PROG. € 101.661,00 - VINC. 103)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,50	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J64H17000600003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE FINESTRATURE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.G.P. 226/2017
			01/11/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2716/2017
			30/11/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Apertura busta 10/01/2018. Gara deserta. Affidamento diretto trasmesso per approvazione il 19/11/2018 Atto n. DD/2018/2769 del 04/12/2018
			13/12/2017	04/12/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2769 del 04/12/2018
			04/12/2018	04/12/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2019	28/02/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			07/01/2019	06/02/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/03/2019	31/05/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 777 DEL 09/04/2019
			06/02/2019	09/04/2019			
INCENTIVO NON DOVUTO						SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO
LLPP_J64H17000600003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

**LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE
FINESTRATURE (IMP. PROG. 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,45	92,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J92B17000200003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITIS "VOLTA" DI PERUGIA - VERBALE SOMMA URGENZA AI SENSI ART.163 DEL D.LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE. (IMP. PROG. € 28.987,30 - VINC.)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
affidamento diretto in somma urgenza	30,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di somma urgenza del 01/12/2017 - Delibera n. 248 del 12.12.2017
			01/12/2017	01/12/2017			
Esecuzione Lavori	65,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/12/2017	10/12/2017			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. 933/2018
			01/01/2018	11/05/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,75	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J92B17000220003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

LICEO ARTISTICO "BERNARDINO DI BETTO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COPERTURE (IMP. PROG. € 18.000,00 - VINC. I01)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
affidamento lavori	30,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. di affidamento lavori n. 2794/2017
			01/12/2017	18/12/2017			
esecuzione lavori	65,00	100,00	18/12/2017	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/12/2017	16/01/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. n. 103/2018
			17/01/2018	06/02/2018			
liquidazione incentivo						SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	incentivo non dovuto

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J94H17000450003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Responsabile

LAZZARI VALERIA

L.S. ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	31/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.G.P. N. 228/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 2715/2017
			30/11/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. 577/2018
			12/12/2017	26/03/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. 577/2018
			01/01/2018	26/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	ESECUZIONE LAVORI POSTICIPATA SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018
			16/07/2018	25/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d.2437/2018
			01/05/2018	05/11/2018			
liquidazione incentivo		100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Incentivo non previsto
			06/11/2018	06/11/2018			



OBIETTIVO

LLPP_J94H17000450003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Responsabile

LAZZARI VALERIA

L.S. ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 10.000,00 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,45	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H17000470003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

L.C. MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 29.518,44 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitivo	35,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.G.P. 231/2017
			01/11/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2717/2017
			30/11/2017	12/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/01/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Apertura busta 10/01/2018. Gara deserta: da proporre affidamento Atto n. DD/2018/1005 del 18/05/2018
			13/12/2017	18/05/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2018	31/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1005 del 18/05/2018
			19/05/2018	21/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/1005 del 18/05/2018.
			02/07/2018	23/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2018	31/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Proposta CRE e liquidazione 2018/1057 del 03/08/2018. D.D. n. 1913/2018 di approvazione Q.E. consuntivo
			30/07/2018	03/08/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2018	31/08/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/08/2018	16/11/2018			



OBIETTIVO

LLPP_J94H17000470003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

L.C. MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE (IMP. PROG. € 29.518,44 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,75	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H17000480003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

L.S. ALESSI DI PERUGIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA (IMP. PROG. € 108.257,06 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2017	31/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.G.P. N. 227/2017
			01/10/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2747/2017
			01/11/2017	14/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	31/01/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Gara in corso: apertura buste 12/02/2018
			15/12/2017	12/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contr. Rep. 17240 del 18/04/2018
			12/02/2018	18/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2018	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI POSTICIPATI SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA FINE DELL'A.S. 2017/2018
			23/07/2018	05/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2018/2694 del 29/11/2018
			06/09/2018	29/11/2018			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			29/11/2018				



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J94H17000480003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

L.S. ALESSI DI PERUGIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA (IMP. PROG. € 108.257,06 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,50	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J95E17000030003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

IPSIA CAVOUR MARCONI PISCILLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI COPERTURE (IMP. PROG. € 15.000,00- VINC. I01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	01/02/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018	01/02/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	0,15	100,00		



OBIETTIVO
LLPP_J96J17000420005

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/02/2017	30/04/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/02/2017	30/04/2017			
Gara	5,00	100,00	01/11/2017	30/11/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	d.d. di aggiudicazione n. 2785/2017
			01/05/2017	18/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	31/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	sottoscrizione contratto in data 30/01/2018
			19/12/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	consegna lavori in data 04/01/2018 sotto riserva di legge
			04/01/2018	08/10/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 2395/2018 DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI PRINCIPALI Atto n. DD/2018/2720 del 30/11/2018
			09/10/2018	30/11/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2018	30/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LAVORI CONCLUSI, APPROVATO Q.E. CONSUNTIVO E LIQUIDATO INCENTIVO - IN ATTESA EROGAZIONE Q.P. FINANZIAMENTO
			30/11/2018	31/01/2019			



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J96J17000420005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile

LAZZARI VALERIA

ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01- AVANZO B02)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J44H16000630003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

ITAS CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA (IMP. PROG. 154.364,06 - VINC. C01045)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	09/02/2017	10/09/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/06/2017	29/09/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	11/09/2017	11/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 1086/2018
			30/09/2017	28/05/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	12/03/2018	12/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	trasmessa scheda incentivo per la liquidazione all'ufficio amministrativo edilizia
			28/05/2018	31/01/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H16000550003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

I.P.C.BLAISE PASCAL DI PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. 180.000,00 - VINC. A01031)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	20/03/2017	29/10/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/07/2017	18/10/2017			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	30/10/2017	30/04/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. 3009 DEL 17/12/2018
			19/10/2017	17/12/2018			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2017	01/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			17/12/2018				

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,00	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J94H16000560003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Responsabile
LAZZARI VALERIA

VARI EDIFICI SCOLASTICI DI GUALDO TADINO, GUBBIO E MAGIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/2008 (IMP. PROG. 220.000,00 - VINC. A01031)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	31/03/2017	02/12/2017		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Emesso 1°SAL DD 2701/2017
			04/09/2017	16/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	90,00	03/12/2017	03/06/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Trasmessa documentazione per approvazione
			16/12/2018				
liquidazione incentivo	1,00		04/12/2017	04/03/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	3,00	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.

Descrizione Obiettivo Gestire le risorse idriche e i beni del demanio idrico statale e regionale e relativa vigilanza, L.R. 39/1980, contemperando gli interessi privati e pubblici.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
istanze pervenute per concessioni demaniali	EFFICACIA	0,00	12,00		
numero istruttorie eseguite per concessioni demaniali	EFFICACIA	0,00	12,00		
numero istruttorie eseguite per concessioni demaniali/istanze pervenute	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
istruttorie per concessioni demaniali con esito positivo	EFFICACIA	0,00	12,00		
concessioni demaniali rilasciate	EFFICACIA	0,00	12,00		rilasciate n.6 concessioni riferite a istanze anni precedenti
concessioni demaniali rilasciate/istruttorie con esito positivo	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
istanze per attingimento pervenute	EFFICACIA	0,00	24,00		
numero istruttorie eseguite per istanze di attingimento	EFFICACIA	0,00	24,00		
numero istruttorie eseguite per istanze di attingimento/istanze pervenute	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
istruttorie per attingimento con esito positivo	EFFICACIA	100,00	23,00		istanza Sig. Mearini Luigi non di competenza
licenze di attingimento rilasciate	EFFICACIA	100,00	23,00		
licenze di attingimento rilasciate/istruttorie con esito positivo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D23000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

LICENZE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE, RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DEMANIALI STATALI E REGIONALI E VIGILANZA, L.R. 39/1980.

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

ATTIVITA' ISPETTIVE E RILASCIO DELLE LICENZE DI ORMEGGIO

Descrizione Obiettivo Garantire il rispetto delle normative vigenti e rilasciare le licenze di ormeggio.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
posti barca disponibili	EFFICACIA	0,00	222,00		
numero licenze ormeggio rilasciate	EFFICACIA	0,00	222,00		
numero licenze ormeggio rilasciate rispetto ai posti barca disponibili	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
rilascio autorizzazioni con istruttoria positiva, nei termini previsti, per manifestazioni	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Nel corso del 2018 sono state rilasciate tutte le autorizzazioni relative alle richieste pervenute
rilascio autorizzazioni con istruttoria positiva, nei termini previsti, per attività di sci nautico	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Nel corso del 2018 sono state rilasciate tutte le autorizzazioni inerenti le richieste pervenute
Iscrizione natanti nell'apposito registro per esercizio della pesca professionale	EFFICACIA	1,00	5,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

**GESTIONE CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE SUL
LAGO TRASIMENO**

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Lago Trasimeno.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attivazione servizio TPL dal 01/01/ al 31/12	EFFICACIA	100,00	100,00	%	atto d'obbligo di servizio L.R. 5/2016
monitoraggio piattaforma nel rispetto termini previsti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Si è provveduto all'aggiornamento della piattaforma di monitoraggio dei dati necessari.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

MANUTENZIONE LAGO TRASIMENO E BACINO IMBRIFERO DI APPARTENENZA, L. 39/1980

Descrizione Obiettivo Provvedere all'efficienza delle strutture portuali, delle rotte di navigazione e di tutti i corpi idrici del bacino naturale del Lago Trasimeno di competenza, L.R. 39/1980.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
utilizzo delle risorse necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla L39/1980 e L.R. 10/2015	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Descrizione Obiettivo Gestire i procedimenti sanzionatori in materia ambientale ai sensi della L. 689/81 ed assicurare all'utenza ed agli uffici richiedenti consulenza tecnico-giuridica sulle procedure relative al contenzioso.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pratiche pervenute	EFFICACIA	0,00	160,00		
numero pratiche lavorate	EFFICACIA	0,00	158,00		Per lavorate si intende l'avvio e l'espletamento della istruttoria dei procedimenti sanzionatori e ambientali indipendentemente dalla conclusione degli stessi, che non sempre è correlata con il lavoro dell'Ufficio.
numero pratiche lavorate/numero pratiche pervenute	EFFICACIA	90,00	98,75	%	
pratiche pervenute nelle competenze residuali della Provincia in materia ambientale	EFFICACIA	0,00	42,00	%	
numero pratiche gestite	EFFICACIA	0,00	42,00		
numero pratiche gestite/ pratiche pervenute nelle competenze residuali della Provincia in materia ambientale	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06)

Descrizione Obiettivo Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate con le modalità di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/06. Aggiornamento catasto dei rifiuti. Rilascio pareri allegato rifiuti all'interno dell'AUA regionale. Controlli sul territorio delle società iscritte nel registro provinciale delle società che effettuano attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	0,00	49,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	49,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI

Descrizione Obiettivo Gestione del procedimento di bonifica dei siti contaminati ai sensi degli artt. 239 e ss del D.Lgs. 152/06, aggiornamento archivi informatici ed archivio siti contaminati.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	0,00	37,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	37,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI TRAMITE SOCIETA' INDIVIDUATE

Descrizione Obiettivo Controllo dell'attività delle società incaricate in materia di impianti termici e rapporti con la Regione Umbria, i Comuni ed i cittadini.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
controlli sull'attività delle società incaricate rispetto alle istanze ed alle segnalazioni pervenute	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

Descrizione Obiettivo Rilascio dei Decreti di G.G.V. previa acquisizione della documentazione necessaria.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
istanze ricevute	EFFICACIA	0,00	455,00		
numero dei decreti rilasciati	EFFICACIA	0,00	419,00		
numero dei decreti rilasciati/istanze ricevute	EFFICACIA	90,00	92,09	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

GESTIONE CONVENZIONE SANZIONI CON LA REGIONE UMBRIA

Descrizione Obiettivo Gestione dell'attività istruttoria relativa alle sanzioni amministrative di competenza regionale, in regime di avvalimento per conto della Regione Umbria, in base alla "Convenzione per l'avvalimento degli uffici della Provincia di Perugia (ente di area vasta) per l'espletamento dei procedimenti sanzionatori nelle materie di cui all'allegato a, paragrafo 1), della L.R. n. 10/2015", siglata tra Regione Umbria e Provincia di Perugia nel dicembre 2016.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attività istruttoria e redazione atto finale in Adweb	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER AGGIORNAMENTO DEL PTCP

Descrizione Obiettivo Avvio dell'attività di studio, analisi e valutazione di natura tecnica, amministrativa ed economica circa la fattibilità dell'aggiornamento del PTCP, con il coinvolgimento di personale interno ed esterno all'ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
raccolta dati territoriali e loro elaborazione	EFFICACIA	10,00	20,00	%	Nel corso del 2018 sono stati elaborati tematismi per l'analisi della visibilità di alcune parti del territorio provinciale.
redazione dei tematismi e delle relative tavole cartografiche	EFFICACIA	10,00	30,00	%	Nel 2018 sono stati elaborati tematismi dei con visuali in relazione al territorio provinciale.
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per la proposizione di nuovi tematismi	EFFICACIA	10,00	20,00	%	Nel corso del 2018 il personale ha partecipato a giornate formative sulla informatizzazione urbanistica. Inoltre, con nota prot. n. 52208/2018, sono stati comunicati alla Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane, i fabbisogni formativi sui quali strutturare ulteriori corsi/giornate formative necessari e ai quali far partecipare il personale dell'Ufficio Territorio e Pianificazione nella materia della pianificazione di area vasta.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB12

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

AGGIORNAMENTO DEL PORTALE INFO-CARTOGRAFICO PER LA DIVULGAZIONE DEL PTCP

Descrizione Obiettivo Aggiornamento del portale info-cartografico del PTCP. Implementazione del sito WebGIS progettato per la gestione del PTCP e dei dati territoriali, al fine di rendere possibile lo scambio di informazioni tra enti, istituzioni, parti sociali, professionisti e cittadini.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
aggiornamento del portale cartografico e dei dati territoriali - pubblicazioni	EFFICACIA	1,00	1,00		
divulgazione ai Servizi/Uffici dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
divulgazione all'utenza esterna	EFFICACIA	10,00	100,00	%	Rispetto alla previsione iniziale si è riusciti a realizzare la programmazione e la rappresentazione del sito web tale da permettere la divulgazione all'utenza esterna entro la fine dell'anno.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB13

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

PUBBLICAZIONI, STUDI ED ELABORATI CARTOGRAFICI SUL PTCP

Descrizione Obiettivo Pubblicazione e divulgazione degli studi prodotti durante il procedimento di revisione del PTCP (Coni visuali; Rapporto impianti zootecnici e vulnerabilità degli acquiferi; Atlante del paesaggio).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. pubblicazioni	QUANTITATIVO	4,00	4,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

REDAZIONE PRG - PARTE STRUTTURALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA. PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA ESRI ITALIA 2018.

Descrizione Obiettivo Completamento della redazione del PRG –Parte strutturale del Comune di Giano dell’Umbria. Partecipazione alla Conferenza ESRI ITALIA 2018 per illustrare le tematiche affrontate dalla Provincia nella redazione del PRG.
Riscossione somme derivanti da precedenti convenzioni stipulate con altri comuni per la redazione del PRG - parte strutturale.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Redazione del PRG Giano dell'Umbria	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Partecipazione alla Conferenza ESRI ITALIA 2018	EFFICACIA	1,00	1,00		Ha avuto grande successo la partecipazione della Provincia alla conferenza tenutasi in data 17/05/2018 al "Palace hotel Ergife" di Roma. L'architetto Mauro Magrini responsabile dell'ufficio Territorio e Pianificazione, ha partecipato all'evento in rappresentanza della Provincia di Perugia, unica Provincia presente, illustrando il progetto dal titolo "Carta delle sensibilità paesaggistico-territoriali", a seguito della collaborazione avviata con il Comune di Giano dell'Umbria nella stesura del PRG parte strutturale, quale contributo "paper" alla Conferenza,. In chiusura dell'intervento il moderatore ha evidenziato come le provincie, nel tempo, hanno raccolto professionalità sui sistemi informativi geografici, auspicando che tale patrimonio, sia in termini di personale che di dati, non vada disperso. Il progetto e l'articolo saranno pubblicati e visionabili negli atti della Conferenza.
riscossione somme comuni convenzionati	QUANTITATIVO	40.000,00	40.303,51		Con Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 07/08/2018 è stata accertata la somma di € 20.303,51, corrispondente al saldo del compenso erogato dal Comune di Gualdo Cattaneo e dei relativi interessi legali maturati, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e formazione del PRG-PS del Comune, in ottemperanza alla Convenzione stipulata tra la Provincia di Perugia e il Comune medesimo in data 21/02/2011.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D23000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

REDAZIONE PRG - PARTE STRUTTURALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA. PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA ESRI ITALIA 2018.

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB15

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Descrizione Obiettivo Partecipazione al processo di copianificazione dei Comuni richiedenti per la formazione dei PRG-Parte Strutturale e loro varianti per la parte relativa alle funzioni in materia di pianificazione paesaggistica.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
partecipazione a Conferenze di servizi	EFFICACIA	1,00	1,00		1=SI 0=NO
studio/istruttoria pratiche	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. pareri richiesti	QUANTITATIVO	2,00	35,00		
n. pareri rilasciati	QUANTITATIVO	2,00	35,00		
numero pareri rilasciati/numero pareri richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
sottoscrizione di eventuali accordi di pianificazione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB16

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ A LIVELLO PAESAGGISTICO/AMBIENTALE ALL'INTERNO DELLE PROCEDURE DI VIA/VAS/PRG E RELATIVE VARIANTI NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE

Descrizione Obiettivo Verificare la conformità a livello paesaggistico/ambientale degli strumenti urbanistici tramite il rilascio di pareri di VIA/VAS/PRG e loro varianti, all'interno delle procedure di competenza regionale, provinciale, comunale nonché statale.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
partecipazione a Conferenze di servizi	EFFICACIA	1,00	1,00		Nel corso del 2018 l'Ufficio per competenza ha partecipato a n. 27 conferenze di servizi.
n. pratiche pervenute	EFFICACIA	50,00	146,00		
n. studio/istruttoria pratiche	EFFICACIA	50,00	146,00		
n. studio-istruttoria pratiche/n. pratiche pervenute	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. pareri richiesti	QUANTITATIVO	80,00	146,00		
n. pareri rilasciati	QUANTITATIVO	50,00	107,00		
numero pareri rilasciati/numero pareri richiesti	EFFICACIA	50,00	73,29	%	Le pratiche pervenute all'ufficio sono state tutte esaminate; per le stesse sono stati rilasciati 107 pareri. Per le restanti alcune sono state ritenute non di competenza, per le altre , con parere positivo, resta valido il parere espresso in sede di prima conferenza.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	

OBIETTIVO
2018_D23000_OB17Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**Responsabile
FORMICA SERGIO**INFORMATIZZAZIONE BENI DEMANIALI****Descrizione Obiettivo** Censimento e informatizzazione dei beni demaniali, anche con strumenti WebGis

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
redazione del censimento e informatizzazione	EFFICACIA	100,00	100,00	%				

FASI									
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note		
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO			
			01/01/2018	31/12/2018					

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,15	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB18

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

ATTIITA' DI DOCENZA PRESSO SCUOLE

Descrizione Obiettivo Disponibilità della Provincia di Perugia, tramite intervento diretto del proprio dirigente, a sostenere docenze presso le scuole superiori di sua competenza in materia di ambiente e architettura sostenibile al fine di diffondere conoscenze, esperienze e progetti realizzati in merito.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. docenze	EFFICACIA	2,00	2,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	28/03/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,64	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D23000_OB19

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

COINVOLGIMENTO SCUOLA PER CARTELLONISTICA LAGO TRASIMENO

Descrizione Obiettivo Studio di fattibilità sul rifacimento di tutta la cartellonistica lacuale ormai fatiscente con materiale e grafica diversi da quello stradale utilizzato fino ad ora, coinvolgendo i ragazzi del Liceo Artistico ed i loro docenti mediante l'attivazione di una gara di idee al fine di realizzare qualcosa di innovativo, di caratteristico e di uniforme per tutto il Lago Trasimeno a vantaggio anche dell'immagine della Provincia di Perugia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
contatti con i Licei Artistici	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Nel corso del 2018 sono stati attivati una serie di incontri con il Liceo Artistico di Perugia per la realizzazione dell'obiettivo.
stesura elenco tipologia cartelli da realizzare	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,81	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J54H17000840001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO

Responsabile

FORMICA SERGIO

DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA NORD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 25.000,00 - VINC. C01)**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Delibera del Presidente della Provincia n. 216/2017
			02/10/2017	20/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N. 2730/2017
			21/11/2017	14/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	affidamento diretto no gara
			14/12/2017	14/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	28/01/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			03/05/2018	12/06/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	28/01/2018	28/04/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			12/06/2018	13/06/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,04	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J54H17000860002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO

Responsabile

FORMICA SERGIO

DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE DI SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA SUD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 65.000,00 - VINC. D01)**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Delibera del Presidente della Provincia di Perugia n. 215//2017
			02/10/2017	20/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N. 2462/2017
			21/11/2017	24/11/2017			
Gara	5,00	100,00	21/11/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	aggiudicazione Atto n. DD/2018/1237 del 14/06/2018
			27/11/2017	14/06/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	rep. n.17253
			15/06/2018	26/07/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	07/02/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	verbale sospensione del 08/09/2018 - verbale ripresa del 26/11/2018 - verbale sospensione del 03/12/2018 - verbale ripresa del 15/01/2019
			19/09/2018	31/01/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	08/02/2018	06/05/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2019/624 del 22/03/2019
			01/02/2019	11/03/2019			



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J54H17000860002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile

FORMICA SERGIO

***DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE DI SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA SUD - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 65.000,00 - VINC. D01)***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZ. RAGGIUNTO	1,92	60,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J64H17000660003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

FITODEPURATORE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 17.860,11 - VINC. I01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Delibera Presidente Provincia di Perugia n.214/2017
			02/10/2017	20/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N. 2873/2017
			21/11/2017	21/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	affidamento diretto no gara
			21/12/2017	21/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	07/02/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			09/05/2018	08/06/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	08/02/2018	06/05/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			08/06/2018	03/07/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,04	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J77F17000150003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Responsabile

FORMICA SERGIO

PONTILE TUORO SUL TRASIMENO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 60.000,00 - VINC. IO1)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/12/2017	22/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Delibera Presidente della Provincia di Perugia n.256/2017
			01/12/2017	18/12/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	19/12/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N.2847/2017
			19/12/2017	20/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	27/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	affidamento diretto no gara
			20/12/2017	20/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/02/2018	30/03/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	verbale sospensione 23/03/2018 verbale ripresa lavori 17/04/2018
			09/02/2018	20/04/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	04/04/2018	30/04/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2161 del 09/10/2018
			23/04/2018	09/11/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,04	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J84H17001260003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE DEGLI ATTRACCHI DEI PONTILI E INDICANTI LE ROTTE DI NAVIGAZIONE PUBBLICA SUL LAGO TRASIMENO (IMP. PROG. € 81.739,51 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Delibera Presidente della Provincia di Perugia n.217/2017
			02/10/2017	20/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N.2463/2017
			21/11/2017	24/11/2017			
Gara	5,00	100,00	21/11/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			24/11/2017	24/11/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			24/11/2017	24/11/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	31/03/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			28/05/2018	16/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	31/03/2018	30/06/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2467 del 08/11/2018
			17/07/2018	04/10/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	1,92	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J34H16000140003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE E DEGLI ATTRACCHI PRESSO I PONTILI IN VARIE ZONE PORTUALI DEL LAGO TRASIMENO (IMP. PROG. € 110.000,00 - VINC. C01005)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto Esecutivo	50,00	100,00	04/10/2016	28/11/2016		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N. 2463/2017
			04/10/2016	23/11/2016			
Gara	5,00	100,00	28/11/2016	07/12/2016		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			28/11/2016	07/12/2016			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	08/12/2016			SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	firma determina affidamento
			08/12/2016	03/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00				SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	consegna sotto riserva di legge - verbale sospensione del 29/03/2017 - verbale ripresa del 09/05/2018
			15/02/2017	26/05/2018			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00				SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	NON E' PREVISTO INCENTIVO
			28/05/2018	09/11/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	3,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J82H18000450001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	85,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 09/11/2018
			02/10/2017	09/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2788 del 05/12/2018
			10/11/2018	05/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/11/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2019/31 del 16/01/2019
			21/12/2018	16/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			17/01/2019	03/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	70,00	08/01/2018	30/06/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	consegna lavori sotto riserva di legge - in data 15/04/2019 sospensione lavori
			14/03/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO
LLPP_J82H18000450001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	55,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J84H17001250001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO AMBIENTE E
TERRITORIO**

Responsabile
FORMICA SERGIO

STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Delibera Presidente n. 218/2017
			02/10/2017	20/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.D. N. 2691/2017
			20/11/2017	12/12/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	affidamento diretto no gara
			12/12/2017	12/12/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	31/12/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	verbale consegna lavori - in data 21/06/2018 sospensione lavori - in data 27/02/2019 ripresa lavori
			07/05/2018	13/03/2019			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	
			13/03/2019	30/05/2019			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,04	60,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D30000_OB01

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione Obiettivo Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
I corsi potranno essere somministrati direttamente con personale dell'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, relativamente alla formazione obbligatoria dei dipendenti della Provincia e quella di primo inserimento di personale nell'attività dell'Ente (nuova assunzione, stagista o presente per le attività scuola/lavoro), con evidenti risparmi per l'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero corsi di formazione tenuti dal personale dell'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione nel corso del 2018.	QUANTITATIVO	5,00	18,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	16,00	100,00		



OBIETTIVO
2018_D30000_OB02

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Utilizzo delle intere somme assegnate, oltre che per necessità ed urgenze non prevedibili in materia di prevenzione, anche per il miglioramento dei livelli di sicurezza nell'espletamento delle lavorazioni di competenza del personale dell'Area	EFFICACIA	100,00	99,78	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D30000_OB03

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE STRUTTURE DELL'AREA E RICERCA FINANZIAMENTI

Descrizione Obiettivo Fornire ogni supporto amministrativo di competenza alle strutture dell'Area, in particolare al Servizio Gestione Viabilità, al Servizio Progettazione Viaria, Espropri e SIS e all'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione.
Monitorare la progettazione e l'esecuzione degli interventi del PEG di tutti i Servizi ed Uffici dell'Area.
Fornire assistenza e supporto nelle azioni di richiesta fondi e finanziamenti (statali, regionali, ecc.) da destinare alla viabilità di competenza provinciale.
Prima assistenza e supporto informatico alle strutture dell'Area.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Redazione degli atti amministrativi (Deliberazioni del Presidente e Determinazioni Dirigenziali) mediamente entro 5 giorni dalla trasmissione all'Ufficio Amministrativo Viabilità della documentazione completa da parte dei Servizi ed Uffici dell'Area	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	8,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D30000_OB04

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AREA CONSEQUENTE AI DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'ITALIA CENTRALE ALLA VIABILITA' DI COMPETENZA PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo Coordinare e monitorare l'attività dell'Area relativamente agli interventi di riparazione danni, adeguamento, ecc. (rilevazione danni, richiesta finanziamenti, realizzazione degli interventi) conseguenti agli effetti sisma dell'Italia Centrale sulla viabilità di competenza provinciale. Attivazione interventi di competenza

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Redazione di relazioni e tabelle riepilogative relative sia allo stato di attuazione Programma del Soggetto Attuatore (ANAS) sia delle richieste per interventi compresi nel Piano Ricostruzione, nel rispetto delle scadenze fissate.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Interventi di diretta gestione dell'Area per riparazione danni e mitigazione del rischio geologico della SP 477/1 di Castelluccio di Norcia: data ultimazione degli interventi	EFFICACIA	31/12/2018	13/09/2018		Avanzamento lavori in linea con i tempi di ultimazione previsti

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	24,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D30000_OB05

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE - SPESE PER LA SICUREZZA

Descrizione Obiettivo Ispezioni delle attività lavorative ai fini di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi alla salute e alla sicurezza, all'individuazione delle carenze organizzative e al buon mantenimento dei luoghi di lavoro.
Elaborazione delle spese sostenute dalla Provincia per le attività ed interventi richiesti dal D.Lgs. 81/08, spese reperite dai vari Servizi e dal servizio finanziario, al fine della stesura del "resoconto economico della sicurezza", al fine di una fondata previsione delle esigenze future, di una più approfondita conoscenza dei settori di intervento ed anche dell'attribuzione del costo della sicurezza per le singole fasi/mansioni dell'attività dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N° ispezioni sui luoghi di lavoro nell'arco dell'anno	EFFICACIA	50,00	59,00		
Stesura del "resoconto delle spese della sicurezza".	EFFICACIA	31/12/2018	31/12/2018		Non tutti i Servizi hanno fornito i dati richiesti per la stesura del resoconto delle spese per la sicurezza; l'Ufficio Servizio Prevenzione Protezione ha comunque continuato questa attività, anche in sostituzione degli uffici che non hanno fornito i dati richiesti. Percentuale di stesura del "resoconto delle spese della sicurezza" al 31/12/2018 pari al 90%. Si prevede di concludere l'attività stessa entro il mese di febbraio 2019.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	16,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D30000_OB06

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

RIEPILOGO E MONITORAGGIO INTERVENTI ESEGUITI E PREVISTI SULLE STRADE PROVINCIALI

Descrizione Obiettivo Riepilogo e monitoraggio degli interventi, con relativi importi lordi, eseguiti o previsti sulle strade provinciali, a partire dall'anno 2016, tenendo conto delle richieste pervenute, con estratti, ove richiesto, anche per Comune.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Redazione e aggiornamento di un quadro riepilogativo di tutti gli interventi, divisi per ogni strada provinciale, da aggiornare periodicamente, con stesura finale. Redazione estratti per Comune, ove richiesto	EFFICACIA	31/12/2018	31/12/2018		Attività di redazione ed aggiornamento in linea con la stesura finale prevista per il 31/12/2018

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	12,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/579 del 19/03/2019
			01/01/2019	19/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2019	30/09/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Gara	5,00		01/10/2019	31/12/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2020	28/02/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2020	30/06/2021		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	31/12/2021		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	28/02/2022		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO
LLPP_J67H18000560001

Centro di Responsabilità
AREAVIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	10,00	63,00		



OBIETTIVO
LLPP_J31B04000190006

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	71,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	27/03/2017	25/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	lavori in corso Atto n. DD/2019/1068 del 30/05/2019
			27/03/2017	03/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	26/02/2018	26/08/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1068 del 30/05/2019
			04/09/2018	30/05/2019			
liquidazione incentivo	1,00		27/08/2018	27/11/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	71,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	81,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	11/08/2016	03/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	delibera del presidente n. 116 del 03/07/2017
			11/08/2016	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/07/2017	30/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. N. 2618/2017
			04/07/2017	07/12/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	15/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	documentazione trasmessa uff. appalti in data 12/12/2017 Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018. D.D.n.658 del 05.04.2018 di aggiudicazione.
			12/12/2017	05/04/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2018	31/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/747 del 17/04/2018 Contr. Rep. 17250 del 22/05/2018
			05/04/2018	22/05/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	60,00	01/04/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Lavori in corso
			09/08/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2019	31/03/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO

LLPP_J37H04000360006

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETELLA COLLEG. S.P. 318/4, ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	69,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/01/2011	31/12/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. 235/2017
			15/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2018	20/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018
			30/11/2017	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/02/2018	20/05/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 Atto n. DD/2019/679 del 29/03/2019 Atto n. DD/2019/487 del 11/03/2019
			05/12/2018	11/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		21/05/2018	31/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1201 del 10/06/2019
			05/06/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2018	30/11/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/05/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	01/09/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO
LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	70,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	71,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2016	19/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	delibera del presidente n. 140del 19/07/2017
			01/07/2016	19/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	22/07/2017	30/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	d.d. n. 2512/2017
			22/07/2017	30/11/2017			
Gara	5,00	100,00	01/12/2017	15/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	documentazione trasmessa ufficio appalti in data 08/12/2017 Atto D.D.n.283 del 22/02/2018 di aggiudicazione definitiva Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 di rideterminazione quadro economico a seguito gara
			08/12/2017	22/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2018	01/03/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/312 del 27/02/2018 Contratto Rep. 17236 del 04/04/2018
			22/02/2018	04/04/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	30,00	15/03/2018	31/12/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Verbale di consegna lavori del 14/05/2018
			26/06/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2019	01/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO

LLPP_J49J10000350002

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		02/04/2019	02/07/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	2,00	74,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2017	10/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.D. 1503/2017
			01/05/2017	10/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	11/07/2017	18/07/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. N. 212 del 10/07/2017
			11/07/2017	18/07/2017			
Gara	5,00	100,00	18/07/2017	18/10/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			18/07/2017	17/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	19/10/2017	19/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	contratto Rep. n. 17218 del 29/11/2017
			18/10/2017	29/11/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/04/2018	15/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Verbale di consegna del 07/05/2018 Certificato ultimazione lavori del 13/09/2018
			07/05/2018	13/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/07/2018	16/01/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			14/09/2018				
liquidazione incentivo	1,00		17/01/2019	17/04/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000210001

Centro di Responsabilità

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	96,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D31000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

Descrizione Obiettivo Espletare in tempi congrui le fasi del procedimento di esproprio al fine di garantire la disponibilità del bene espropriato al momento della realizzazione dell'opera.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di provvedimenti emessi nei termini stabiliti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	18,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D31000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo Partecipare alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Effettuare attività di aggiornamento cartografico-catastale e verifiche di proprietà (attività trasversale per tutto l'Ente Provincia e per EELL convenzionati).
Attuare il monitoraggio e l'analisi dei dati di traffico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero partecipazioni su quelle richieste	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
aggiornamento database dati di traffico rilevati	EFFICACIA	1,00	1,00		1=si 0=no

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	9,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D31000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

Descrizione Obiettivo Garantire la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di eventuale nuova viabilità, comprese le risistemazioni di dissesti previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Progettazione Viaria Espropri e SIS. In particolare per l'anno 2018 si renderà necessario proseguire con i progetti e la realizzazione delle opere previsti a causa del sisma che ha colpito la nostra Regione e che ha comportato la necessità di progettare interventi, sia di tipo stradale che di risistemazione di versanti. Garantire l'elaborazione studi di fattibilità a seguito di segnalazioni effettuate da enti locali o dal Servizio Gestione Viabilità, finalizzati alla richiesta di finanziamento Regionale e di eventuale inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP..Fornire supporto alla progettazione di interventi di competenza di altri Enti a seguito di opportuni accordi/convenzioni. Rilasciare pareri ai fini viari quando è richiesta una valutazione tecnico-progettuale degli interventi (endoprocedimento richiesto dal Servizio Gestione Demanio e Trasporti).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero progetti approvati nel rispetto dei tempi stabiliti	EFFICACIA	80,00	67,00	%	
Numero studi di fattibilità effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	
Numero interventi di supporto effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	
Numero pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D31000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

***PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE
RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	13,50	87,00		



OBIETTIVO
2018_D31000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

REALIZZAZIONE PROGETTO LIFE STRADE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE

Descrizione Obiettivo Rispettare quanto previsto dall'Accordo avente ad oggetto "Progetto LIFE Strade - Gestione sistemi di prevenzione after life", approvato con Det. Reg. n.9910 del 29.09.2017 e con Del. Prov. n. 189 del 20.10.2017, per quanto concerne il Servizio Progettazione Viaria, Espropri e SIS.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Rispetto delle procedure previste dal Protocollo di intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade-After LIFE)	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J27H15000910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	81,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitivo	35,00	100,00	01/03/2017	03/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.G.P. N. 118/2017
			01/03/2017	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2017	13/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1859/2017
			01/08/2017	13/09/2017			
Gara	5,00	100,00	14/09/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Det. Aggiudicazione n. 2349 del 14.11.2017
			14/09/2017	14/11/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2017	16/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto firmato in data 30.01.2018
			14/11/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	60,00	16/04/2018	28/06/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			23/07/2018				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		29/06/2019	29/09/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
liquidazione incentivo	1,00		30/09/2019	30/10/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J27H15000910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	5,00	82,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J32C17000080001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 410 DI CANNARA - PONTE SUL FIUME TOPINO - INDAGINI PRELIMINARI E PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO (IMP. PROG. 33.943,78 - VINC. J11)

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di procedere a valutare le caratteristiche del Ponte sul fiume Topino sulla SP 410 di Cannara in modo da progettare gli opportuni interventi di consolidamento da attuare.
A tal fine è stato valutato di procedere all'esecuzione di prove geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio nonché di carico statiche e monitoraggio sul ponte.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pianificazione INDAGINI PRELIMINARI E PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	50,00	100,00	31/12/2017	31/01/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			02/11/2017	13/11/2017			
Gara	5,00	100,00	01/02/2018	28/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Det. Dir.n.1702 del 08.08.20128 di approvazione del progetto esecutivo
			14/11/2017	08/08/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/03/2018	30/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Lettera commerciale sottoscritta n data 14.08.2018
			09/01/2018	14/08/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	03/04/2018	11/04/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Lavori ultimati in data 29.09.2018 come da verbale
			20/08/2018	29/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	12/04/2018	30/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2564 del 17/11/2018. MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO
			30/09/2018	17/11/2018			



OBIETTIVO

LLPP_J32C17000080001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA, ESPROPRI E SIS

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 410 DI CANNARA - PONTE SUL FIUME TOPINO - INDAGINI PRELIMINARI E PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO (IMP. PROG. 33.943,78 - VINC. J11)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. n.3097 del 20.12.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche e D.D. n.106 del 25/01/2019 di approvazione consuntivo economico e accertamento economie.
			18/11/2018	20/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J47H13001070002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)

INDICATORI									
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note				
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00						
FASI									
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note		
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2017	30/05/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.G.P. N. 161 del 29.06.2015 E D.G.P. N. 96 DEL 26/05/2017		
			01/01/2017	26/05/2017					
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	26/05/2017	31/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1520/2017		
			26/05/2017	18/07/2017					
Gara	5,00	100,00	19/07/2017	30/10/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2092/2017		
			19/07/2017	16/10/2017					
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/10/2017	31/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto REP. 17217 del 28.11.2017		
			17/10/2017	28/11/2017					
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS			
			11/01/2018	31/07/2018					
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2018	30/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.N.2681 DEL 28.11.2018 DI APPROVAZIONE DEL CRE. MANCA APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO		
			01/08/2018	21/11/2018					
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2018	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2920 del 13/12/2018		
			29/11/2018	13/12/2018					



OBIETTIVO

LLPP_J47H13001070002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC D01350)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	99,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2017	15/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2006 del 24/09/2018 di approvazione verbale conferenza di servizi - D.G.P. N. 179/2018
			19/10/2017	16/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2018	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato progetto esecutivo in linea tecnica con d.d. n. 166 del 06/02/2019 - in attesa dispositivo di coerenza da parte di ANAS
			24/09/2018	06/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/07/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/1171 del 06/06/2019
			27/03/2019	30/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2019	30/09/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/1171 del 06/06/2019
			31/05/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/09/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2020	31/12/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2021	28/02/2021		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

***S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI
IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO	5,00	42,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/02/2017	27/04/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/02/2017	27/03/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	09/05/2017	05/06/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1159/2017
			09/05/2017	05/06/2017			
Gara	5,00	100,00	05/06/2017	11/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			05/06/2017	11/09/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	12/09/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. 17.205 del 26/10/2017
			12/09/2017	26/10/2017			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2017	20/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/329 del 22/02/2019
			09/11/2017	21/09/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/08/2018	15/11/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/329 del 22/02/2019
			22/09/2018	22/02/2019			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/11/2018	16/02/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/1119 del 03/06/2019
			23/02/2019	03/06/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J57H17000100001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/07/2017	22/09/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/07/2017	22/09/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2017	15/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 2342/2017
			01/10/2017	14/11/2017			
Gara	5,00	100,00	16/11/2017	15/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/119 del 07/02/2018
			15/11/2017	01/02/2018			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/02/2018	31/05/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto Rep.n.17.232 del 15.03.2018
			02/02/2018	15/03/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2018	15/10/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			23/05/2018	02/11/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/10/2018	31/01/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			03/11/2018				
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2019	30/04/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO

LLPP_J57H17000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

***S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO
DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	96,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000160001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/06/2017	03/07/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			01/06/2017	03/07/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2017	01/08/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 1605/2017
			01/06/2017	01/08/2017			
Gara	5,00	100,00	01/08/2017	01/11/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 2098/2017
			01/06/2017	17/10/2017			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2017	31/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. 17228/2018
			18/10/2017	30/01/2018			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2018	15/09/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
			14/05/2018	04/07/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	16/09/2018	31/01/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.n.2045 del 27.09.2018 di approvazione stato finale certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			05/07/2018	27/09/2018			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2019	30/04/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.n.2172 del 11.10.2018 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			28/09/2018	11/10/2018			



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J67H16000900002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)

Descrizione Obiettivo IN ATTESA CHE ANAC RILASCI PARERE DI PRECONTENZIOSO.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2016	15/06/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contratto per la progettazione stipulato in data 14.11.17. Avanzamento 30% al 16.02.17. Progetto definitivo approvato con Del.P.n.106 del 04.07.2018
			04/07/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/06/2018	30/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.N.2139 DEL 08.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
			05/07/2018	08/10/2018			
Gara	5,00	100,00	01/09/2018	15/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/527 del 15/03/2019
			08/10/2018	08/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2018	16/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Contr. Rep. n. 17300 del 17/04/2019
			09/03/2019	17/04/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2019	15/11/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	



OBIETTIVO
LLPP_J67H16000900002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/11/2019	28/02/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2020	31/05/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,50	91,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

LLPP_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva	35,00	100,00	15/08/2017	15/12/2017		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.P. N. 44 DEL 18/04/2018
			15/08/2017	18/04/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/12/2017	15/02/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D.N.2551 del 16.1.12018 di approvazione del progetto esecutivo
			19/04/2018	16/11/2018			
Gara	5,00	100,00	16/02/2018	15/05/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/425 del 06/03/2019
			22/11/2018	26/02/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/05/2018	31/08/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2019/425 del 06/03/2019
			27/02/2019	09/05/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		20/06/2019	20/10/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		21/10/2019	20/01/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
liquidazione incentivo	1,00		21/01/2020	21/02/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	



OBIETTIVO

LLPP_J97H17000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile

ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	5,00	77,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
LLPP_J47H1900000002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio finalizzate alla successiva progettazione.	10,00	100,00	30/03/2017	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	D.D. N. 2592/2017
			15/03/2017	06/12/2017			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Necessario ulteriore finanziamento di almeno € 70.000,00 Atto n. GC/2019/50 del 28/03/2019
			07/12/2017	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2019	31/05/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. GC/2019/50 del 28/03/2019
			29/03/2019				
Gara	5,00		01/06/2019	15/07/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/07/2019	31/08/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2019	31/01/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2020	31/03/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2020	30/04/2020		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO
LLPP_J47H1900000002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E SIS**

Responsabile
ROSSI BARBARA/BONDI GIAMPIERO

S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,50	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D32000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa della mobilità provinciale coordinando anche l'attività dei Comuni, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto regionale, attraverso una gestione oculata delle risorse economiche ed adeguato monitoraggio tecnico delle linee extraurbane di TPL, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L.R. 17/94 e s.m.i., D.Lgs 395/00).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di richieste pervenute per variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	40,00	48,00		
numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	35,00	46,00		
numero di risposte di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano/numero richieste	EFFICACIA	90,00	95,83		Delle n. 48 richieste pervenute ne sono state evase n. 46 superando il valore dell'indicatore atteso. Al 31 Dicembre rimangono da definire n. 2 pratiche.
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. (sicurezza autolinee, istituzione e/o modifica di fermate) rispetto sia a quelle previste dalla normativa sia a quelle richieste dagli stakeholders	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state effettuate tutte le verifiche ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. (sicurezza autolinee, istituzione e/o modifica di fermate) rispetto sia a quelle previste dalla normativa sia a quelle richieste dagli stakeholders
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. su impianti di mobilità alternativa rispetto a quelle previste dalla normativa	EFFICACIA	34,00	39,00		
predisposizione dei programmi di esercizio dei servizi di TPL extraurbano dei bacini di traffico n. 1 e n. 2 propedeutici alla gara di TPL unica regionale nei tempi richiesti	EFFICACIA	31/12/2018	30/06/2018		Il valore atteso dell'indicatore risultava raggiunto fin dal monitoraggio del 30 giugno.
monitoraggio a campione delle autolinee di TPL extraurbano in esercizio nei bacini di traffico 1 e 2	EFFICACIA	10,00	8,00		Stante gli orari disagiati necessari per attuare il monitoraggio delle linee e l'impegno eccezionale del personale oltre il lavoro ordinario, visto anche l'annullamento dell'indennità precedentemente attribuita, non si riesce più a garantire un impegno analogo agli anni precedenti, pur avendo comunque mantenuto, con notevole sforzo, tale attività con standard di monitoraggio abbastanza elevati.
verifica sussistenza requisiti dei soggetti iscritti al ruolo di noleggio con conducente taxi ai sensi della L.R. 17/94 e s.m.i.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Risulta soddisfatta completamente al 31.12.2018 la verifica della sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti al ruolo di noleggio con conducente e taxi, malgrado si sia riscontrato qualche ritardo durante l'anno da parte degli Enti e Soggetti coinvolti.



OBIETTIVO
2018_D32000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	EFFICACIA	3,00	3,00		Al 31.12.2018 risultano effettuate tutte e 3 le sessioni d'esame in base alla normativa vigente ed a quanto programmato.
rispetto modalità e tempi previsti dall'art. 8 dei contratti di servizio di TPL extraurbano per i bacini 1 e 2 per il pagamento dei corrispettivi alle imprese affidatarie nonché delle modalità previste dalla D.G.R. 718/2013	EFFICACIA	100,00	99,00	%	I pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 8 dei contratti di servizio di TPL extraurbano per i bacini 1 e 2. L'unica fattura rimasta inevasa è dovuta al mancato pagamento da parte del comune di G. Cattaneo della quota di propria competenza nei tempi previsti per mancanza di fondi.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	85,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2018	31/12/2018			
Prima sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	5,00	100,00	02/01/2018	23/05/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2018/1092 del 28/05/2018
			02/01/2018	23/05/2018			
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	5,00	100,00	24/05/2018	21/11/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2018/2669 del 27/11/2018
			24/05/2018	21/11/2018			
Sessione unica d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di persone	5,00	100,00	02/01/2018	11/10/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2018/2229 del 17/10/2018
			02/01/2018	11/10/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	25,00	98,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D32000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Descrizione Obiettivo Garantire, malgrado i cambiamenti istituzionali ed organizzativi, i servizi di consulenza, di autorizzazione, di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci compresi i trasporti eccezionali, alle autoscuole, alle scuole nautiche, agli studi di consulenza automobilistica ed alle officine di revisione con efficienza ed in tempi rapidi, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L. 264/91 e DM 17/11, D.Lgs 395/00).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle licenze di trasporto in c/proprio richieste	EFFICACIA	300,00	382,00	%	
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate nei tempi procedurali	EFFICACIA	300,00	382,00		
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate nei tempi procedurali	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero delle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	150,00	275,00		
Numero delle pratiche istruite relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	150,00	275,00		
Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Le 275 pratiche presentate, seppur in numero molto maggiore rispetto alle 150 previste, sono state tutte istruite. Per la maggior parte sono state anche completate. Per un 1,5% si attendono le determinazioni della Motorizzazione per la conclusione dell'iter autorizzativo.
numero delle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	2.000,00	2.534,00		
numero delle pratiche completate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	2.000,00	2.514,00		
numero delle pratiche completate rispetto alle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	100,00	99,21	%	Il 99,21% delle pratiche presentate sono state completate seppur in numero maggiore rispetto a quanto previsto. La modesta percentuale non raggiunta è dovuta esclusivamente al mancato rilascio di nulla osta e/o pareri da parte degli Enti competenti (Comuni, Provincia di Terni ecc).



OBIETTIVO
2018_D32000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	QUANTITATIVO	3,00	3,00		Al 31.12.2018 risultano effettuate tutte e 3 le sessioni d'esame in base alla normativa vigente ed a quanto programmato.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	85,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2018	31/12/2018			
Prima sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada	5,00	100,00	02/01/2018	19/04/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2018/923 del 10/05/2018 di presa d'atto dei verbali seduta di esame I sessione anno 2018
			02/01/2018	19/04/2018			
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada	5,00	100,00	20/04/2018	15/11/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Atto n. DD/2018/2778 del 04/12/2018 di presa d'atto dei verbali seduta di esame II sessione anno 2018
			20/04/2018	15/11/2018			
Sessione unica d'esame per consulente automobilistico	5,00	100,00	15/05/2018	31/10/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	Prima seduta con la commissione d'esame avuta in data 15/05/2018 - D.D. n. 1037/2018 di approvazione del bando d'esame anno 2018-D.D. 2332 del 26/10/2018 di presa d'atto verbale seduta esame
			15/05/2018	18/10/2018			



OBIETTIVO
2018_D32000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

***SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA***

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	24,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D32000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

GESTIONE DEMANIO STRADALE

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa del Demanio Stradale provinciale e regionale.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche pervenute di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	10,00	21,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	7,00	13,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	61,90		Il fatto che il numero di pratiche definite rispetto a quelle pervenute sia minore di quanto previsto, per una modesta percentuale, è dovuto sia all'aumentato carico di lavoro rispetto a quanto previsto, sia all'utilizzo del personale dedicato a tale attività, nel complesso lavoro di ricognizione della viabilità provinciale e regionale, propedeutico al passaggio di parte della stessa ad ANAS, attività straordinaria rispetto alle competenze del Servizio.
numero di pratiche definite dal punto di vista tecnico sul numero di pratiche presentate relative a classificazioni e declassificazioni sulle strade di competenza	EFFICACIA	90,00	100,00	%	Tutte le pratiche pervenute sono state definite dal punto di vista tecnico; per molte siamo in attesa delle delibere comunali che permetteranno anche la stesura dei relativi atti amministrativi

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D32000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

GESTIONE DEMANIO STRADALE

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	94,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D32000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nelle attività del Servizio riguardanti il rilascio di ordinanze e nulla-osta, di concessioni stradali, di autorizzazioni per pubblicità sulle strade, gestendo anche la parte di competenza amministrativa riguardante eventuali violazioni, coordinando il personale decentrato. Gestire dal punto di vista amministrativo i risarcimenti per incidenti stradali, anche dovuti a fauna selvatica, lavorando in rete con gli altri Servizi dell'Area Viabilità, con i Servizi Finanziari e con l'Avvocatura.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche completate relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.000,00	1.496,00		
numero di pratiche pervenute relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.450,00	2.094,00		
numero di pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni completate/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	71,44		Si è superato il valore atteso del 70% considerando sia le pratiche pervenute nell'anno sia quelle ereditate negli anni precedenti che sono state tutte evase. Rimangono da completare un 29% circa di pratiche relative al 2018 che risultano sospese o per attesa di versamenti o per attesa di documentazione.
% di ordinanze di disciplina del traffico per manifestazioni, lavori, eventi straordinari etc. rispetto alle richieste pervenute dalla società civile e dagli Enti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state emesse tutte le ordinanze di disciplina del traffico richieste dalla società civile o da altri Enti riguardanti manifestazioni, lavori, eventi straordinari ecc.
completamento entro il 31.12.2018 del progetto di dematerializzazione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Effettuata la fase di post-avvio con revisione dei procedimenti amministrativi in tutti i comprensori. A Dicembre il Progetto è stato presentato alle principali Associazioni di categoria.
tempo (espresso in gg) di trasmissione delle pratiche relative ai risarcimenti per incidenti stradali al personale tecnico dei comprensori	EFFICACIA	10,00	13,00		Il valore medio dell'anno risulta leggermente superiore a quanto previsto; questo a causa del grande incremento di richieste di risarcimento danno (circa 300 da gennaio a giugno) superiore al numero totale di richieste avvenute nell'anno precedente; nella seconda metà dell'anno le richieste di risarcimento sono diminuite ripristinando l'indicatore nei valori previsti.
ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli decentrati con front-office continuo con l'utenza rispetto all'orario lavorativo	EFFICACIA	18,00	20,00		

OBIETTIVO
2018_D32000_OB04Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	26,00	97,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D32000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEMANIO E
TRASPORTI**

Responsabile
BURZIGOTTI ROBERTA

PREVENZIONE USO ALCOL E DROGHE NEI TRASPORTI

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di utilizzare l'opportunità offerta dalle nuove tecnologie per prevenire, nella società civile con particolare riguardo al target dei giovani, l'utilizzo di sostanze stupefacenti ed alcool, in modo da rendere più sicura la guida dei mezzi di trasporto. Verrà verificata la fattibilità, in collaborazione con le scuole, di un prodotto multimediale per diffondere i principi di sobrietà e liberazione dalle dipendenze allo scopo di garantire l'incolumità personale e altrui nella guida degli autoveicoli pubblici e privati. La tematica potrà poi essere estesa, in futuro, anche alla prevenzione dell'utilizzo di tali sostanze negli autobus, che rappresentano micro ambienti dove si sviluppano dinamiche relazionali complesse, specchio di quelle esistenti nella società, quali appunto utilizzo di sostanze illegali e fenomeni di bullismo più o meno correlati. Si partirà da un'analisi iniziale dei fenomeni, raccolta dati, interfaccia con le scuole, fino ad arrivare ad una proposta delle caratteristiche e contenuti del prodotto.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
primo documento per la realizzazione di un prodotto multimediale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Completato il Progetto sociale per il contrasto al bullismo ed al cyber-bullismo, la lotta alle tossicodipendenze, per la sicurezza nei trasporti pubblici e nella circolazione stradale, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Perugia. Il progetto è stato trasmesso ufficialmente in data 20/12/2018.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D33000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

Descrizione Obiettivo Mantenere efficiente la rete viaria di competenza attraverso interventi di manutenzione ordinaria nel limite delle risorse disponibili. Garantire una corretta gestione tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di rilevanza esterna quali:

- Richiesta risarcimento danni a seguito sinistri stradali,
- Nulla-osta relativi a richieste di svolgimento gare sportive,
- Controllo ripristini stradali per autorizzazioni/concessioni rilasciate a ditte esterne,
- Nulla-osta per rilascio autorizzazioni per transito trasporti eccezionali e mezzi d'opera

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Risorse impiegate/risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	EFFICACIA	80,00	99,59	%	Il conteggio riguarda le somme stanziare a bilancio al netto di € 1.000.000,00 provenienti da finanziamenti regionali, che sono stati stornati a seguito dell'ultima variazione di bilancio di assestamento, per risanare quota parte del debito accumulato nell'anno 2016 per la gestione delle funzioni delegate da parte della Regione Umbria, in base all'accordo sottoscritto tra Provincia e Regione per le funzioni delegate dalla L.R. 10/2015.
numero di procedimenti evasi rispetto alle istanze presentate ritenute ammissibili	EFFICACIA	80,00	95,00	%	Riguardo ai procedimenti attivati a seguito delle istanze pervenute relative al presente obiettivo sono stati rispettati i tempi assegnati ai procedimenti medesimi dando risposta a ciascuna delle istanze, tranne per quelle istanze pervenute nel mese di dicembre che sono ancora in corso di istruttoria.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	40,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D33000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROCEDURE TECNICHE PER AVANZAMENTO FASI PROGETTUALI INTERVENTI LUNGO LA S.R. 220 PIEVAIOLA. OBIETTIVO TRASVERSALE DELL'AREA

Descrizione Obiettivo Svolgimento delle procedure tecniche necessarie per l'avanzamento delle fasi progettuali per l'attuazione degli interventi previsti lungo la S.R.220 Pievaiola, finanziati dalla R.U. e previsti nel Piano Annuale delle OO.PP..
Obiettivo trasversale al Servizio Gestione Viabilità ed all'Area Viabilità, in quanto le risorse finanziarie sono assegnato all'Area Viabilità.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione progetto esecutivo dei n°3 Lotti previsti	EFFICACIA	31/12/2018	31/12/2018		I progetti esecutivi sono stati elaborati e trasmessi ai fini della relativa validazione da parte del tecnico esterno. Non è stato possibile approvare tutti e tre i progetti esecutivi per problemi legati all'iscrizione in bilancio in quanto alcuni interventi sono stati spostati nel 2019.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D33000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Descrizione Obiettivo Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria lungo le strade di competenza di competenza del Servizio Gestione Viabilità. Elaborazione di studi di fattibilità a seguito di segnalazioni effettuate da Enti locali esterni o dalla Direzione dell'Area Viabilità, finalizzati alla richiesta di vari finanziamenti (Regionali o Ministeriali) e di eventuale inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP.. Supporto alla progettazione di interventi di competenza di altri Enti a seguito di opportuni accordi/convenzioni. Rilascio di pareri ai fini viari quando è richiesta una valutazione tecnico-progettuale degli interventi (endoprocedimenti richiesti dall'Area Viabilità e dal Servizio Gestione Demanio e Trasporti).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero progetti approvati nel rispetto dei tempi e delle scadenze stabilite dettate dalle esigenze contingenti di intervento	EFFICIENZA	80,00	100,00	%	Come sopra indicato entro la data del 31/12/2018 sono state approvati tutti gli studi di fattibilità/progettazioni definitive e progettazioni esecutive per gli interventi finanziati con D.M.16/02/2018, nel rispetto delle scadenze stabilite. Anche Per quanto riguarda gli altri finanziamenti (fondi ordinari, mutui Cassa DD.PP., DGR 436/2018) sono stati redatti tutti gli studi di fattibilità/progettazioni definitive ed esecutive, nel rispetto delle scadenze stabilite, tuttavia non si è potuto procedere ad alcune gare d'appalto per le criticità sopra descritte. In ogni caso le progettazioni approvate hanno permesso l'ottenimento delle autorizzazioni al finanziamento da parte del M.I.T. nel rispetto del D.M.16/02/2018 e da parte della Regione Umbria nel rispetto della DGR 436/2018.
Numero studi di fattibilità approvati nel rispetto dei tempi indicati dalle relative richieste	EFFICIENZA	80,00	100,00	%	Vedi nota indicatore sopra



OBIETTIVO
2018_D33000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero pareri a fini viari rilasciati nel rispetto dei tempi e delle scadenze stabilite	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	<p>Durante l'anno corrente (2018) è stata svolta dal Servizio una intensa attività di supporto alla Direzione dell'Area e agli altri Servizi interni, per la definizione di convenzioni/accordi con Enti, Società esterne, privati cittadini, per l'esame di progetti complessi e per l'autorizzazione e/o concessione di opere che interferivano con il demanio stradale di competenza e per le quali è stato richiesto il parere ai fini viari da parte del Servizio.</p> <p>Per quanto riguarda le progettazioni complesse presentate da Enti e Società private ciò ha comportato l'effettuazione di vari incontri preliminari, sopralluoghi tecnici eseguiti nelle zone d'intervento, esame di varianti successive, partecipazione a sedute di conferenze di servizi, definizione di convenzioni ed accordi sottoposti alla superiore approvazione, fino al definitivo rilascio del parere ai fini viari per tutte le richieste presentate nel corso dell'anno.</p> <p>Per quanto riguarda le autorizzazioni/concessioni di opere interferenti con il demanio stradale di competenza, su istanze presentate da Enti, Società di gestione di servizi a rete e privati cittadini, sono state istruite tutte le richieste pervenute nell'anno 2018 e rilasciato il parere ai fini viari di competenza, ad esclusione di alcune di quelle richieste pervenute nel mese di dicembre per le quali le istruttorie entro il 31/12/2018 erano ancora in corso perché i tempi del procedimento non erano scaduti.</p>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	25,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D33000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE INTERNA DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PREVISTI NEL PEG DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016 E SUCC.

Descrizione Obiettivo Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Gestione Viabilità a seguito degli eventi sismici anno 2016 e successivi.
In particolare per l'anno 2018 si renderà necessario proseguire con i progetti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture viarie interessate dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo a partire dal 24/08/2016 (Trattasi di interventi di ripristino della funzionalità delle strade interessate e di messa in sicurezza dei versanti e delle relative opere d'arte).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione progetti esecutivi nel rispetto dei tempi previsti dalle fonti di finanziamento	EFFICIENZA	31/12/2018	31/12/2018		Come sopra indicato le progettazioni degli interventi inseriti nel presente obiettivo del PEG del Servizio – anno 2018, sono state approvate nel rispetto dei tempi previsti dalle fonti di finanziamento e nello stesso tempo è stata svolta tutta l'attività di R.U.P., D.L., collaudo e rendicontazione per gli interventi previsti nei "Programmi Stralcio e successive rimodulazioni" per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie danneggiate dal sisma, approvati dal soggetto attuatore ANAS a partire dall'anno 2017 e assegnati al Servizio. Nello stesso tempo sono state svolte tutte le attività richieste dal DI.Coma.C, dai C.O.M. e dal C.O.R. regionale, istituiti nelle fasi critiche degli eventi sismici, per la gestione delle fasi emergenziali.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	25,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB01

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

OTTIMIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SUA.PG

Descrizione Obiettivo Ottimizzazione e implementazione delle attività della stazione appaltante mediante riconfigurazione del modello convenzionale di erogazione del servizio da gratuito a pagamento, così come previsto nel regolamento di Consiglio provinciale approvato con delibera n. 7/2018 nonché attraverso la promozione dell'attività della SUA stessa.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
stipula nuove convenzioni	EFFICACIA	1,00	2,00		
adeguamento convenzioni in essere (in base alla scadenza) al nuovo modello	EFFICACIA	10,00	10,00		
implementazione di una customer - satisfaction	EFFICACIA	100,00	70,00		E' stato predisposto il questionario da trasmettere ai Comuni selezionati, presumibilmente nei primi mesi del 2019, al fine della valutazione della qualità del servizio offerto.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	12,00	94,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB02

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RENDICONTAZIONE LOGGIA DI PONENTE E CERP

Descrizione Obiettivo Conclusione delle attività finanziate dalla Fondazione per il restauro conservativo della Loggia di Ponente e progetto di valorizzazione del CERP mediante la relativa inaugurazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
inaugurazione Loggia di Ponente entro il 30/06/2018	EFFICACIA	1,00	1,00		L'inaugurazione è stata posticipata a seguito della richiesta di utilizzo delle economie al fine di ottimizzare quanto previsto nel progetto realizzato. Inaugurazione avvenuta in data 06/12/2018
presentazione rendicontazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia entro il 31/12/2018	EFFICACIA	1,00	1,00		La rendicontazione è stata presentata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in data 07/11/2018

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	06/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	4,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB03

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI

Descrizione Obiettivo Attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 322/89 e s.m.i., con particolare riguardo allo svolgimento del Programma Statistico Nazionale.
Garantire agli utenti interni ed esterni la base informativa necessaria a supportare le loro attività.
Partecipazione a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico.
Raccolta dati per la redazione del Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, secondo le nuove vigenti normative.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
conduzione delle rilevazioni presenti nel PSN	QUANTITATIVO	16,00	16,00		
n. richieste di dati da utenti interni	QUANTITATIVO	3,00	3,00		
n. richieste di dati da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	5,00	9,00		
n. elaborazioni statistiche per utenti interni	QUANTITATIVO	14,00	14,00		
n. elaborazioni statistiche per utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	25,00	29,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB04

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	3,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB05

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Garantire alle strutture organizzative dell'Ente la tutela giudiziale e stragiudiziale e un adeguato supporto legale nella risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	15,00	16,00		
numero pareri scritti rilasciati	QUANTITATIVO	15,00	16,00		
numero pareri scritti rilasciati\numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
numero atti notificati (entrate\uscita)	QUANTITATIVO	15,00	60,00		
numero cause pregresse concluse	QUANTITATIVO	5,00	52,00		
numero cause vinte	QUANTITATIVO	10,00	44,00		
tempestività (espressa in gg) della consulenza orale	QUANTITATIVO	7,00	7,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB06

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo Gestione di progetti europei, nazionali e locali di cui la Provincia di Perugia è capofila o partner, in corso di svolgimento o in fase di implementazione.
Monitoraggio e verifica continua delle possibilità offerte dai Bandi finanziati da risorse europee, nazionali e locali per la presentazione e la realizzazione di progetti su materie di competenza o di interesse dell'Ente, in partenariato con soggetti pubblici e privati.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. progetti gestiti	EFFICACIA	5,00	5,00		
N. studi di pre-fattibilità elaborati	QUANTITATIVO	4,00	4,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB07

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

Descrizione Obiettivo Contribuire alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale di proprietà. Garantire una buona fruibilità e una più adeguata valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Provincia anche in funzione di promozione del territorio, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e in linea con il D.Lgs.22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Aggiornamento delle procedure di concessione delle strutture dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio del CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina e del Complesso di Villa Fidelia	EFFICACIA	1,00	1,00		PRIMO SEMESTRE: Ai fini di tutela e salvaguardia dei beni è stata garantita una costante attività di monitoraggio delle strutture mediante regolari sopralluoghi, verifiche dello stato dei luoghi e conseguenti eventuali segnalazioni ai competenti uffici tecnici delle problematiche rilevate. In particolare, in merito al Complesso di Villa Fidelia, il monitoraggio ha necessitato di numerosi e impegnativi sopralluoghi in sinergia con i competenti uffici tecnici e con le ditte incaricate della manutenzione del Parco e dei vari impianti presenti (antintrusione, antincendio, irrigazione ecc...) e si è svolto anche con un ruolo propositivo sugli interventi da adottare. SECONDO SEMESTRE: per la seconda parte dell'anno si fa riferimento a quanto indicato nella relazione sull'avanzamento dell'obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18).
monitoraggio, per quanto di competenza, delle esigenze in materia di sicurezza del CERP, anche in base al DVR e alle richieste del personale interessato, e proposta, agli uffici addetti, dei possibili provvedimenti ritenuti prioritari.	EFFICACIA	1,00	1,00		In seguito all'inserimento del CERP nel SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina e della conseguente costituzione del gruppo di Coordinamento con Comune di Perugia e Busitalia s.p.a, sono stati effettuati anche gli adempimenti richiesti dal relativo Manuale di Gestione della Sicurezza Antincendio redatto in ottemperanza al D.M. 3.8.2015.



OBIETTIVO
2018_D50000_OB07

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Ente, anche realizzate da soggetti terzi	QUANTITATIVO	5,00	18,00		<p>PRIMO SEMESTRE:</p> <p>Nel Complesso di Villa Fidelia si sono svolte le seguenti iniziative, quali contributi utili alla più ampia fruizione da parte delle nuove generazioni e turisti:</p> <p>1-la manifestazione sull'orientamento dell'Istituto omnicomprensivo G.Ferrarsi, il 27.3.18 con n.80 studenti,</p> <p>2-l'iniziativa di promozione delle Dimore storiche dell'Associazione Cult."Le Vie dell'Arte" di Foligno, il 22.4.18 con n.80 visitatori,</p> <p>3-manifestazione "I Giorni dlele Rose" dall'8 al 10 giugno (Delibera del Presidente n.66/2018),</p> <p>4-"Grest estivo 2018-giornata dello sport" dell'Oratorio S.Filippo Neri, il 15.6.18 con n.100 bambini (Delibera del Presidente n.83/2018).</p> <p>5-presso la Palazzina è allestita in modo permanente la mostra "Venere nel Parco" che ripercorre, con foto e pannelli informativi, la storia del Complesso, dalle origini ad oggi, e del territorio.</p> <p>Nel Cerp: 1-promozione delle eccellenze storico-artistiche del territorio tramite proiezione permanente di video,</p> <p>2-promozione del Festival Umbria Jazz tramite proiezione temporanea di filmato,</p> <p>3-saggi di fine corsi a.a.2017/2018 dell'Università della Terza Età, 25 e 26 maggio (Determinazione dirigenziale n.1023 del 21.5.2018).</p> <p>Altra iniziativa di valorizzazione del patrimonio immateriale storico dell'Ente è stata la realizzazione, il 17 maggio, della Tavola rotonda in occasione del 40° anniversario della cosiddetta Legge Basaglia, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Arienti, che ha documentato l'esperienza innovativa, portata avanti dalla Provincia di Perugia, che oltre a riformare il manicomio della città, è riuscita a costruire una rete di servizi alternativi sull'intero territorio provinciale (Delibera del Presidente n.64/2018).</p> <p>Complessivamente nel primo semestre le iniziative realizzate sono state n.9 (valore raggiunto).</p> <p>SECONDO SEMESTRE: riguardo alla seconda parte dell'anno si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18), precisando che le iniziative realizzate sono state n.9 (valore raggiunto).</p>



OBIETTIVO
2018_D50000_OB07

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
proposte di miglioramento della fruibilità dei beni	QUANTITATIVO	1,00	2,00		<p>PRIMO SEMESTRE: In merito al Complesso di Villa Fidelia è stata elaborata una proposta per valorizzare e incrementare la fruibilità della struttura, ipotizzando una gestione da parte di un eventuale soggetto privato, finalizzata alla realizzazione di una programmazione artistico-culturale e di intrattenimento nonché di servizi aggiuntivi di ristoro; gestione che, garantendo una operatività snella, possa ovviare alle difficoltà di una gestione pubblica diretta quali la carenza di risorse e la limitata autonomia consentita dalla normativa, e rappresentare, quindi, un'opportunità per l'Ente che intende massimizzare l'interesse pubblico di cui è titolare. (valore raggiunto n.1).</p> <p>SECONDO SEMESTRE: In merito al CERP è stato attivato un processo di analisi del costo delle utenze a seguito degli ultimi interventi effettuati sugli impianti di cui è dotato il centro espositivo, al fine di verificare la possibilità di ridurre le tariffe previste a carico dei concessionari a vantaggio di una maggiore fruibilità degli spazi espositivi.(valore raggiunto n.1).</p>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB08

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGETTI DI AREA VASTA

Descrizione Obiettivo Programmare e gestire progetti e iniziative per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio mediante consulenza e supporto tecnico-amministrativo a Comuni, ad Enti, ad Istituzioni e ad altri soggetti che operano nell'area vasta, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente e delle sue risorse umane.
Contribuire a rafforzare l'efficacia delle attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) contribuendo alle scelte strategiche generali e all'aggiornamento dei Piani di Azione Locali (PAL), attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il pagamento delle quote associative annuali.
Garantire ai cittadini opportunità di aggregazione e socializzazione nonché servizi decentrati di consulenza giuridica e informativa a supporto dell'attività di Enti (Regione e Comuni) e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.
Partecipazione all'avviato processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia in qualità di socio fondatore.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accordi di partenariato per la gestione congiunta di progetti	QUANTITATIVO	16,00	16,00		In relazione al n. di accordi di partenariato si fa riferimenti a quelli stipulati con i partner del progetto ReMix.
N. Comuni coinvolti	QUANTITATIVO	8,00	21,00		In relazione al numero di Comuni che figurano nell'indicatore di risultato (valore raggiunto), esso comprende: a-i partner del progetto ReMix, b-i Comuni a cui è stata garantita l'attività di supporto tecnico-organizzativo ed il sostegno nelle iniziative dagli stessi realizzate suggellate anche dal patrocinio dell'Ente, c-i Comuni a cui sono stati assicurati i servizi al cittadino attraverso gli Sportelli decentrati.
n. soggetti del settore privato/sociale coinvolti	QUANTITATIVO	13,00	217,00		In relazione al numero di Soggetti appartenenti al settore privato-sociale, esso comprende: a- i partner del progetto ReMix, b- i soggetti a cui è stata garantita l'attività di supporto tecnico-organizzativo ed il sostegno nelle iniziative dagli stessi realizzate e suggellate anche dal patrocinio dell'Ente.

OBIETTIVO
2018_D50000_OB08Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTAResponsabile
MONTAGANO DANILO**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note	
N. iniziative nell'ambito delle attività di supporto a Comuni, Enti ed ad altri soggetti dell'area vasta, mediante assistenza tecnica, amministrativa e derivanti da convenzioni	QUANTITATIVO	10,00	210,00		PRIMO SEMESTRE: E' stato garantito un supporto tecnico-organizzativo mediante la messa a disposizione di strutture e il relativo coordinamento logistico a rilevanti iniziative di promozione e valorizzazione del territorio (n.6), con significativi vantaggi per gli organizzatori e senza ulteriori oneri per l'Ente (Deliberazioni del Presidente n.49, n.71, n.72, n.73, n.79 e n.88 del 2018). Sono state supportate, altresì, con la concessione del patrocinio dell'Ente numerose iniziative (n.128) di natura culturale, economica, sociale e del tempo libero. SECONDO SEMESTRE: riguardo alla seconda parte dell'anno si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18). Nel secondo semestre le iniziative a cui è stato garantito un supporto tecnico-organizzativo sono state n.14; quelle supportate con la concessione anche del patrocinio dell'Ente sono state n.86.	
n. patrocini concessi/n. patrocini richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	In seguito alla trasmissione da parte della segreteria del Presidente delle richieste di patrocinio, delle relative documentazioni e dell'autorizzazione, è stata curata la procedura di concessione riguardo n. 214 iniziative (di cui n.128 nel primo semestre e n.86 nel secondo).	

OBIETTIVO
2018_D50000_OB08Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTAResponsabile
MONTAGANO DANILO**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. contatti Sportelli decentrati	QUANTITATIVO	10.000,00	66.380,00		L'attività svolta dagli Sportelli decentrati sul territorio costituisce un rilevante supporto all'azione di assistenza agli enti locali e all'area vasta. Nel primo quadrimestre, sono stati operativi gli sportelli situati nei comuni di Città di Castello, Foligno, Gubbio, Marsciano, Spoleto e Umbertide. Ad aprile 2018 si è proceduto ad una necessaria razionalizzazione e ottimizzazione in base alla collocazione geografica degli sportelli e alle convenzioni stipulate con i Comuni coinvolti (Deliberazione del Presidente n.41/2018), a seguito della quale sono rimasti attivi quelli presenti nei Comuni di Città di Castello, Foligno e Marsciano. Si fa presente che, in particolare, il personale assegnato a Foligno svolge l'attività in modo integrato con il personale del Comune in quanto ha sede nell'URP cittadino. Nel primo semestre il personale assegnato agli sportelli ha garantito ai numerosi fruitori (complessivamente n.66.389 contatti, di cui n.34.000 nel primo semestre e n. 32.380 nel secondo) servizi di consulenza giuridica, informativa e di raccolta documenti a supporto dell'attività di Enti (Regione e Comuni) e di Associazioni di Consumatori in grado di erogare servizi aggiuntivi all'utenza (ACU-ADIC, UNC, ADOC), in numerose materie (ambiente, cultura, turismo, sport, viabilità, sanzioni e contenzioso, caccia e pesca, controllo costruzioni, servizio antistalking), sulla base di accordi o convenzioni stipulate con la Provincia.



OBIETTIVO
2018_D50000_OB08

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGETTI DI AREA VASTA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio di n.309 siti ortivi di Perugia presenti a Ponte della Pietra e al Parco di S. Margherita, gestione delle concessioni ed elaborazione proposta di Regolamento relativo alla procedura di concessione.	EFFICACIA	1,00	1,00		PRIMO SEMESTRE: Oltre all'attività di monitoraggio già descritta nel report generale dell'obiettivo, si è curata la procedura di concessione degli orti con i relativi adempimenti e documentazione (controllo e registrazione delle istanze, comunicazione della concessione, consegna regolamento e bollettino, verifica dei pagamenti, ecc...). I dati e le informazioni, confluiti in un elenco redatto in formato Excel, sono costantemente aggiornati. In merito al sito ortivo di Ponte della Pietra, a seguito di una approfondita verifica e di segnalazione da parte del Comitato di Gestione è stata avviata la procedura di revoca della concessione nei casi di orto incolto, di mancato pagamento delle quote annuali da parte dell'assegnatario e nelle altre fattispecie previste nel vigente regolamento, anche al fine di poter rispondere alle richieste che non si sono potute evadere. E' in corso l'elaborazione di una proposta per un nuovo Regolamento di concessione al fine di adeguarlo alle normative vigenti, per semplificare la procedura, nonché per incrementarne la redditività. SECONDO SEMESTRE: riguardo alla seconda parte dell'anno si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18).
n. orti coltivati-assegnati/n. orti disponibili	EFFICACIA	80,00	92,00	%	PRIMO SEMESTRE: Nel primo semestre, riguardo al sito di Ponte della Pietra gli orti risultano tutti assegnati. In merito al sito ortivo di Santa Margherita, in base alla richieste pervenute risultano, fino a giugno, alcuni orti disponibili. (valore raggiunto 95%). SECONDO SEMESTRE: riguardo alla seconda parte dell'anno si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18). Valore raggiunto circa 92%.
partecipazione all'attività degli organi statuari dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e della Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia in qualità di socio	EFFICACIA	1,00	1,00		Riguardo all'indicatore di risultato si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18).



OBIETTIVO
2018_D50000_OB08

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGETTI DI AREA VASTA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attuazione, per quanto di competenza, del protocollo d'intesa con Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia in merito all'utilizzo dell'immobile di via Tornetta	EFFICACIA	1,00	1,00		<p>PRIMO SEMESTRE: Sono stati effettuati incontri e sopralluoghi con i referenti amministrativi e didattici della Fondazione, per definire gli accordi in merito all'attivazione, presso l'immobile di via Tornetta, del servizio di consultazione del patrimonio librario posseduto dall'Ente, al fine di renderlo fruibile da parte di studiosi, cittadini, studenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo stipulato e in linea con il D.Lgs.n.42/2004. Tale attività è subordinata alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile che, in base al Protocollo, devono essere realizzati dalla Fondazione stessa.</p> <p>SECONDO SEMESTRE: Riguardo all'indicatore di risultato si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell'avanzamento obiettivo (monitoraggio a tutto il 31.12.18), precisando che, in attuazione del Protocollo d'intesa e del conseguente Contratto di comodato stipulati con l'Accademia, nell'immobile provinciale di via Tornetta è stato inaugurato il nuovo "Polo Santa Chiara", sede di ulteriori corsi per gli studenti dell'Alta Istituzione perugina.</p>

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB09

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

Descrizione Obiettivo Attività di rilevazione finalizzate alla realizzazione di un inventario sistematico dei beni culturali mobili appartenenti giuridicamente all'Ente e ospitati nelle varie sedi della Provincia.
L'inventario di tali beni non persegue scopi di natura unicamente burocratico-amministrativa ma anche l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, ecc...) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti.
Il D.Lgs. n.118 del 2011 ha stabilito, altresì, che, ai fini della redazione del Bilancio consuntivo economico-patrimoniale annualità 2017, gli Enti devono inscrivere a bilancio il valore dei beni culturali di proprietà, quindi nelle operazioni di inventariazione sopra indicate sono comprese anche la valutazione e la redazione di apposita relazione di stima nei termini indicati dal medesimo D.Lgs..
L'attività di inventariazione sarà rivolta anche ai beni librari in possesso dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
procedura di individuazione dell'esperto per supporto alla stima dei beni culturali mobili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011	EFFICACIA	1,00	1,00		PRIMO SEMESTRE: Durante l'attività di rilevazione dei beni in oggetto, si è proceduto ad una fase interlocutoria con il Presidente del Tribunale di Perugia e a successivi solleciti (tramite pec del 10 e del 17 gennaio) in merito alla nomina dell'esperto per valutare e redigere apposita perizia di stima dei beni mobili culturali di proprietà dell'Ente, in linea con il D.Lgs.n.118/2011. Con Determina dirigenziale n.430 del 9.3.2018 è stato affidato, pertanto, l'incarico alla dott.ssa Cinzia Cardinali, individuata dal Tribunale con nota del 24.1.2018.
ricognizione dei beni artistico-culturali di proprietà della Provincia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	PRIMO SEMESTRE: L'attività di ricognizione ha richiesto un particolare impegno da parte del personale coinvolto sia per le numerose sedi in cui sono collocati i beni, sia per la sommarietà e incompletezza dei precedenti inventari. Tale attività è confluita in n.5 elenchi redatti in formato Excel che costituiscono il quadro sinottico dei dati relativi ai n.2.085 beni rilevati. SECONDO SEMESTRE: E' proseguita l'attività di costante monitoraggio.



OBIETTIVO
2018_D50000_OB09

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
redazione di schede informative per ogni singolo bene	EFFICACIA	60,00	60,00	%	PRIMO SEMESTRE: Sono state redatte schede di circa il 50% dei beni interessati dalla ricognizione, in base alla tipologia e alla pertinenza alle varie Collezioni, con foto, dati e informazioni utili: n.inventario, riferimento fotografico, n.matricola, autore, titolo, anno, tecnica, dimensione, collocazione, consegnatario, condizione giuridica, valore, riferimenti documentali, data rilevazione. SECONDO SEMESTRE: E' proseguita l'attività di redazione delle schede per un ulteriore 10% dei beni interessati dalla ricognizione, in base alla tipologia e alla pertinenza alle varie Collezioni, con foto, dati e informazioni utili: n.inventario, riferimento fotografico, n.matricola, autore, titolo, anno, tecnica, dimensione, collocazione, consegnatario, condizione giuridica, valore, riferimenti documentali, data rilevazione.
inventariazione dei beni librari editi, patrocinati e acquisiti, a vario titolo, dell'Ente	EFFICACIA	80,00	80,00	%	PRIMO SEMESTRE: E' stata effettuata la ricognizione dei beni librari in questione, oltre a quelli in dotazione al Settore di carattere artistico-culturale, anche recuperando il materiale prodotto o posseduto dai vari uffici dell'Ente riguardante molteplici argomenti. La rilevazione è confluita in un elenco Excel con i dati e le informazioni utili: n.progr., n.inventario, titolo, autore, editore, anno, pagine, argomento, eventuale prezzo di copertina, descrizione, collana, mostra di riferimento. Sono stati rilevati n.511 volumi.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D50000_OB09

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	9,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB11

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Descrizione Obiettivo Realizzazione di attività di comunicazione e di informazione finalizzate a diffondere capillarmente sul territorio i principi di non discriminazione e delle pari opportunità, le tematiche attinenti alla violenza di genere, le informazioni circa i servizi, i progetti, le attività e le iniziative in materia. Organizzazione di eventi di varia natura, in particolare in occasione di Giornate quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) ed il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne). In molti casi si tratta di organizzazione di eventi a conclusione di percorsi progettuali realizzati con il coinvolgimento delle scuole del territorio, con l'Università ed altre Istituzioni e con il mondo dell'associazionismo. L'organizzazione di tali eventi comporta inoltre la cura ed il coordinamento di altre attività quali la realizzazione dei relativi materiali divulgativi e la loro diffusione (e-mail e Portale), la redazione dei comunicati stampa, ecc.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Eventi/progetti, convegni, ecc.	QUANTITATIVO	6,00	9,00		Sono stati ricompresi anche alcuni eventi come "Rossoforlife" e "Donne in Gioco" pur facendo parte di Progetti di durata pluriennale riportati in un altro Obiettivo, in quanto hanno comportato una organizzazione complessa a sé stante con il coinvolgimento di molte Scuole e di diverse Istituzioni e Associazioni
Scuole ed altri Soggetti (Università, Enti, Associazioni, ecc.) coinvolti nell'organizzazione degli eventi	QUANTITATIVO	6,00	21,00		Sono stati coinvolti nelle diverse attività elencate nove Istituti Scolastici di Perugia, molte Associazioni ed Istituzioni (Comune di Perugia, Regione dell'Umbria, Università degli Studi, ecc.)
Attività editoriali e di comunicazione varie (realizzazione di sezioni/pagine su riviste specializzate, collaborazione per la realizzazione di format televisivi attraverso le emittenti locali, opuscoli informativi, ecc.)	QUANTITATIVO	4,00	5,00		
Realizzazione del giornale istituzionale online Infodonna	QUANTITATIVO	1,00	1,00		Il giornale Infodonna è stato realizzato come da prassi consolidata per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D50000_OB11

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB12

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI "AZIONI POSITIVE"

Descrizione Obiettivo Ideazione e realizzazione di Progetti rivolti in particolare al mondo della scuola e dell'Università finalizzati a promuovere in primo luogo una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, di contrasto ai pregiudizi e agli stereotipi, per favorire migliori rapporti tra i generi e migliori relazioni umane, principale antidoto della prevenzione dei fenomeni di violenza, sopraffazione.

Progettazione e realizzazione dei singoli specifici interventi previsti nel programma di azioni di cui al Piano di Azioni Positive dell'Ente 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 26.05.2017. Le azioni previste in linea di massima nel suddetto Piano e le cui finalità, come da normativa in materia, sono quelle di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, a promuovere il c.d. benessere organizzativo ed a prevenire e contrastare fenomeni di discriminazioni, mobbing, ecc, riguardano le seguenti Aree tematiche: Conoscere, analizzare, quindi agire; Favorire il benessere organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere.

Tali interventi necessitano preliminarmente, per essere realmente efficaci, di diverse attività di analisi e di studio. Inoltre, per la loro natura trasversale, è necessaria la gestione ed il coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e collaborazioni varie in quanto presuppongono il coinvolgimento di più Soggetti quali il "Comitato Unico di Garanzia" e i diversi Servizi ed Uffici dell'Ente individuati di volta in volta per compete

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Progetti finalizzati alla promozione della cultura di genere e della parità	QUANTITATIVO	2,00	3,00		Non si riporta tra gli indicatori il Progetto "Donne in Gioco" in quanto lo stesso si è soltanto avviato; vedrà la sua realizzazione vera e propria nel 2019. Si riporta invece il Progetto "Rossoforlife" in quanto è stato in gran parte realizzato anche se vedrà la sua conclusione nel 2019
Scuole ed altri Soggetti, istituzionali e non, coinvolti nelle attività progettuali	QUANTITATIVO	6,00	10,00		
Azioni positive interne all'Ente e previste nel relativo Piano triennale	QUANTITATIVO	2,00	2,00		
Attività propedeutiche alla ideazione e progettazione delle azioni positive interne all'Ente (indagini conoscitive, incontri con il personale, collaborazioni varie, riunioni gruppi di lavoro ecc.)	QUANTITATIVO	6,00	6,00		



OBIETTIVO
2018_D50000_OB12

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI "AZIONI POSITIVE"

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB14

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo L' Ufficio supporta la Consigliera non solo per la realizzazione di tutte le attività progettuali e gli eventi dalla stessa promossi ma anche in molteplici e svariati adempimenti a cui è tenuta per la funzione istituzionale ricoperta. In particolare si sottolineano le attività connesse ai rapporti con altri Organismi istituzionali, Associazioni, ecc. e con la "Rete" delle Consigliere di Parità
Le attività di supporto al CUG riguardano principalmente: la cura dell'invio delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;-l'archivio della relativa documentazione (verbali delle sedute, comunicazioni, corrispondenza interna, materiale vario, ecc.); attività di consulenza, studio ed approfondimenti nelle materie di competenza del CUG.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Supporto alla Consigliera di Parità per la stesura e archiviazione di documentazione varia(relazioni attività, rendicontazioni varie, Pareri ai Piani di Azioni Positive dei Comuni della provincia, adesioni a Progetti, collaborazioni, patrocini, ecc.	QUANTITATIVO	6,00	15,00		
Convocazione riunioni del CUG, archiviazione verbali e altra documentazione	QUANTITATIVO	8,00	6,00		Si evidenzia come le dimissioni di molti componenti del Comitato Unico di Garanzia per ragioni diverse tra le quali la fuoriuscita dall'Ente dei dipendenti dell'ex Area Lavoro, abbiano causato delle difficoltà al suo ordinario funzionamento
Partecipazione a riunioni del CUG, incontri con gruppi di lavoro vari, approfondimenti, collaborazioni, ecc.	QUANTITATIVO	15,00	15,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D50000_OB14

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	3,00	95,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB16

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020

Descrizione Obiettivo Il monitoraggio dei dati sulla situazione scolastica provinciale riguarda, per ogni anno scolastico, gli alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché gli indirizzi formativi relativi alle scuole di istruzione secondaria di II grado. In particolare, il monitoraggio è volto a rilevare le criticità di eventuale dimensionamento/sottodimensionamento delle autonomie scolastiche e/o al bisogno di rimodulazione e/o soppressione/istituzione degli indirizzi di offerta formativa, in relazione al fabbisogno formativo sul territorio. Sulla base dell'attività interna all'Ente e delle istanze pervenute da parte dei soggetti coinvolti (Comuni/Istituzioni scolastiche/USR), è redatta la proposta di Piano provinciale dell'offerta formativa e della rete scolastica, in base alle Linee Guida regionali e alla legislazione vigente, promuovendo momenti di confronto partecipativo, attraverso Conferenze/incontri d'ambito/interambito sul territorio con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti in materia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Banche dati annuali acquisite dall' USR Umbria (iscritti/indirizzi formativi/scuole/articolazioni)	QUANTITATIVO	4,00	4,00		
Caricamenti dati ed elaborazioni (istruttoria)	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
Report finali (Analisi e valutazione dei dati)	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
Incontri operativi interni ed esterni (Regione-USR-scuole..)	QUANTITATIVO	8,00	13,00		
Istruttorie Istanze	QUANTITATIVO	15,00	15,00		
Riunioni interne per analisi/ valutazioni istanze	QUANTITATIVO	15,00	15,00		
Organizzazione e/o partecipazione incontri e/o Tavoli Tecnici sia all'interno che esternamente	QUANTITATIVO	8,00	8,00		
Organizzazione Conferenze d'Ambito	QUANTITATIVO	6,00	6,00		
Organizzazione Conferenza provinciale	QUANTITATIVO	1,00	1,00		La Conferenza provinciale dei Sindaci è propedeutica e complementare, al tempo stesso, alla redazione del Piano provinciale della Rete scolastica e dell'offerta formativa quale atto di approvazione finale della proposta di competenza del Consiglio Provinciale.



OBIETTIVO
2018_D50000_OB16

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB18

Centro di Responsabilità
SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA

Responsabile
MONTAGANO DANILO

IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Descrizione Obiettivo L'attività consiste nella formulazione, da parte della Provincia di Perugia quale Ente con funzioni di area vasta, nonché membro della Cabina di Regia regionale di coordinamento dell'offerta formativa, di proposte-azioni positive per la qualificazione degli indirizzi di studio sul territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, Comuni e altri attori coinvolti del territorio provinciale, volte a rendere più efficaci le ricadute occupazionali, economiche e sociali in relazione all'offerta formativa/domanda di lavoro. Collaborazione nella realizzazione dei Progetti PON nelle scuole, a valere sui Fondi strutturali europei (2014-2020), in relazione alle tematiche di competenza dell'Ente, nonché nelle attività di supporto tecnico-amministrativo per i servizi di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con altre strutture dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Azioni proposte	QUANTITATIVO	2,00	5,00		
Incontri interni/esterni e/o partecipazione al Tavoli tecnici	QUANTITATIVO	5,00	15,00		Trattasi di attività che ha visto la Provincia più attiva di quanto previsto stante l'intensa attività di supporto e di partecipazione istituzionale nelle scuole, negli ambiti territoriali scolastici e all'interno dell'ente nell'ambito della progettualità della Cabina di regia regionale di coordinamento della rete scolastica e dell'offerta formativa.
Progetti PON	QUANTITATIVO	9,00	9,00		
Partecipazione a riunioni e/o a Tavoli tecnici PON e Alternanza scuola-lavoro	QUANTITATIVO	10,00	10,00		



OBIETTIVO
2018_D50000_OB18

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	L'attività svolta ha costituito un peso maggiore di lavoro rispetto alle previsioni stante la vasta azione progettuale e partecipativa avviata dalla Cabina di Regia regionale di coordinamento della Rete scolastica e dell'offerta formativa, nonché lo sviluppo in progress dell'attività progettuale dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni in materia di pianificazione scolastica.
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D50000_OB20

Centro di Responsabilità
**SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA VASTA**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Descrizione Obiettivo Gestire il programma di Alternanza Scuola-Lavoro "A scuola in Provincia" e promuovere la cooperazione educativa tra le scuole e i comuni del territorio provinciale.
Organizzare la Marcia PerugiaAssisi in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale, del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del 50° anniversario della scomparsa di Aldo Capitini.
Diffondere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, educazione e informazione realizzate anche in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
organizzazione marcia della pace entro il 31/10/2018	EFFICACIA	1,00	1,00		la marcia della pace è fissata per il 7 ottobre 2018
stipula convenzioni con gli istituti superiori del territorio prov.le per il progetto di alternanza scuola-lavoro	EFFICACIA	6,00	6,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SETTORE AMM.VO AREA VASTA	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D51000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

Descrizione Obiettivo Garantire le fasi relative ai rinnovi delle convenzioni con i Comuni al fine di proseguire l'attività della SUA. Garantire lo svolgimento delle procedure programmate, anche attraverso lo Start-up e avvio sperimentale della piattaforma digitale adottata dalla stazione unica appaltante per la gestione dematerializzata delle attività con i Comuni\Enti aderenti\committenti relative ad appalti di lavori - servizi - forniture e concessioni per conto degli Enti convenzionati.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
rinnovi convenzioni stipulate con soggetti aderenti	QUANTITATIVO	5,00	7,00		Nel corso del 2018 sono state rinnovate 5 convenzioni con i seguenti comuni aderenti: San Giustino, Spello, Cascia, Fratta Todina e Preci. Inoltre sono state stipulate due nuove convenzioni (Comune di Corciano e Comune di Massa Martana)
numero di gare per servizi, forniture e concessioni effettuate per conto degli enti aderenti	QUANTITATIVO	40,00	43,00		
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto degli enti aderenti	QUANTITATIVO	25,00	32,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	40,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D51000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di servizi - forniture e concessioni dell'Ente. Garantire la stesura e l'attività di registrazione, voltura etc.. dei contratti cui l'Ente è parte.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni/numero gare	QUANTITATIVO	10,00	11,00		
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	40,00	63,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	25,00	100,00	31/12/2018	

OBIETTIVO
2018_D51000_OB03Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**Responsabile
ROSSI STEFANO**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI****Descrizione Obiettivo** Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori pubblici dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare per lavori pubblici	QUANTITATIVO	50,00	35,00		Sono state svolte il 100% delle procedure inviate al Servizio dalle strutture interne

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	25,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D51000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento di tutte le attività connessa alla stesura, sottoscrizione e registrazione dei contratti.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	100,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D51000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTI PUBBLICI

Descrizione Obiettivo Utilizzo del servizio di trasmissione telematica degli atti pubblici all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18.12.1997 n.463 tramite software Unimod.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero contratti da registrare telematicamente entro il 31/12/2018	EFFICIENZA	30,00	41,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione Obiettivo Governo delle azioni di gestione delle risorse umane e della spesa per il personale al fine di tendere alla valorizzazione del potenziale delle risorse umane e a mantenere l'impiego delle professionalità in linea con gli obiettivi dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione degli impieghi. Programmazione quantitativa e qualitativa del personale in coerenza con la dinamica legislativa e contrattuale per il fronteggiamento di emergenze in alcuni settori di operatività dell'Ente. Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (che comprende anche il personale in avvalimento presso le strutture regionali per la gestione delle funzioni relative al Mercato del Lavoro e alle Politiche attive del Lavoro) con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le procedure di reclutamento e quelle retributive e previdenziali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo medio di elaborazione del cartellino	EFFICACIA	45,00	20,00		il tempo medio di elaborazione del cartellino avviene entro 20 giorni del mese successivo.
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge	EFFICACIA	10,00	15,00		
n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	10,00	15,00		
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge/n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	Obiettivo chiuso nel corso del secondo semestre.
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2018

Descrizione Obiettivo Elaborazione del piano di formazione 2018 che, anche attraverso il coinvolgimento di stakeholders, attivi nuove modalità formative e di diffusione delle conoscenze utili al recupero e accrescimento delle professionalità interne, nell'ottica generale della razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione corsi di aggiornamento obbligatori in materia di codice della strada entro il 30/11/2018	EFFICACIA	1,00	1,00		In data 29.10.2018 sono state fissate le date di esecuzione del corso in materia di codice della strada.
Adozione Piano Formativo entro il 30/09/2018	EFFICACIA	1,00	1,00		inviata nota posta interna n. 26025 il 30/05/2018 ai Dirigenti dell'Ente. Consegnata ai sindacati la programmazione 2018 in data 6/09/2018. In data 10/10/2018 il Piano formativo trova consenso dalla RSU. Il 18/10/2018 con prot. n. 47269 il CUG esprime, in merito, il proprio parere positivo. Con Deliberazione n.189 del 23/10/2018 viene assunto il Piano della formazione del personale - programmazione 2018.



OBIETTIVO
2018_D52000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2018

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	Inviata nota posta interna n. 26025 il 30/05/2018 ai Dirigenti dell'Ente. Consegnata ai sindacati la programmazione 2018 in data 6/09/2018. In data 10/10/2018 il Piano formativo trova consenso dalla RSU. Il 18/10/2018 con prot. n. 47269 il CUG esprime, in merito, il proprio parere positivo. Con Deliberazione n.189 del 23/10/2018 viene assunto il Piano della formazione del personale - programmazione 2018.
			01/01/2018	12/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ANALISI DELLE POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

Descrizione Obiettivo Analisi delle possibilità assunzionali, in raccordo con il Servizio Finanziario, e definizione della programmazione delle assunzioni possibili mediante la raccolta delle esigenze di funzionalità espresse dalle strutture dirigenziali dell'Ente e definizione delle priorità anche in base agli indirizzi dell'organo politico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione piano delle assunzioni	EFFICACIA	1,00	1,00		Si evidenzia la carenza di indicazioni di dettaglio in merito ai criteri da seguire per la determinazione delle capacità assunzionali alle luce delle norme emanate e dell'intervenuto CCNL del 21/5/2018. Tali criticità per le quali si è provveduto a inoltrare specifici quesiti alla Corte e al Mef non sono state risolte in quanto non sono stati forniti riscontri utili.



OBIETTIVO
2018_D52000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ANALISI DELLE POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione ed analisi del budget assunzionale sulla base delle norme vigenti	34,00	100,00	01/01/2018	30/09/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	In data 28 settembre 2018 il Servizio è in attesa di riscontro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della nota prot. n. 19646 inviata il 10/05/2018, pertanto non è possibile chiudere la fase entro i tempi prefissati. In data 4/10/18 è stata rinviata con PEC prot. n. 36318 la richiesta di parere alla Corte dei Conti in merito, tra l'altro, alla computabilità degli oneri relativi agli emolumenti contrattuali nei limiti di spesa di cui alla legge di bilancio 2018.
			01/01/2018	31/12/2018			
Raccolta ed analisi delle proposte dei servizi	33,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	Le proposte dell'Area Viabilità e dell'Area Edilizia sono state recepite rispettivamente in data 8/5/2017 e 2/5/2018. Le richieste riguardano complessivamente n. 54 unità per l'Area Viabilità e n. 13 unità per l'Area Edilizia.
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D52000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ANALISI DELLE POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione del piano delle assunzioni e determinazione dei profili necessari in base alle priorità	33,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	A seguito del parere n. 105/2018 della Corte dei Conti si è elaborato un documento istruttorio contenente la valutazione dei dati finanziari disponibili cui è seguita l'adozione della deliberazione n.241 del 13/12/2018 con la quale si è disposto che non ricorrono le condizioni utili ad una disamina delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato.
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Descrizione Obiettivo Definizione dei contenuti della contrattazione decentrata sulla base delle nuove norme contrattuali e delle possibilità di impiego delle risorse disponibili nell'ottica di favorire la premialità ed il merito.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
elaborazione proposta di accordo	EFFICACIA	1,00	1,00		Per il personale dirigenziale si è provveduto alla sottoscrizione del CCDI relativo all'anno 2017 e 2018 in data 13/7/2018, a seguito dell'acquisizione dei pareri necessari. Per quanto concerne il personale del comparto è stata sottoscritta una bozza. Con determinazione dirigenziale n. 2543/2018 è stato costituito il fondo art.67 del CCNL 21/5/18 per il personale non dirigenziale.



OBIETTIVO
2018_D52000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione piattaforma – entro 60 gg dalla sottoscrizione del contratto nazionale	100,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	Le parti negoziali hanno convenuto sull'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della contrattazione integrativa in corso. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2018, hanno convenuto sulla durata annuale del CCDI in fase di sottoscrizione e relativo alla destinazione delle risorse rimesse alla contrattazione decentrata, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D52000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PREDISPOSIZIONE/INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE RELATIVE ATTESTAZIONI RIFERITE AL PERSONALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Descrizione Obiettivo E' stata confermata fino al 30/6/2018 la permanenza in capo alla Provincia del rapporto di lavoro del personale assegnato in avalimento alla Regione dell'Umbria per la gestione della funzione inerente il mercato del lavoro e le politiche attive del lavoro. Va segnalato, altresì, che nell'anno 2018 le norme di recente emanazione contenute nella legge 27.12.2017 n.205 (finanziaria 2018) hanno previsto il completamento delle procedure di ricollocazione del predetto personale mediante costituzione dell'Agenzia Regionale per le politiche del lavoro. Nel corso del 2018 il Servizio sarà interessato, quindi, alla predisposizione/integrazione della documentazione e delle relative attestazioni(certificato di servizio, situazione riguardante tutte le assenze e congedi spettanti in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, situazione debitoria, deleghe di pagamento, decreti di riscatto e ricongiunzione, situazioni previdenziali (modello 350/p oppure TFR)) riferite al personale del mercato del lavoro, il cui transito è previsto con decorrenza 1° luglio 2018, salvo diverse indicazioni che potrebbero emergere nel corso dell'anno.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione atti di trasferimento	EFFICACIA	1,00	1,00		Con Delibera n. 100 del 29/06/2018 si è preso atto del trasferimento del personale addetto al Mercato del Lavoro ad Arpal Umbria, con decorrenza 30/06/2018.
trasmissione certificati di servizio	EFFICACIA	1,00	1,00		Sono stati trasmessi tutti i fascicoli personali di ogni dipendente con le relative certificazioni di stato giuridico.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	30/09/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	
			01/01/2018	28/09/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	20,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

INNOVAZIONI NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE

Descrizione Obiettivo In data 25 maggio 2017 sono stati approvati i d.lgs 75 e 74 che hanno apportato modifica rispettivamente al testo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e allo stesso 150/2009. Le modifiche contenute nei decreti apportano rilevanti innovazioni in ordine alla materia del personale nonché ai sistemi di valutazione, per i quali si renderà necessario un evidente impegno del Servizio Risorse Umane.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
formulazione proposte al presidente	EFFICACIA	1,00	1,00		Metodologia per la valutazione della performance del personale dirigenziale: adottata con delibera N°81 del 12/06/2018 - Metodologia per la valutazione della performance del personale non dirigenziale e del personale con incarico di posizione organizzativa: preadottata dal Presidente nella seduta del 19/06/2018 e inviata alle OO.SS. con nota prot. n. 23993 del 21/06/2018. Adozione definitiva è intervenuta con deliberazione n. 180 del 16/10/2018.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
elaborazione delle proposte ed avvio dell'attività di confronto con l'OIV per il personale dirigente	33,00	100,00	01/01/2018	31/01/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	trasmessa proposta all'OIV
			01/01/2018	31/01/2018			



OBIETTIVO
2018_D52000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

INNOVAZIONI NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione delle proposte ed avvio delle attività di confronto con l'OIV per il personale incaricato di po e per il rimanente personale	34,00	100,00	01/01/2018	30/06/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	- Proposta n. 81 del 14/05/2018 - Preadozione metodologie per la valutazione della performance del personale non dirigenziale e del personale con incarico di Posizione Organizzativa. - Prop. n.42 del 12/04/2018 - 1) Preadozione metodologia per la valutazione della performance del personale dirigenziale. 2) trasmessa alle OO.SS. in data 16/04/2018 3) in attesa di validazione da parte dell'O.I.V. Metodologia per la pesatura delle Posizioni Dirigenziali inviata all' O.I.V. come proposta per la condivisione precedente alla preadozione e trattativa sindacale in data 11/05/2018. 4) Adottata definitivamente con delibera del 12/06/2018.
			01/01/2018	26/06/2018			

OBIETTIVO
2018_D52000_OB06Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA**INNOVAZIONI NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Avvio del confronto sindacale	33,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	Inviata proposta (preadottata dal Presidente in data 19/06/2018) alle OO.SS. e alla RSU con nota prot. n. 23993 del 21/06/2018.
			01/01/2018	23/07/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	20,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

COSTRUZIONE BANCA DATI PER STORICO COMPETENZE

Descrizione Obiettivo Nell'ottica di assecondare il processo di dematerializzazione e al contempo garantire una più rapida fruibilità delle principali informazioni sullo storico dei processi di riorganizzazione dell'Ente si è intrapreso un percorso di informatizzazione dei dati disponibili mediante la costruzione di una banca dati che preveda l'aggancio ad ogni dirigente in servizio e ad ogni incaricato di p.o. delle funzioni attribuite alla struttura diretta ricostruita su base nominativa e con riferimento alle delibere che si sono succedute negli anni. Tale banca dati è utile anche al fine di consentire una ricostruzione delle competenze acquisite negli anni dal personale incaricato in relazione alle funzioni attribuite e gestite.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
completamento banca dati	EFFICACIA	1,00	1,00		1 La banca dati è stata completata in modo da ricostruire per ogni posizione organizzativa e dirigenziale lo storico delle competenze attribuite dal 2000 ad oggi

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Avvio delle attività di ricostruzione e scannerizzazione dei documenti	34,00	100,00	01/01/2018	28/02/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	ricostruzione funzioni dell'Ente, per struttura, operata sulla base degli atti di riorganizzazione adottati nel corso degli anni
			01/01/2018	28/02/2018			



OBIETTIVO
2018_D52000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

COSTRUZIONE BANCA DATI PER STORICO COMPETENZE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costruzione della banca dati per ogni dirigente in servizio	33,00	100,00	01/01/2018	31/05/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	è stata attribuita per ogni POSIZIONE DIRIGENZIALE la storia sulla base delle competenze delle Strutture (AREE/SERVIZI/UFFICI/POSIZIONI INDIVIDUALI) dal 2000 ad oggi (in costante aggiornamento è disponibile in una cartella condivisa con la Responsabile dell'ufficio Amministrativo e Pianificazione Organizzativa Dott.ssa ROSSI PATRIZIA.
			01/01/2018	31/05/2018			



OBIETTIVO
2018_D52000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

COSTRUZIONE BANCA DATI PER STORICO COMPETENZE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costruzione della banca dati per ogni incaricato di posizione org.va	33,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	è stata attribuita per ogni POSIZIONE ORGANIZZATIVA la storia sulla base delle competenze delle Strutture (AREE/SERVIZI/UFFICI/POSIZIONI INDIVIDUALI) dal 2000 ad oggi (in costante aggiornamento è disponibile in una cartella condivisa con la Responsabile dell'ufficio Amministrativo e Pianificazione Organizzativa Dott.ssa ROSSI PATRIZIA.
			01/01/2018	31/05/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D52000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SVILUPPO RISORSE
UMANE**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Descrizione Obiettivo Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi riferito agli stralci per la disciplina delle modalità di accesso all'impiego, requisiti per l'accesso, materie e prove di esame, criteri di valutazione dei candidati nelle procedure concorsuali approvato con deliberazione n.737 del 27/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni non prevede la disciplina riferita alle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato.
Pertanto, al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato programmate, occorre adottare un apposito testo regolamentare.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
formulazione atto di proposta	EFFICACIA	1,00	1,00		formulata proposta n. 19 del 08/2/2018
adozione regolamento assunzioni tempo determinato.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il regolamento è stato definitivamente adottato con Deliberazione consiliare n. 6 del 16/03/2018.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
elaborazione proposta	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SVILUPPO RISORSE UMANE	
			01/01/2018	03/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	20,00	100,00	31/12/2018	



PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI

Descrizione Obiettivo La piattaforma digitale della Stazione Appaltante consente la definizione, lavorazione e condivisione della documentazione della procedura di gara attraverso le fasi di collaborazione tra Provincia e i Comuni convenzionati. Lo scorso anno è stato rilasciato l'applicativo e dal 2018 la piattaforma entra a regime dopo una fase di sperimentazione che riguarda sia le gare dell'Ente sia le gare gestite per i Comuni convenzionati. La piattaforma permette la gestione delle procedura di gara sia con i Comuni convenzionati sia con gli uffici dell'Ente attraverso una procedura che prevede fasi operative e fasi collaborative. La piattaforma permette inoltre che la documentazione e le relative informazioni prodotte nella fase istruttoria a carico della Stazione Appaltante siano strutturate per essere messe a disposizione e utilizzate da procedure altre, come ad esempio il procedimento per la gestione dell'asta telematica online.

A seguito dell'obbligo normativo (d.lgs. 50/2016, Codice degli Appalti) di procedere, dal prossimo 18 ottobre, alla gestione totalmente on line delle gare, il Servizio Stazione Appaltante si attiva per individuare e acquisire l'applicativo più idoneo alla gestione di tale fase endoprocedimentale (piattaforma nazionale delle gare on line di MEPA o altro) che il Servizio SII integrerà nella Piattaforma Digitale rilasciata, in modo da garantire un procedimento unitario relativo alle gare, alla gestione del fascicolo informatico, nonché alla conservazione a norma dei documenti.

Considerata l'esigenza del Servizio Edilizia Scolastica di gestire secondo un modello informatizzato gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, sia quelli c.d. di emergenza sia quelli programmati, è stato proposto di sviluppare una piattaforma digitale dove è possibile gestire tutto il processo manutentivo in forma "collaborativa", dalla fase di richiesta da parte delle scuole (attivazione del ticket) fino alla chiusura dell'intervento. Sono previsti dei form di richiesta, più opzioni di intervento, visibilità on line anche da parte delle scuole sullo stato della procedura e dei relativi soggetti che intervengono. La dirigenza dell'Ente viene dotata di un cruscotto di monitoraggio degli interventi e dello loro stato di attuazione e possono essere estrapolate statistiche utili sia per le attività di controllo sia per la programmazione degli interventi nel patrimonio edilizio.

In tale piattaforma vengono gestite anche le richieste, da parte delle scuole, di intervento negli ambiti di competenza del Servizio SII, quali la telefonia, i centralini e le reti interne.

La fase sperimentale di utilizzo della piattaforma viene attivata in collaborazione con due dirigenti scolastici e loro collaboratori tecnici in modo da valutare le esigenze dal lato dell'interlocutore scolastico. Prima del rilascio definitivo, è previsto un calendario di incontri con tutte le scuole in cui viene presentato il servizio e le nuove modalità di gestione.

Con le stesse modalità e metodologia applicativa viene attivata la piattaforma digitale per la gestione dei processi di assistenza tecnica richiesti al Servizio Sistema Informativo e Innovazione da parte degli uffici dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Avvio sperimentazione e messa in funzione della Piattaforma Digitale SUA, gestione del fascicolo informatico e conservazione a norma dei documenti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Implementazione piattaforma gestione interventi di manutenzione per gli istituti scolastici di competenza del Servizio Edilizia Scolastica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

PIATTAFORME DOCUMENTALI E AMBIENTI COLLABORATIVI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Implementazione piattaforma gestione interventi di manutenzione per gli istituti scolastici di competenza del Servizio Sistema Informativo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Implementazione piattaforma gestione interventi da parte uffici provinciali di competenza del Servizio Sistema Informativo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	16,00	100,00	31/12/2018	



APPLICATIVI GESTIONALI E NUOVO PROTOCOLLO

Descrizione Obiettivo La normativa in materia di amministrazione digitale (CAD e conseguenti DPCM, Piano Triennale Informatizzazione PA) regola il passaggio dall'analogico al digitale della Pubblica Amministrazione disciplinandone tutti gli aspetti, sia delle infrastrutture immateriali sia delle infrastrutture tecniche, compresi gli aspetti della sicurezza dei dati. Sono imposti degli obblighi a cui le PA non possono esentarsi e la Provincia di Perugia è chiamata a rispondere a tali obblighi, recuperando in tempi molto stretti gli adempimenti a lungo disattesi. Tra gli interventi necessari e urgenti è stato previsto il nuovo protocollo.

Il protocollo dell'Ente attualmente in uso si basa su un software di gestione sviluppato internamente dal Servizio Sistema Informativo nel 2002 e integrato con la procedura PEC nel 2010 e, ad oggi, è totalmente superato in quanto non risponde agli obblighi di dematerializzazione, non si collega alla gestione documentale dell'Ente, non ne gestisce né le fasi procedurali, né conseguentemente i fascicoli, inoltre manca l'aggiornamento del Titolario di Classificazione creando difficoltà per la gestione delle procedure di conservazione documentale a norma. Lo scorso anno il Servizio SII ha acquisito l'applicativo jProtocollo, in linea con la normativa CAD, e pienamente integrato nella suite jEnte (che già gestisce il Bilancio, il Peg e le determinazioni dirigenziali) della quale condivide l'architettura tecnologica, l'impostazione organizzativa, la base dati comune e l'interfaccia operativa. Attraverso tale software il sistema è potenzialmente in grado di gestire tutti i flussi documentali, ma per fare ciò è indispensabile che venga attivato un rapporto collaborativo tra il Servizio SII, il Responsabile del Servizio di Protocollo, il Responsabile della Gestione e dei Flussi documentali e il Responsabile per la Conservazione, dove il Servizio SII funge da supporto tecnologico alle attività che debbono essere messe in campo dai ruoli sopra indicati al fine di pervenire alla messa in funzione del nuovo Protocollo.

La piattaforma jEnte è predisposta per la gestione di tutte le procedure inerenti ogni atto e provvedimento amministrativo dell'Ente, tuttavia, ad oggi, gestisce unicamente la procedura relativa alle determinazioni dirigenziali. Le delibere presidenziali e di Consiglio provinciale sono gestite con un applicativo sviluppato, alcuni anni fa, dal Servizio SII, alcuni altri atti e provvedimenti (es. concessioni stradali, sanzioni Polizia Provinciale) sono gestiti con applicativi diversi acquisiti nel tempo senza un'ottica di visione di gestione documentale integrata, quindi dei silos non dialoganti. Inoltre, per la maggior parte degli atti e dei provvedimenti mancano applicativi sw di gestione. Si tratta di portare su un'unica piattaforma applicativa - la piattaforma jEnte già disponibile - la gestione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi prevedendo la messa a sistema di firma digitale remota, attribuzione di data certa, metadattatura e di conservazione a norma. Riguardo i documenti prodotti con altri applicativi, quindi non gestiti dalla piattaforma jEnte, il Servizio SII interviene per integrarle e ricondurle all'interno delle metodologie e dell'architettura implementata.

Riguardo la gestione dei verbali della Polizia Provinciale, viene dismesso il vecchio software e viene acquisito un nuovo applicativo già integrato nella piattaforma jEnte, collegato quindi anche per la gestione degli aspetti finanziari, e ne viene curata la messa in funzione e l'integrazione con le procedure di firma digitale e di conservazione a norma.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Implementazione applicativo per nuovo protocollo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Migrazione su jEnte Atti deliberativi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state svolte attività propedeutiche alla migrazione prevista
Acquisizione applicativo Itinera	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

OBIETTIVO
2018_D53000_OB03Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**Responsabile
PARIS MARIA TERESA**APPLICATIVI GESTIONALI E NUOVO PROTOCOLLO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Acquisizione applicativo per Polizia Provinciale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Acquisizione applicativo per Albo on line	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Integrazione al sistema documentale Alfresco	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA

Descrizione Obiettivo Il passaggio al digitale è un obbligo previsto anche dall'art. 40 del d.lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale - CAD, pertanto ogni documento deve essere prodotto con mezzi informatici. In questo senso il Servizio intende operare attivando specifiche procedure (vedi gli obiettivi del PEG) e dotando il personale con poteri di firma a rilevanza esterna di certificati di firma digitale remota (organo politico, vertice amministrativo, dirigenti, RUP, ...). E' necessario rivedere complessivamente la procedura di attribuzione della firma digitale in quanto si è riscontrato che la "firma digitale automatica", di cui sono dotate attualmente le professionalità dell'Ente, è valida solo per invii massivi e non per la firma puntuale dei documenti; inoltre, è utile che l'attribuzione della firma digitale remota, attribuita a specifiche professionalità nell'ambito dei Servizi, sia effettuata dai relativi dirigenti i quali sono obbligati a comunicare eventuali variazioni che danno luogo alla revoca di tale potere di firma. E' prevista l'attribuzione di almeno n. 80 firme digitali remote che vengono gestite sotto il profilo tecnico, giuridico-amministrativo e finanziario-contabile. In particolare:
viene gestita l'anagrafica delle firme digitali per monitorarne le attribuzioni, le scadenze, le revocche e ogni altra azione si renda necessaria;
viene adottata una procedura di consegna con assunzione di responsabilità da parte del titolare, come previsto dalla normativa;
viene garantita l'assistenza al personale, almeno nel primo periodo di utilizzo, anche mediante la predisposizione di materiale informativo da inviare e pubblicare nella Intranet.
Nella gestione documentale è fondamentale che la fase finale di invio dei documenti/fascicoli informatici in conservazione avvenga automaticamente, senza che di volta in volta vengano confezionati "pacchetti dati" da inviare all'ente Conservatore da ogni applicativo, come è avvenuto finora.
L'introduzione di una piattaforma documentale, trasversale a tutta la documentazione dell'Ente, permette di unificare il flusso di trasferimento verso il Conservatore accreditato.
La riprogettazione di tale sistema prevede la definizione delle classi documentali, il consolidamento dei documenti in piattaforma, l'adozione di un unico modello archivistico indipendente dalle applicazioni produttrici e la revisione del manuale della conservazione a norma e sua pubblicazione su sezione trasparenza.
E' previsto inoltre la predisposizione del connettore per l'invio in conservazione dello storico atti. Dato l'incremento del documentale a seguito del progetto di dematerializzato che il Servizio SII sta conducendo, è necessario procedere all'ampliamento dello spazio di storage presso il Conservatore ARUBA, adeguandolo secondo le esigenze.
Gestione delle procedure giuridico-amministrative e finanziario-contabili per l'acquisizione dei servizi.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Acquisizione e gestione firme digitali remote	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Predisposizione connettore per invio storico in conservazione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Attivazione nuova procedura di conservazione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	16,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ AFFIDATO AD UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L RELATIVO AGLI UFFICI DELL'ENTE E ALLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo A seguito della scadenza della convenzione Consip Servizio Pubblico di Connettività SPC1, nel 2017 sono stati affidati in Convenzione a Umbria Digitale s.c. a.r.l., nella forma della in house providing, i servizi di connettività per rispondere alle esigenze degli uffici provinciali e degli istituti scolastici di competenza provinciale (sono 40 gli istituti e 69 le strutture scolastiche gestite dalla Provincia). Nel corso del 2018 entra nel vivo la gestione del servizio con il nuovo gestore prevedendo una interfaccia operativa al fine di ottenere un costante aggiornamento del cronoprogramma del passaggio delle linee dal vecchio al nuovo gestore fino al completo trasferimento e il monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio offerto.

E' la prima volta che viene sperimentata questa nuova modalità per l'offerta di servizi di connettività dove è rilevante il numero delle sedi collegate (n. 135 di cui 105 riguardano gli istituti scolastici) e pure rilevante è l'incremento della banda che va a migliorare notevolmente le prestazioni della rete. Sotto il profilo economico, tale servizio realizzato mediante convenzione in house providing con la partecipata Umbria Digitale consentirà un risparmio di almeno il 60% rispetto alla precedente gestione la quale era frammentata fra una pluralità di gestori e non era sottoposta a un monitoraggio costante dei servizi prestati.

Viene data particolare importanza anche alla condivisione del progetto da parte degli istituti scolastici i cui dirigenti scolastici e referenti tecnici vengono invitati a incontri mirati alla presentazione del servizio e alla sua partecipazione attiva attraverso la collaborazione tra Provincia, Umbria Digitale e Scuole. Negli incontri vengono presentati, insieme a Umbria Digitale, il servizio e le nuove modalità di gestione della interfaccia tra scuola-gestore-Servizio Sistema Informativo. Inoltre, le procedure vengono semplificate attraverso l'istituzione della figura del referente tecnico scolastico che ha un ruolo di interfaccia operativo.

Altre attività previste per la gestione del nuovo sistema di connettività riguardano: monitoraggio dei costi, produzione di reportistica, rapporto con il gestore, gestione giuridica della convenzione, gestione finanziario-contabile.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Implementazione nuova convenzione servizi di connettività con UD	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Predisposizione su portale cruscotto informativo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Presentazione/collaborazione con scuole	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Monitoraggio convenzione con UD	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Livello di contenimento dei costi	EFFICACIA	25,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ AFFIDATO AD UMBRIA DIGITALE S.C. A.R.L RELATIVO AGLI UFFICI DELL'ENTE E ALLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	9,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

INFRASTRUTTURE, PROGETTO DI CLOUD ENABLING E GESTIONE DOMINIO

Descrizione Obiettivo Il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2017-2019 dispone che le PA non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all'evoluzione dei data center esistenti, ma convergere verso Poli strategici nazionali, pertanto, la Provincia di Perugia può continuare ad operare, ma non può effettuare investimenti per ampliamenti o evoluzioni. Tuttavia, deve garantire la continuità dei servizi fino alla completa migrazione verso un Polo strategico che, per la Regione Umbria è individuato in Umbria Digitale, società partecipata dell'Ente. Pertanto, nel corso dell'anno viene sviluppato un progetto di cloud enabling con lo scopo di:

- a) consolidare l'infrastruttura interna riducendo il numero di apparati necessari alle operazioni ICT dell'Ente e i relativi contratti di manutenzione collegati (tra l'altro notevolmente onerosi in quanto applicati su tecnologie obsolete);
- b) migliorare la business continuity attuale implementando un piano di virtualizzazione sistematica delle componenti tecnologiche e integrando le procedure di Disaster Recovery direttamente all'interno della soluzione di cloud adottata;
- c) predisporre l'apparato infrastrutturale del sistema informativo nella condizione di migrazione graduale verso il datacenter regionale, senza interruzione della continuità operativa.

Il progetto opera secondo due direttrici di indirizzo:

1. eseguire prioritariamente la migrazione di alcune componenti applicative di minore criticità presso il Data Center Unitario Regionale (DCRU) in modo da recuperare possibili risorse di calcolo e storage utilizzate attualmente;
2. privilegiare, ove tecnicamente equivalente, l'adozione di tecnologie open source omogenee a quelle indicate da AgID nel documento "Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione versione 1.0".

Si procede, inoltre, con le azioni giuridico-amministrative necessarie alla regolamentazione, attraverso una specifica convenzione, di tali servizi tra la Provincia di Perugia e la società Umbria Digitale.

Il Servizio SII amministra autonomamente il proprio dominio (windows server 2008) attraverso una costante attività di manutenzione e aggiornamento delle impostazioni delle policy che vengono applicate ai 60 server ubicati nella sala macchine dell'Ente e ai 600 personal computer dei dipendenti, di cui 150 in uso ai dipendenti dei Servizi per l'Impiego (UOT).

Nel corso dell'anno viene avviato un percorso di razionalizzazione dell'infrastruttura IT che prevede anche una evoluzione del dominio attraverso l'adeguamento dei sistemi di base e d'ambiente dei personal computer e dei server. La necessità di tale operazione è stata già oggetto di comunicazione al Servizio Finanziario per il quale è stato predisposto un capitolato d'appalto per procedere all'acquisto di almeno 200 PC dotati di sistema operativo Windows 10. Tali attività sono funzionali agli adempimenti previsti dalle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA e per definire gli interventi di tutela dei dati previsti dal GDPR .

A seguito dell'approvazione della legge regionale Umbria 1/2018, che regola la nuova agenzia regionale che nascerà dal prossimo 1° luglio, il Servizio SII, in collaborazione con gli uffici regionali competenti, predispone e attua il piano degli interventi necessari al trasferimento degli apparati ICT nel dominio regionale per il funzionamento della nascente Agenzia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Elaborazione documento di assessment data center Provincia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Definizione convenzione con UD	EFFICACIA	70,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

INFRASTRUTTURE, PROGETTO DI CLOUD ENABLING E GESTIONE DOMINIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attivazione convenzione con UD	EFFICACIA	40,00	100,00	%	
Predisposizione assessment data center Provincia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Proposta di upgrade	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Interventi di miglioramento sicurezza dati	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
Migrazione apparati UOT (Centri per l'Impiego) a dominio Regione Umbria	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	16,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E ATTUAZIONE NORMATIVA PER IL DIGITALE - SVILUPPO DEL PROGETTO REGIONALE DI COMUNICAZIONE SU PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018

Descrizione Obiettivo Il passaggio dell'Ente al digitale richiede un potenziamento dell'attività di comunicazione, in particolare della comunicazione organizzativa, comprensiva delle attività di semplificazione e razionalizzazione di procedure e documenti, al fine di agevolare sia l'attività di controllo sugli atti da parte del responsabile della prevenzione della corruzione sia l'accesso dei cittadini a procedimenti amministrativi e servizi on line. Si conferma l'attività di monitoraggio dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di accesso civico e di accesso generalizzato (FOIA) da parte dello Sportello del Cittadino - URP dell'Ente, soprattutto in relazione agli aspetti di corretto svolgimento dell'iter procedurale delle varie tipologie di accesso e di rispetto dei termini di legge, per assicurare al cittadino l'esercizio dei diritti alla trasparenza e buona amministrazione. Continua il rilevante ruolo già assunto dai canali social istituzionali, principalmente facebook, che si consolida sempre più quale luogo privilegiato di informazione e interazione tra Ente e cittadini. Tramite la pagina facebook istituzionale "Provincia di Perugia", anche con la rubrica "Almanacco del giorno", si intende svolgere un'azione di valorizzazione del territorio provinciale, diffondendone anche la memoria storica. Per quanto riguarda lo Sportello a 4 zampe, strumento di comunicazione a valenza regionale e nazionale dedicato alla tutela e al benessere degli animali d'affezione, si prevedono lo sviluppo di un nuovo sito internet e la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta ai cittadini di consultare un registro in cui sono classificati i cani di canile favorendone l'adozione. Tali attività verranno esplicitate nell'ambito del protocollo d'intesa siglato fra Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, ANCI, Azienda USL Umbria 1, Azienda USL Umbria 2 e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Incremento numero utenti pagina fb Provincia di Perugia	EFFICACIA	20,00	100,00	%	
Nuovo Portale Sportello a 4 zampe	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Monitoraggio richieste accesso e gestione registro degli accessi (documentale, civico e generalizzato)	EFFICACIA	20,00	100,00	%	
Monitoraggio e interventi per la gestione giuridica del digitale (osservatorio giuridico, disciplinari, circolari, modulistica, ...)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D53000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E ATTUAZIONE NORMATIVA PER IL DIGITALE - SVILUPPO DEL PROGETTO REGIONALE DI COMUNICAZIONE SU PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB13

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE

Descrizione Obiettivo Continua in maniera sistematica il monitoraggio della telefonia fissa e mobile che riguarda: gli interventi di razionalizzazione delle linee, la produzione di reportistica, il rapporto con i gestori, la gestione degli apparati (cellulari e sim dati), la gestione dei contratti Consip, la gestione delle fatture e la gestione dei capitoli di bilancio. Dal coordinamento tra le strutture, tecnica e amministrativa, si persegue costantemente l'obiettivo di razionalizzazione e riduzione dei costi. La legge regionale 1/2018, "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" regola la nuova agenzia regionale – ARPAL - che dovrebbe nascere dal prossimo 1° luglio, pertanto si procede alla predisposizione e attuazione del piano di interventi per il trasferimento delle linee telefoniche e delle linee dati alla Regione Umbria, in collaborazione con gli uffici regionali preposti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività di monitoraggio (controllo linee attive/dismesse, controllo fatturazione, reportistica agli uffici, rapporti con i gestori, ...)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Livello di contenimento dei costi	EFFICACIA	5,00	15,00	%	<p>Negli anni, gli interventi di tipo tecnico e organizzativo effettuati dal Servizio Sistema Informativo e Innovazione sulla telefonia fissa e mobile hanno portato ad una progressiva riduzione dei costi, come si evidenzia nei dati sotto riportati.</p> <p>Inoltre dall'analisi dei costi bimestrali, si rileva la tendenza ad attestarsi a un costo annuale pressoché stabile per i prossimi anni.</p> <p>TELEFONIA MOBILE € 168.101,51 costi telefonia mobile anno 2016 € 100.629,19 costi telefonia mobile anno 2017 riduzione costi 2017 rispetto al 2016 - € 67.472,32 pari a - 40,14% € 100.629,19 costi telefonia mobile anno 2017 € 83.739,42 costi telefonia mobile anno 2018 riduzione costi 2018 rispetto al 2017 - € 16.889,77 pari a - 16,78%.</p> <p>TELEFONIA FISSA 116.564,53 € costi telefonia fissa anno 2017 100.223,37 € costi telefonia fissa anno 2018 riduzione costi 2018 rispetto al 2017 - € 16.341,17 pari a -14,02% Quindi possiamo dire che in media la riduzione dei costi della telefonia fissa e mobile anno 2018 rispetto anno 2017 è pari al 15%</p>
Trasferimenti linee UOT a Regione Umbria	EFFICACIA	80,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB13

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA E MOBILE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	8,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

ATTIVITÀ GESTIONALI E DI SVILUPPO DEL SERVIZIO

Descrizione Obiettivo Viene garantita una efficiente ed efficace gestione del Servizio chiamato a rispondere, attraverso le proprie professionalità, ad un pluralità di richieste provenienti sia dagli uffici dell'Ente sia da altre istituzioni, nonché a sviluppare una gestione interna sia di tipo tecnico (manutenzione e assistenza sia sui software gestionali sia su server, reti e infrastrutture) sia di tipo amministrativo (gestione bilancio, fatture, corrispondenza, ...)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	8,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D53000_OB15

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

PIANO PROGETTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO

Descrizione Obiettivo La Provincia gestisce il servizio di telefonia degli istituti scolastici di secondo grado che la porta a sostenere sia il costo delle utenze, sia il costo dei centralini e degli apparecchi telefonici in dotazione alla scuola. Gli istituti sono dotati di centralini telefonici installati nei primi anni 2000 ed anche precedentemente, pertanto non sono più in grado di rispondere alle esigenze di servizio e, data la vetustà degli apparati, sono rilevanti i costi del loro mantenimento. Poiché i centralini sono oramai alquanto obsoleti (alcuni hanno anche 20 anni), si ritiene economicamente più vantaggioso procedere ad un investimento piuttosto che a una mera spesa, mediante l'acquisizione di centralini nuovi, anziché procedere a rinnovare il contratto di manutenzione, anche piuttosto oneroso a causa della obsolescenza degli apparati. Pertanto, si rende necessario un intervento progettuale in tempi rapidi che porti alla completa sostituzione delle centrali telefoniche degli istituti di competenza. Occorre procedere attraverso una analisi accurata delle strutture scolastiche al fine di ottenere un quadro preciso della situazione dei servizi di fonia e dati per arrivare ad una razionalizzazione e ad un ammodernamento degli impianti di comunicazione con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi. Per quanto riguarda la scelta tecnica dei centralini è opportuno valutare la fornitura di macchine standard con tecnologia analogico/digitale, ma aventi anche la possibilità di essere convertite in VoIP in quanto, dove esiste un cablaggio strutturato certificato o certificabile, è possibile installare macchine VoIP - con relativo risparmio sui costi di traffico fonia -, mentre negli altri casi installare centralini ibridi (PBX/VoIP) adeguandoli alle reali esigenze dell'istituto. Questo tipo di approccio ci permetterebbe di introdurre nuove tecnologie, avere impianti adeguati alle reali esigenze e ottimizzare la spesa sia di investimento iniziale sia di costi di gestione. Da una analisi economico-finanziaria, è evidente il vantaggio che l'Ente può trarre da tale investimento, in quanto andrebbe a sostenere un costo per acquisire prodotti nuovi e servizi di qualità, per almeno i prossimi 10 anni e anche più, allo stesso costo di 3 anni di manutenzione su beni ormai obsoleti e sempre più inidonei a garantire una funzionalità di base.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERV. SIST. INF. E INNOV.	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D53000_OB15

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SISTEMA
INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

Responsabile
PARIS MARIA TERESA

PIANO PROGETTUALE DI SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	7,00	100,00	31/12/2018	

OBIETTIVO
2018_D71000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALEResponsabile
FISCELLA MICHELE**CONTROLLI ISPETTIVI PRESSO LE AZIENDE CHE TRATTANO I RIFIUTI**

Descrizione Obiettivo In stretta collaborazione con il Servizio Ambiente e Territorio, si procederà alla verifica del rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti da parte delle aziende che trattano la gestione degli stessi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero controlli ispettivi effettuati	EFFICACIA	30,00	34,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	35,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D71000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
FISCELLA MICHELE

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA

Descrizione Obiettivo A seguito dell'acquisto dell'apparecchiatura "Targa System" si procederà al monitoraggio e controllo sistematico dei veicoli lungo le strade provinciali finalizzato a verificare i requisiti previsti dal codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione periodica.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero controlli medi al mese	EFFICACIA	500,00	1.000,00		Nel secondo semestre sono stati eseguiti, in media, 1000 controlli al mese

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	35,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D71000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
FISCELLA MICHELE

OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo Ottimizzazione dei controlli dell'attività amministrativa legata alla corretta gestione del Servizio di Polizia Provinciale, con particolare riguardo alla correttezza delle norme applicate e delle procedure di rilevazione delle infrazioni, nonché del rispetto dei tempi di notifica delle stesse.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
report trimestrali del corretto adempimento degli obblighi di notifica di verbali ed ordinanze e dei verbali non pagati	EFFICACIA	4,00			Nel corso del 2018 non sono stati elaborati i report previsti in quanto si è ancora in una fase di approfondimento relativamente all'utilizzo della nuova procedura informatica.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO NON VALUTABILE	0,00	0,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D71000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
FISCELLA MICHELE

SUPPORTO ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN PARTICOLARE QUELLA LOCALE

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di garantire, laddove richiesto dai Comuni e dalle altre forze di Polizia, compatibilmente con le residue risorse umane a disposizione a seguito della riforma Del Rio, l'ordine e la sicurezza pubblica. Le richieste pervenute saranno oggetto di analisi al fine di stabilirne le priorità e di garantire la programmazione, stante l'esiguo numero di personale presente sul territorio.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
analisi e programmazione delle richieste pervenute	EFFICACIA	1,00	1,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	24,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D71000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
FISCELLA MICHELE

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adempimenti normativi in funzione delle risorse assegnate	EFFICACIA	1,00			1=SI 0=NO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	6,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D72000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Descrizione Obiettivo Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica. Rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. Messa a regime della nuova metodologia di redazione e monitoraggio del PEG, attraverso l'utilizzo di software integrato con l'attività di programmazione (DUP), nonché con il sistema di contabilità e di gestione degli atti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e relativo cronoprogramma.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
invio dei documenti di programmazione, di rendicontazione e delle variazioni di bilancio in tesoreria (giorni lavorativi a partire dalla data di esecutività delle delibere di approvazione)	QUANTITATIVO	7,00	5,00	giorni	
rispetto del vincolo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) : entrate finali - spese finali (vincolo rispettato)	QUANTITATIVO	1,00	1,00		Il modello relativo al monitoraggio del saldo di finanza pubblica al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 è stato trasmesso tramite l'apposita applicazione nei termini stabiliti dal decreto 23 luglio 2018. Il rispetto del vincolo viene determinato in via definitiva con la certificazione da produrre entro il 31 marzo 2019.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	30,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D72000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Attuazione delle procedure di controllo sugli organismi partecipati dell'Ente e supporto degli organi politici nella definizione di indirizzi in ordine alla dismissione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni ritenuti non più strategiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Verifica dell'attuazione delle azioni contenute nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Verifica dell'attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 20/12/2018 è stata approvata la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20,D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100
Aggiornamento dei dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31/10/2018	EFFICACIA	100,00	100,00	%	l'attività propedeutica all'aggiornamento è stata svolta ma non è stato possibile aggiornare i dati nel portale del Ministero in quanto l'applicativo non era disponibile. In data 18 febbraio 2019 è stata comunicata dal Ministero l'apertura dell'applicativo PARTECIPAZIONI.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D72000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa, assicurare assistenza ai vari servizi dell'Ente nella redazione dei dati contabili. Procedura di gara per l'individuazione del soggetto Tesoriere dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività (espressa in giorni) nel rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni e accertamenti	QUANTITATIVO	6,00	4,00	giorni	Sono state prese in considerazione tutte le determine dirigenziali con visto di regolarità contabile il cui iter è iniziato nell'anno 2018
Tempestività (espressa in gg) nel prelievo di somme dai conti correnti postali	QUANTITATIVO	15,00	15,00		
Tempestività (espressa in gg) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	QUANTITATIVO	15,00	10,00		Il dato è relativo ai mandati emessi a fronte di atti adottati nell'anno 2018 ed è stato ricavato escludendo i mandati emessi per le competenze al personale, quelli sui servizi per conto di terzi, quelli a compensazione con le reversali di entrata nonché i mandati relativi al reintegro delle spese postali e di tesoreria. I giorni di attesa per l'emissione dei mandati si riducono se disposti con atti di liquidazione.
Assenza di ritardo medio rispetto a scadenze contrattuali di quote capitale ed interessi di mutui e prestiti obbligazionari	QUANTITATIVO	1,00	1,00		i pagamenti sono stati effettuati sempre nei termini previsti.
Predisposizione documenti di gara per il Tesoriere entro il 31/12/2018	EFFICACIA	100,00	70,00	%	Con delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 20 dicembre 2018 è stato approvato lo schema di convenzione per l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019_31.12.2023. Sono ancora in corso di predisposizione gli altri documenti per l'espletamento della gara.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D72000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	94,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D72000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO

Descrizione Obiettivo Gestione delle spese economali nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento e predisposizione rendiconto secondo la normativa vigente.
Garantire l'attività di provveditorato tramite: acquisti di beni di cancelleria per tutti i servizi dell'Ente, abbonamenti a riviste e banche dati on-line, acquisti in conto capitale (mobili per istituti scolastici di competenza, apparecchiature informatiche per l'attività dell'Ente ecc.).
Garantire una corretta gestione del parco auto attraverso l'utilizzo di un software dedicato. Razionalizzazione della spesa per carburanti mediante acquisto controllato a beneficio di tutti i servizi dell'Ente. Espletamento gara per l'assistenza e manutenzione delle stampanti e macchine fotocopiatrici dell'Ente. Espletamento gara per rinnovo parco PC dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
richieste evase/richieste pervenute dai vari Servizi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il servizio ha esaminato tutte le richieste di acquisto, procedendo alla relativa istruttoria. Le richieste di cancelleria varia pervenute sono stati n. 200 mentre le richieste di carta per fotocopiatrice sono state 160.
espletamento gara per rinnovo del parco PC dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Al 30 giugno 2018 è stato richiesto al Sistema Informativo delle caratteristiche tecniche dei PC da acquistare. Con DD n. 2620 del 23/11/2018 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e disposta l'autorizzazione a contrattare. Con DD 268 del 15/02/2019 la gara è stata definitivamente aggiudicata.
espletamento gara per l'assistenza e manutenzione delle stampanti e macchine fotocopiatrici	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Al 30 giugno 2018 è stata svolta attività propedeutica per la definizione del fabbisogno complessivo dell'Ente. Con DD n. 3140 del 21/12/2018 si è provveduto ad indire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di noleggio e assistenza full service di stampanti multifunzione per gli uffici dell'Ente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite R.D.O. da effettuarsi sul mercato elettronico MEPA. Con DD n. 28 del 15/01/2019 la sopra indicata determinazione dirigenziale è stata revocata annullando conseguentemente tutti gli atti della procedura di gara;

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2018	31/12/2018			



Provincia di Perugia

PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO
2018_D72000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIVERSI E GESTIONE DEL PARCO AUTO DI SERVIZIO

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D72000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE SERVIZI AUSILIARI PER L'ENTE

Descrizione Obiettivo Gestione dei contratti di assicurazione dell'Ente, stipulati per il triennio 2017-2020. Individuazione del gestore del contratto di pulizia degli uffici provinciali. Espletamento della gara per l'affidamento del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks) all'interno degli uffici provinciali. Predisposizione documenti di gara per l'affidamento della fornitura di D.P.I. per tutti i servizi dell'Ente.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione documenti di gara per l'affidamento del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks) all'interno degli uffici provinciali	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con DD. 2238 del 18/10/2018 è stato approvato il capitolato e disposto l'affidamento del servizio di distribuzione bevande e snacks all'interno dei luoghi di lavoro.
Predisposizione documenti di gara per l'affidamento della fornitura di D.P.I. per tutti i servizi dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D72000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione Obiettivo Gestire in modo corretto ed efficiente il processo di acquisizione delle entrate tributarie dell'Ente. Implementazione di una metodologia informatizzata per il controllo degli incassi dei comuni a titolo di TARI e quindi della addizionale provinciale, onde garantire il corretto e rapido riversamento alla Provincia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incassi entrate tributarie/accertamenti entrate tributarie	EFFICACIA	70,00	78,00	%	a competenza 2018 sono stati assunti accertamenti a valere sul piano finanziario entrate tributarie pari ad €. 53.745.076,33 a fronte dei quali sono state emesse reversali per €. 41.984.388,39.
incassi su residui attivi entrate tributarie	EFFICACIA	40,00	51,00	%	a fronte degli accertamenti a residui relativamente alle entrate tributarie pari ad €. 19.551.970,61 sono state emesse reversali per €. 9.973.441,90.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO

2018_D83000_OB01

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile

DE REGIS SILVANA

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione Obiettivo Garantire il "raccordo" tra gli organi di direzione politica e di governo e le diverse strutture dell'Ente. Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori degli organi di direzione politica (Presidente, Consiglio ed Assemblea dei Sindaci) e delle varie articolazioni (commissioni consiliari).
gestione on-line di tutti gli atti deliberativi dell'Ente;
gestione dello "status" del Presidente e dei Consiglieri(pubblicità situazione patrimoniale, missioni istituzionali, rimborsi datori di lavoro).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. sedute di commissioni organizzate	QUANTITATIVO	40,00	53,00	%	
n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	40,00	53,00		
n. sedute di commissione organizzate/n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	100,00	100,00		
n. sedute di consiglio organizzate	QUANTITATIVO	24,00	6,00	%	
n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	24,00	6,00		le sedute consiliari vengono convocate dal presidente in base alle attività dell'ente. La previsione di una seduta al mese si è basata sul dato storico dell'anno precedente ma è stata disattesa. Il presidente ha ritenuto opportuno convocare il consiglio non a scadenza fissa ma in base alle effettive necessità.
n. sedute di commissione organizzate/ n. sedute di commissioni convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
tempo medio (espresso in gg) che decorre dalla richiesta del datore di lavoro dei consiglieri alla adozione dell'atto di liquidazione	QUANTITATIVO	15,00	40,00		Rispetto al valore atteso si riscontra un ritardo nell'invio della documentazione utile ai fini della liquidazione del rimborso.
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è stata pubblicata la documentazione prevista dal D. Lgs. 33/2013	QUANTITATIVO	13,00	13,00		il raggiungimento del valore atteso è legato alla corretta e tempestiva trasmissione della documentazione da parte del presidente e dei consiglieri. Alla data del 30 giugno 2018 sono stati pubblicati i dati di cui all'art. 14 comma 1 lett. c), ovvero importi dei rimborsi spettanti per spese di viaggio e di missione. Le dichiarazioni dei redditi 2018(redditi 2017) e le attestazioni di variazione della situazione patrimoniale non sono state pubblicate in quanto non ancora pervenute.
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è stata pubblicata la documentazione prevista dal D. Lgs. 33/2013/tot. consiglieri in carica	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	si rimane in attesa dell'inoltro, da parte degli amministratori, della documentazione prevista dal d.lgs 33/2014

OBIETTIVO
2018_D83000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALIResponsabile
DE REGIS SILVANA**ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione Obiettivo Ottimizzazione del processo di dematerializzazione dei documenti cartacei. Implementazione del protocollo informatico in collaborazione con il Servizio Sistema Informativo e Innovazione; attività di analisi delle PEC dell'Ente finalizzata alla corretta gestione delle stesse. Studio di fattibilità del fascicolo elettronico, anche al fine di garantire una rapida consultazione e ricerca dei documenti, sia per l'attività interna che per l'accesso esterno. Prosecuzione dell'attività di riorganizzazione degli spazi adibiti ad archivio di deposito, in conformità al piano di conservazione e massimario di scarto, in collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
pec analizzate e correttamente assegnate	QUANTITATIVO	20.000,00	12.801,00		
pec pervenute	QUANTITATIVO	21.000,00	12.801,00		
pec analizzate e correttamente assegnate/pec pervenute	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
protocollazione e classificazione della documentazione cartacea/documentazione pervenuta	EFFICIENZA	100,00	14.097,00	%	nel I semestre 2018 sono stati assegnati n. 25344 protocolli di cui n. 17322 in entrata e n. 8022 in uscita. N. 8015 sono i documenti cartacei protocollati in entrata.
archiviazione corretta dei documenti, al fine di garantire nel tempo l'integrità e la reperibilità degli stessi sia per l'attività interna che per l'accesso esterno (accesso documentale e accesso generalizzato)	QUANTITATIVO	1,00	100,00		1=SI Nel I semestre 2018 il materiale cartaceo depositato negli archivi dell'ente ha subito continui spostamenti dovuti alla messa a norma dei locali di deposito. Tuttavia, si è continuato a garantire la regolare archiviazione del materiale documentario.
metri lineari di spazi che saranno liberati a seguito riorganizzazione archivio e procedura di scarto autorizzata dal Ministero	QUANTITATIVO	150,00	427,00		l'archivio ha collaborato con la soprintendenza archivistica nelle operazioni di scarto e rimane in attesa di definire la procedura di versamento di altri documenti di interesse storico all'archivio di stato.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D83000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

GESTIONE DOCUMENTALE

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Descrizione Obiettivo Divulgare l'attività politico e amministrativa dell'Ente mediante un adeguato livello di informazione.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	50,00	25,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	50,00	25,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	500,00	10,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	500,00	10,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
presenza alle sedute del consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci	EFFICACIA	100,00	100,00	%	nel corso del 2018 l'ufficio stampa ha partecipato a 14 sedute del consiglio provinciale e 1 seduta dell'assemblea dei sindaci
n. video richiesti	EFFICACIA	20,00	15,00		
n. video realizzati	EFFICACIA	20,00	15,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	200,00	240,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	200,00	240,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D83000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE

Descrizione Obiettivo Migliorare il sistema di controllo volto a garantire la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra la allocazione delle risorse e loro utilizzo anche mediante introduzione di nuovi parametri di misurazione. Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti.

Predisposizione e redazione, in collaborazione con il Servizio Finanziario e con i singoli dirigenti, di piani annuali e pluriennali inerenti la programmazione generale dell'Ente, la realizzazione di opere pubbliche, l'attuazione delle previsioni normative per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Assicurare all'OIV il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni inerenti il ciclo delle performance e la valutazione dei dirigenti, ed ogni altra funzione ad esso assegnata.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio semestrale obiettivi 1° semestre 2018 entro il 15/09/2018	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con nota del 10/07/2018 I è stato richiesto ai dirigenti dell'Ente di effettuare il monitoraggio del 1 semestre 2018 sullo stato di avanzamento degli obiettivi agli stessi assegnati. E' inoltre in corso una attività di assistenza ai dirigenti per il caricamento di tali dati. Con delibera del Presidente n. 182 del 16/10/2018 si è preso atto dello stato di avanzamento degli obiettivi dirigenziali al 1° semestre 2018.
tempi di risposta massimi (in gg) a richieste dirigenti e amministratori	QUANTITATIVO	15,00	15,00		
n. report prodotti per legge, regolamento o dietro richiesta di dirigenti e/o organi politici	QUANTITATIVO	10,00	15,00		I report riguardano principalmente il lavoro svolta per la redazione del DUP e della relazione di fine mandato.
n. report richiesti dall'OIV	QUANTITATIVO	0,00	4,00		
n. report prodotti all'OIV	QUANTITATIVO	0,00	4,00		
numero report prodotti all'OIV/numero report richiesti	EFFICIENZA	100,00	100,00		Nel corso del 2018 è stata svolta attività di supporto all'OIV ai fini della valutazione dirigenziale nonché ai fini della verifica di fattibilità della nuova metodologia di valutazione delle performance approvata dall'Ente nel corso del 1° sem. 2018. A tal fine sono state svolte n. 5 riunioni alle quali hanno partecipato i componenti dell'Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Interni. Inoltre ai fini della relazione sulla performance per il 2017, di competenza dell'OIV, è stata prodotta tutta la documentazione a tal fine richiesta. Tutto il monitoraggio sul controllo strategico e gestionale è stato trasmesso all'OIV, sia ai fini della validazione della modalità della reportistica pianificata sia successivamente all'adozione della stessa.

OBIETTIVO
2018_D83000_OB04Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALIResponsabile
DE REGIS SILVANA**OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			
invio richieste monitoraggio semestrale dirigenti	5,00	100,00	01/07/2018	15/07/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	Nota del 10/07/2018
			01/07/2018	10/07/2018			
realizzazione report monitoraggio semestrale	45,00	100,00	01/07/2018	15/09/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	Delibera del Presidente n. 182 del 16/10/2018
			01/07/2018	16/10/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO

Descrizione Obiettivo Gestione delle attività di competenza del personale ausiliario, addetto al controllo degli accessi delle sedi dell'Ente. Organizzazione dei turni di lavoro, gestione delle presenze/assenze e relative indennità.
Gestione del personale addetto ai centralini ed alla guida dei mezzi di rappresentanza dell'Ente.
Dotazione di nuove apparecchiature informative per personale ipovedente addetto al centralino in collaborazione con la Regione dell'Umbria e con il Servizio Sistema Informativo.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. eventi per i quali è stata garantita la presenza del personale ausiliario, fuori dal normale orario di lavoro	QUANTITATIVO	10,00	18,00		
acquisto di postazioni per personale ipovedente	QUANTITATIVO	3,00	0,00		Le postazioni non sono state acquistate per mancanza disponibilità finanziaria della Regione Umbria.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione Obiettivo Assistenza alla Segreteria Generale con riferimento specifico alla funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e più in generale del controllo della legalità amministrativa

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione del piano	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 è stato adottato con delibera n. 11 del 31/01/2018
attuazione misure anticorruzione previste nel Piano come di competenza diretta del RPC	EFFICACIA	100,00	30,00	%	Nel corso del 1° semestre è stata avviata l'attività volta alla revisione e integrazione della mappatura dei processi a rischio. Nel corso del 2° semestre, poiché l'applicazione della metodologia di valutazione dei rischi riconsegnava dati numerici eccessivamente bassi, si è ritenuto di procedere prima ad una analisi e revisione della metodologia stessa, che sarà completata nel corso del 1° semestre 2019. Sono state comunque individuate ulteriori misure specifiche legate ad alcuni processi a rischio al fine dell'inserimento nel Piano 2019-2021, sulla base di un'analisi di contesto sia esterno che interno che può dirsi comunque soddisfacente nonostante i dati non siano stati trasposti una struttura tabellare.
controllo a campione delle determinazioni dirigenziali	EFFICACIA	10,00	10,00	%	Fino a novembre 2018 sono state controllate 391 determinazioni dirigenziali su un totale di 3835 determinazioni riferite a tutto l'anno 2018. Le determinazioni relative a dicembre sono state estratte nel mese di gennaio 2019 e il loro controllo verrà eseguito entro marzo 2019.
predisposizione metodologia per realizzazione controlli a campione su verbali e ordinanze	EFFICACIA	100,00	100,00		E' stato attivato un confronto con il comando del corpo di Polizia Provinciale volto ad avere informazioni circa le procedure seguite nella gestione dei verbali e delle contravvenzioni al Codice della Strada, anche attraverso la consultazione del relativo database gestionale, al fine della predisposizione della suddetta metodologia (a tal fine si sono svolti 5 incontri). Nel corso del 2° semestre è stata elaborata apposita metodologia.



OBIETTIVO
2018_D83000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
controllo a campione dei verbali polizia provinciale e ordinanza ufficio ambiente e contenzioso	EFFICACIA	20,00	18,00		Il controllo a campione dei verbali di polizia provinciale è stato svolto nel corso del secondo semestre sulla base della metodologia adottata a seguito degli incontri tenutisi fra l'ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni e l' ufficio Polizia provinciale. In particolare:1) è stato chiesto di comunicare i blocchi in possesso dei nuclei operativi alla data del 1° gennaio 2018 con relativa numerazione (28) 2) sono stati estratti a campione in data 3 settembre n.3 blocchi. 3) in relazione agli stessi si è proceduto al controllo di n. 11 verbali redatti dall'1.1.2018. In aggiunta a quanto sopra, è stato chiesto di fornire copia di tutti i verbali che siano stati oggetto di annullamento in autotutela nel corso del 2018 per un totale di 7, che sono stati anche essi oggetto di analisi.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	10,00	92,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI

Descrizione Obiettivo Divulgare l'attività politico e amministrativa dei Comuni mediante un adeguato livello di informazione, a seguito delle loro richieste.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	50,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	100,00	50,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	1.000,00	540,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	1.000,00	540,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. video richiesti	EFFICACIA	50,00	30,00		
n. video realizzati	EFFICACIA	50,00	30,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	700,00	540,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	700,00	540,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D83000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

ALBO PRETORIO E DECRETI DEL PRESIDENTE

Descrizione Obiettivo Garantire l'istruttoria e la redazione di decreti e deleghe del Presidente per tutte le attività di competenza della Provincia. Mantenere con efficacia ed efficienza l'attività amministrativa di gestione dell'albo pretorio on-line per gli atti della Provincia di Perugia e di altri Enti, in particolar modo per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	5,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA GESTIONE PEG E DUP

Descrizione Obiettivo Analisi e implementazione di una nuova metodologia di redazione e monitoraggio del PEG, attraverso l'utilizzo di un nuovo software integrato con l'attività di programmazione (DUP), nonché con il sistema di contabilità e di gestione degli atti. Consentire, a partire da quest'anno, nell'ambito del monitoraggio del PEG, anche la valutazione dell'avanzamento delle singole opere pubbliche, nonché, attraverso il collegamento fra PEG e DUP, il controllo strategico. Garantire inoltre un adeguato contenuto informativo di supporto all'OIV.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
approvazione PEG 2018 - 2020	EFFICACIA	100,00	100,00	%	E' stato predisposto il PEG 2018 - 2020 la cui adozione formale da parte del Presidente è avvenuta con delibera n. 101 del 02/07/2017
realizzazione report avanzamento opere pubbliche 1° semestre 2018 entro il 15/09/2018	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Tramite la procedura JEnte è stato predisposto l'inserimento delle singole opere pubbliche, articolate in fasi, il cui aggiornamento costante permette all'Ente di produrre il report di avanzamento delle opere pubbliche stesse. E' stato redatto il report relativo al monitoraggio delle opere pubbliche al 15/09/2018 in data 14/09/2018 e lo stesso è stato trasmesso agli amministratori ed ai dirigenti interessati in data 18/09/2018.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	15,00	100,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione Obiettivo Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che si applica direttamente agli enti unitamente al codice della privacy rimasto in vigore. Fra le novità più stringenti vi è l'obbligo di nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali. L'ente ha provveduto assegnando tale funzione alla Responsabile del Servizio Affari generali, che si avvarrà della collaborazione di personale interno al Servizio esperto in materia e di altro personale competente in materia di servizi informativi e di organizzazione.

Fin dal 2018 è necessario procedere in particolare:

- ad una fase di studio per armonizzare l'organizzazione e la normativa interna, i provvedimenti e i documenti già adottati dall'ente in materia con il nuovo regolamento. Per tale aggiornamento saranno determinanti le determinazioni del Garante della privacy e le modifiche legislative al codice attualmente in vigore.
- all'adozione del registro dei trattamenti, contenente una analisi dei trattamenti svolti nell'ente che rivestono rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati personali e della adeguatezza delle misure di sicurezza.
- alla revisione delle informative
- ad una attività di vigilanza sul rispetto della normativa nell'attività degli uffici

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Relazione conclusiva della fase di analisi e studio per armonizzare la normativa e l'organizzazione interna al nuovo regolamento europeo	EFFICACIA	1,00	1,00		Con delibera n. 58 del 3.5.2018 è stata fatta una prima analisi di impatto della normativa sul contesto organizzativo dell'Ente e contestualmente è stato nominato il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali per la Provincia di Perugia)
Registro trattamenti dati personali	EFFICACIA	100,00	50,00		Nel corso dell'anno 2018 sono state vagliate le varie offerte sul mercato di software gestionali da utilizzare per l'inserimento dei trattamenti dei dati personali svolti all'interno dell'Ente. A luglio 2018 è stato perfezionato l'acquisto di un software prodotto da Ancitel. Si è iniziata a configurare la procedura per la redazione del registro dei trattamenti dei dati personali. Nel corso del 2019 verranno avviati dei corsi di formazione circa il caricamento dei dati.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			



OBIETTIVO
2018_D83000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VALUTAZIONI					
Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO	8,00	75,00	31/12/2018	



OBIETTIVO
2018_D83000_OB11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Responsabile
DE REGIS SILVANA

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE EX DLGS 56/2014

Descrizione Obiettivo Il servizio Affari Generali dovrà provvedere a tutte le attività propedeutiche alle operazioni elettorali per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale. In particolare:

- Individuazione del corpo elettorale, mediante aggiornamento degli elenchi dei sindaci e consiglieri dei comuni del territorio;
- Validazione delle liste dei candidati;
- Supporto logistico alle operazioni elettorali (Nomina ufficio elettorale e seggio, messa a disposizione delle sale e registro dei votanti);
- Stesura dei verbali di tutte le operazioni;
- Predisposizione di una procedura informatica di ponderazione dei dati in fase di spoglio finalizzata all'individuazione degli eletti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aggiornamento del corpo elettorale nel rispetto delle indicazioni indicate dalla legge e dm	EFFICACIA	1,00	1,00		1=Si 0=No al 30.06.2018 si rimane in attesa della individuazione della data certa per lo svolgimento delle elezioni provinciali.
Costruzione e gestione della procedura di ponderazione da utilizzare durante lo spoglio dei dati.	EFFICACIA	1,00	1,00		1=Si 0=No
Rispetto della tempistica nella predisposizione di tutto il materiale elettorale (elenchi, verbali, atti di nomina, comunicazioni, ecc.)	EFFICACIA	1,00	1,00		1=Si 0=No

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO AFFARI GENERALI	
			01/01/2018	31/12/2018			

VALUTAZIONI

Esercizio	Valutazione	Peso	Valore	Data	Note
2018	OBIETTIVO RAGGIUNTO	2,00	100,00	31/12/2018	