



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 1040 del 27/05/2019

prot n. 2019/71

Oggetto: Evento sismico del 24 agosto 2016 e seguenti – Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo – O.C.D.P.C. n. 388/2016 e successive. S.P. 477/1 DI CASTELLUCCIO. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km 10+500 al km 13+500. Importo € 1.035.650,00. Autorizzazione proroga tempi contrattuali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~

DATO atto che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J57H18000230001

DATO, altresì, atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l' Ing. Giovanni Solinas;

PREMESSO che con Det. Dir. n. 1429 del 11/07/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.035.650,00;

RICORDATO che i suddetti lavori sono finanziati con fondi stanziati dal Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24/08/2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08/03/2017 prot. n. DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestate sulla base delle fasi lavorative e dell' emissione degli stati di avanzamento lavori;

DATO atto che detti lavori sono stati affidati all'Impresa CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL P. IVA 04157170871 con sede legale in via Anzalone, 12 – Acireale (CT) per l'importo di € 522.025,09 (comprensivo degli oneri/costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.449,00), giusto contratto di appalto Rep. n. 17264 del 14/11/2018;

Documento informatico firmato digitalmente.

DATO atto che:

- con nota in data 14/05/2018 l'Impresa suddetta ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 60 (sessanta) rispetto ai termini fissati per l'ultimazione dei lavori, a causa dei ritardi nella fornitura dei geosintetici necessari per gli scavi, delle interferenze dovute alla posa del cavidotto Enel e delle avverse condizioni meteo;

- con nota del 18/05/2019 la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga di giorni 30 (trenta) rispetto alla richiesta avanzata dall'Impresa esecutrice;

RITENUTO, pertanto, di concedere all'Impresa CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL P. IVA 04157170871 con sede legale in via Anzalone, 12 – Acireale (CT) una proroga di complessivi giorni 30 (trenta) rispetto alla scadenza prevista per l'ultimazione degli stessi, accogliendo in parte le motivazioni addotte dall'Impresa medesima;

VISTO che a seguito della proroga concessa con il presente provvedimento il nuovo termine entro cui dovranno essere eseguite tutte le opere viene fissato per il giorno 21/06/2019, non tenendo conto di eventuali future sospensioni;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 1, c. 32 l. 190/2012, al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. di concedere all' Impresa CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL P. IVA 04157170871 con sede legale in via Anzalone, 12 – Acireale (CT) una proroga di complessivi giorni 30 (trenta) rispetto al termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni in premessa specificate;

2. di dare atto che, a seguito della proroga concessa con il presente provvedimento, il nuovo termine entro cui dovranno essere eseguite tutte le opere viene fissato per il giorno 21/06/2019, non tenendo conto di eventuali future sospensioni;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell' ente nella sezione "amministrazione trasparente" in ottemperanza alla l. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 5 della legge n. 241/1990, la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO**

Documento informatico firmato digitalmente.