



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

DETERMINAZIONE N. 1767 del 30/08/2017

prot n. 2017/707

Oggetto: Evento sismico 24 Agosto 2016 e seguenti-Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-O.C.D.P.C.n.388/2016 e succ.-S.P.n.477/1 Castelluccio. Intervento di bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.5+600 al km.6+800-1^fase operativa. Approvazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva e provvedimento a contrarre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.06.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTO, altresì, il decreto 7 luglio 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.09.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

PREMESSO:

- che il sisma dell'Italia centrale, con i principali eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, ha causato notevoli danni lungo le strade di competenza provinciale situate nelle aree maggiormente colpite dal sisma;
- che in alcuni casi tali danni hanno portato all'emissione di Ordinanze di interruzione del transito o di regolazione del transito stesso con istituzione di sensi unici alternati;
- che subito dopo i succitati eventi sono stati eseguiti, da parte di personale tecnico di questa Provincia, sopralluoghi e verifiche, con conseguenti valutazioni dello stato di danneggiamento e dei conseguenti interventi di ripristino;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, in attuazione dell'art. 7 del D.L. n. 205/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, l'ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è stato nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici;
- che, in base all'art. 4, comma 2, lettera c) della suddetta O.C.D.P.C. 408/2016, il soggetto attuatore ha provveduto a redigere un programma di ripristino e messa di sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza;
- che, a tal fine, entro la prima metà del mese di dicembre 2016 sono stati ultimati i sopralluoghi sulla viabilità provinciale e regionale con i tecnici della stessa ANAS, con redazione di apposite schede e tabelle riepilogative;
- che, con nota prot. CDG-0084480-P del 16/02/2017 il soggetto attuatore ha trasmesso il "Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° stralcio" (di seguito "Programma");
- che, con note prot. n. 5891 e 5942 del 23/02/2017 questa Provincia ha dichiarato di poter attuare direttamente gli interventi di propria competenza (su strade regionali e provinciali) compresi nel Programma, ovviamente previa concessione dei necessari finanziamenti sulla base degli importi previsti dal soggetto attuatore nel programma stesso;
- che, per quanto riguarda gli interventi previsti sulla SP di Castelluccio, tronchi 1 e 2, vista la grande importanza di tale collegamento, la Provincia, al fine di riattivare quanto prima la transitabilità del percorso (attualmente, vista la chiusura anche di altre arterie statali e provinciali, unico collegamento tra la località di Castelluccio e il capoluogo comunale di Norcia), eventualmente anche con provvisorie limitazioni, ha previsto l'attuazione di interventi compresi in una prima fase operativa e in una fase di completamento;
- che, con nota prot. CDG-0111027-P del 02/03/2017 il soggetto attuatore ha chiesto alla Regione Umbria di confermare l'effettiva disponibilità, complessiva e di anticipazione, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma da parte della Provincia;
- che la Regione dell'Umbria, con nota prot. n. 51321 del 06/03/2017, ha chiesto al Dipartimento di Protezione Civile – Direzione di Comando e di Controllo (Di.Coma.C.) di voler confermare che il costo complessivo degli interventi che saranno eseguiti dalla Provincia, stimato in € 9.451.466,56, (oltre ad € 150.000,00 a completamento degli interventi di importo totale € 800.000,00, già assentiti) fosse finanziato con le risorse messe a disposizione dell'emergenza a valere sull'Ordinanza 388/2016 e s.m. ed i.;
- che con nota prot. n° DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 ha confermato che "...i suddetti interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nella Provincia di

Perugia saranno finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24 agosto 2016", per l'importo complessivo di € 9.451.466,56, oltre € 150.000,00 per la rimodulazione di uno degli interventi individuato nel Programma;

- che tra gli interventi del Programma, per le motivazioni sopra richiamate, risultano prioritari quelli relativi alla SP 477, tronchi 1 e 2;

DATO atto che il progetto dei lavori in oggetto, nel Programma del soggetto attuatore, è individuato con il codice SPPG0805/1-Prima fase operativa;

DATO atto, altresì, che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J57H17000090001;

DATO atto, inoltre, che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Giuseppe Pompei;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.42 del 22.03.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 915.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.669 del 04.04.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo confermato in € 1.915.000,00;

DATO atto che con nota prot.n.0210738 del 21.04.2017 l'ANAS in qualità di "Soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016" ha trasmesso il Dispositivo n.03 del 21.04.2017 con cui è stata dichiarata la Coerenza del progetto in questione con il Programma – 1^ stralcio – approvato;

RICORDATO, inoltre, che, a seguito di gara a procedura aperta disposta con Determinazione dirigenziale n.695 del 06.04.2017, esecutiva, a parziale modifica della succitata Determinazione dirigenziale n.669/2017, i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "Moretti Quintilio" s.r.l. con sede in Crognaleto – Fraz. Tottea – Teramo (TE) per l'importo di € 563.018,34 (al netto del ribasso d'asta del 22,157% e comprensivo degli oneri complessivi per la sicurezza di € 30.790,54 non soggetti a ribasso e della manodopera soggetta a ribasso), giusta Determinazione dirigenziale n.1036 del 19.05.2017, esecutiva, di aggiudicazione e contratto di appalto Rep.n.17.171 in data 29.05.2017;

RICORDATO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n.1066 del 23.05.2017, esecutiva, è stato approvato il quadro economico dei lavori di cui all'oggetto, rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, per una spesa complessiva confermata in € 915.000,00, come di seguito ripartita:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni al netto dell'offerta (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e per la manodopera		
----	--	--	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

	soggetta a ribasso):		
	A misura	€	563.018,34
	A corpo	€	0,00
	In economia	€	0,00
		Totale a)	€ 563.018,34
B	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Spese generali (D.Lgs.n.81/2008)	€	21.749,64
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)	€	9.040,90
	Totale B 1)	€	30.790,54
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	3.550,20
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
C 4	Maggiori lavori imprevidi	€	6.732,30
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	1.900,00
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti (art.24 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	600,00
C7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	14.290,20
	Totale C 7	€	14.890,20
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	500,00
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.,	€	1.500,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	500,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	123.864,03	
			Totale C)	€ 153.436,73
	IMPORTO LAVORI		A)+B)+C)	€ 716.455,07
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI			€ 13.725,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95			€ 0,00
	ECONOMIE DI GARA			€ 184.819,93
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO			€ 915.000,00

VISTA la perizia di variante in corso d'opera ai lavori in oggetto, redatta dalla direzione lavori ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA, altresì, la relazione allegata alla perizia di variante in questione, del seguente tenore:

“Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di ulteriori interventi in variante per effetto delle seguenti motivazioni:

- 1) A seguito del completamento delle operazioni di perlustrazione, disaggio e bonifica è stato possibile definire in dettaglio l'estensione delle aree soggette a rafforzamento corticale già individuate nel progetto esecutivo e misurare con precisione le quantità complessive necessarie che, vista anche la morfologia articolata ed irregolare, sono risultate:
 1. Relativamente allo sperone roccioso al km 5+800 circa, al fine di adattare il rivestimento alla morfologia irregolare dello sperone e al fine di estendere il rafforzamento a tutta la superficie risultata alterata e fratturata a seguito delle operazioni di perlustrazione e disaggio, è risultato necessario mettere in opera una superficie di rafforzamento corticale complessiva, con maglia di funi 3x6 pari, a 500 mq, anziché 200 mq, come previsto nel progetto esecutivo;
 2. Relativamente allo sperone roccioso al km 6+000 circa, al fine di adattare il rivestimento alla morfologia irregolare dello sperone e al fine di estendere il rafforzamento a tutta la superficie risultata alterata e fratturata a seguito delle operazioni di perlustrazione e disaggio, è risultato necessario mettere in opera una superficie di rafforzamento corticale complessiva, con maglia di funi 3x3 pari, a 1000 mq, anziché 500 mq, come previsto nel progetto esecutivo;
 3. Relativamente al rafforzamento corticale di circa 100 mq previsto circa 120 metri a monte del km 5+950 circa della strada, è risultato non più necessario, secondo il parere del D.L., considerato che a seguito delle operazioni di perlustrazione, disaggio e bonifica sono stati rimossi con sufficiente sicurezza tutti i massi instabili contenuti all'interno di questa area, la quale si trova ad oltre 100 m di quota più in alto della strada, che comunque verrà protetta con le barriere paramassi in corso di realizzazione.
- 2) A seguito del completamento delle operazioni di perlustrazione, disaggio e bonifica è stata rilevata la necessità di sostituire alcuni pannelli di rete metallica di rivestimento preesistenti gravemente danneggiati e strappati in corrispondenza di limitati tratti di scarpata al km 5+900 circa, al km 6+000 circa e al km 6+050 circa, per un totale di circa 300 mq; inoltre è

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

stata ravvisata la necessità per la sicurezza della circolazione stradale, vista anche della decisione da parte dell'Amministrazione Provinciale di riaprire la strada al traffico con limitazioni a partire dal giorno 8 luglio 2017 (Ordinanza n. 3109 del 7 Luglio 2017), di rivestire con rete metallica circa 650 metri quadrati di scarpata, caratterizzata da roccia alterata e fratturata dal km 5+900 al km 5+950 circa.

- 3) A seguito delle operazioni di perlustrazione, disgaggio e bonifica alcuni massi sono saltati al di sotto della strada, finendo il loro percorso nei terreni sottostanti, già raggiunti da alcuni massi franati a seguito del sisma, in particolare tra il km 5+900 circa ed il km 6+050 circa e tra il km 6+300 ed il km 6+400 circa. A tale riguardo l'area sottostante la strada era già stata interdetta al transito per la durata dei lavori, con Ordinanza Sindacale n. 608 del 26-05-2017. Pertanto, considerando anche che al si sotto si sviluppa sia una strada comunale, sia il tratto iniziale della S.P.477-1 in corrispondenza dell'intersezione con la S.S. 685, si ritiene necessario verificare se detti massi possano creare rischi per la pubblica e privata incolumità, mediante una perlustrazione della zona con rimozione di quelli instabili, o sistemazione e allettamento degli stessi in posizione stabile, in condizioni di sicurezza.
- 4) A seguito delle operazioni di perlustrazione, disgaggio e bonifica, durante una ispezione effettuata dal D.L. a monte dell'area già oggetto di perlustrazione, superiormente alla falda detritica presente dal km 5+700 circa al km 5+800 circa della S.P. 477-1, è stata riscontrata la presenza di numerosi massi in precario equilibrio, franati dalla scarpata rocciosa che si estende a monte della vecchia Strada Comunale Norcia-Castelluccio, in loc. i Raietti. Pertanto, ai fini della sicurezza della Strada Provinciale, si ritiene necessario eseguire una perlustrazione della zona con rimozione dei massi instabili, o sistemazione e allettamento degli stessi in posizione stabile, in condizioni di sicurezza.
- 5) Relativamente alla barriera di contenimento massi di tipo rigido a funi continue prevista dal progetto esecutivo tra il km 5+700 circa ed il km 5+800 circa, di altezza variabile da 2,30 m a 3,30 m, da disporre dietro al muro in cemento esistente, è stata disposta dal D.L. la sostituzione con una barriera di contenimento massi di tipo rigido a funi continue di altezza uniforme pari a 2,0 m, ancorata con barre d'acciaio sopra al muro in cemento esistente. Tale modifica si è resa necessaria per evitare che lo scavo delle fondazioni della barriera potesse determinare condizioni di instabilità del piede della scarpata detritica, risultato costituito da terreno particolarmente sciolto.

Gli interventi proposti si configurano quale variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 106 comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016, in quanto determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili ed evidenziatisi a seguito delle operazioni di perlustrazione, disgaggio e bonifica del versante e delle scarpate e finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale, considerata anche la decisione da parte dell'Amministrazione Provinciale di riaprire la strada al traffico con limitazioni a partire dal giorno 8 luglio 2017 (Ordinanza n. 3109 del 7 luglio 2017).

L'intervento previsto al punto 5 inoltre non comporta un aumento dell'importo contrattuale e prevede modifiche non sostanziali, volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, determinando maggiori economie durante le successive fasi di gestione manutentiva degli interventi realizzati.”;

DATO atto che la perizia in questione è costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione di Perizia;
- Stima dei costi della Sicurezza;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento di nuovi prezzi n°1;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Quadri economici, di progetto, a seguito di gara, a seguito di variante;
- Quadro Comparativo;

ELABORATI GRAFICI

- Tav. VAR – Planimetria di variante

ESAMINATI il preventivo e la relazione tecnica all'uopo redatti e constatato che l'importo complessivo dei lavori risulta pari a quello di € 915.000,00, come all'originaria perizia, ma distribuito diversamente e precisamente come segue:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni a seguito perizia (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e per la manodopera soggetta a ribasso):		
	A misura	€	633.393,17
	A corpo	€	0,00
	In economia	€	0,00
		Totale a)	€ 633.393,17
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Spese generali (D.Lgs.n.81/2008)	€	24.420,75
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)	€	11.380,90
	Totale B 1)	€	35.801,65
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e soggetto a ribasso)		
	Totale B 2)	€	308.778,76
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	3.550,20
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
C4	Maggiori lavori imprevisi	€	0,00
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	1.900,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti (Art.24 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	600,00	
C7c)	Accantonamento somma presunta per incentivo per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	16.069,80	
	Totale C 7	€	16.669,80	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	1.500,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	139.346,50	
			Totale C) €	162.966,50
	IMPORTO LAVORI		A)+B)+C)	€ 796.359,67
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI			€ 13.725,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95			€ 0,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA			€ 104.915,33
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO			€ 915.000,00

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto e approvato con Det.Dir.n.1066 del 23.05.2017, esecutiva, la redazione della nuova perizia, pur non comportando un ulteriore finanziamento rispetto alla somma originariamente impegnata, prevede le seguenti variazioni:

- aumento dell'importo dei lavori a misura da € 563.018,34 contrattuali a € 633.393,17 previsti= + **€ 70.374,83;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 13 per "IVA su lavori a misura": da € 123.864,03 a € 139.346,50= + **€ 15.482,47;**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 4 "Maggiori lavori imprevisti" da € 6.732,30 a € 0,00= - **€ 6.732,30;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7 c) "Accantonamento somma per Incentivo per funzioni tecniche" da € 14.290,20 a € 16.069,80 = + **€ 1.779,60;**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 8 "Spese per attività tecnico-amm.ve, ecc," da € 500,00 a € 0,00 = - € **500,00**;

- riduzione dell'importo previsto alla voce C11 "Spese per collaudi, ecc." da € 500,00 a € 0,00= - € **500,00**;

- rideterminazione delle economie a seguito gara da € 184.819,93 a € 104.915,33= - € **79.904,60**;

RITENUTO che agli oneri di cui sopra possa farsi fronte mediante utilizzo di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto Rep.n.17.771 in data 29.05.2017, nonché mediante utilizzo delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come sopra riepilogato);

ATTESO che i maggiori lavori da affidare all'Impresa non superano il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale e che, pertanto, verranno eseguiti dall'Impresa affidataria del contratto principale, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/ 2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, con l'introduzione di n.2 (due) Nuovi Prezzi concordati con la Direzione Lavori), come si evince dallo schema di Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n.1, allegati alla perizia in questione;

CONSIDERATO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.n.445/2000;

RITENUTO di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DATO atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 28.11.2017;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

DATO atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

DATO, inoltre, atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

RICONOSCIUTI validi i motivi che hanno consigliato la redazione della nuova perizia, redatta ai sensi dell'art.106, comma comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestatesi sulla base delle fasi lavorative e dell'emissione degli stati di avanzamento lavori”;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori nel mese di agosto 2017, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., costituita dai documenti elencati in premessa, che conferma in € 915.000,00 l'importo complessivo dei lavori, ripartito come in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

premessa indicato;

2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

3. di autorizzare l'utilizzazione di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto n.17.771 di Rep. in data 29.05.2017 nonché delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come in narrativa elencate;

4. di prendere atto che i maggiori lavori non superano il quinto d'obbligo contrattuale e che, pertanto, verranno eseguiti dall'Impresa affidataria del contratto principale, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/ 2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, con l'introduzione di n.2 (due) Nuovi Prezzi concordati con la Direzione Lavori), come si evince dallo schema di Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n.1, allegati alla perizia in questione e che si intendono approvati con il presente atto;

5. di autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei maggiori lavori a misura di netti € 70.374,83, oltre a € 15.482,46 per IVA al 22% , tramite l'Impresa “ Moretti Quintilio” s.r.l. con sede in Crognaleto di Teramo (TE), per l'importo complessivo di € 85.857,29;

6. di integrare, conseguentemente, di € 85.857,29 il sub-impegno di spesa 2017/669/1 assunto a favore dell'Impresa “ Moretti Quintilio” s.r.l. con sede in Crognaleto di Teramo (TE) - P.IVA 01726430679, con Det.Dir.n.1066 del 23.05.2017, esecutiva, di rideterminazione del quadro economico a seguito di gara, e nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da scrittura contabile in calce riportata **(CIG:70442055DB)**;

7. di imputare la spesa complessiva di € 85.857,29 in considerazione della esigibilità della medesima, la cui scadenza è il 31.12.2017;

8. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

10. di dare, inoltre, atto che la spesa in questione è strettamente necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

11. di autorizzare, altresì, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

12. di trasmettere il presente al Servizio Stazione Appaltante per i provvedimenti di propria competenza;

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestatesi sulla base delle fasi lavorative e dell'emissione degli stati di avanzamento lavori”;

15. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia della perizia di variante in questione, all'Ente attuatore ANAS s.p.a. ai fini della verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del “Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° stralcio”;

16. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

17. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Integrazione	2017 / 20381/14	2017/669/1	85.857,29	
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(19493) - MORETTI QUINTILIO SRL		