



**Provincia di Perugia**

**AREA VIABILITA' E TRASPORTI**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS**

**DETERMINAZIONE N. 2919 del 13/12/2018**

**prot n. 2018/1245**

**Oggetto:** Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva ai sensi art.106, comma 1 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.(Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”;

ATTESO che:

- in conseguenza delle Ordinanze del Commissario Delegato per la Protezione Civile n.10/24.06.2013 e n.11/28.06.2013 emanate per fare fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11,12 e 13 novembre 2012, è stato emesso il Decreto del

Documento informatico firmato digitalmente.

Commissario Delegato n.5 del 15 ottobre 2013, con il quale è stato approvato il “Piano delle ripartizioni delle risorse assegnate e riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico”;

- la Provincia di Perugia venne individuata quale ente attuatore di una serie di interventi sulla viabilità di competenza, secondo quanto riportato negli allegati A e B al citato decreto;
- tra gli interventi finanziati dalla Regione Umbria, ai sensi del soprarichiamato Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 ottobre 2013, risultava inserito anche l'intervento di cui all'oggetto, per una spesa complessiva prevista in € 550.000,00;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n.146 del 28.12.2016 con il quale è stata rimodulata la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Umbria con decreto del Presidente del Consiglio decreto del Presidente dei Ministri del 23.03.2013, come rideterminate con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot.n.DPC/ABI/46449 del 11.09.2014, nonché integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell'art.1 della L.n.228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n.5/2013 e s.m.i.;

RILEVATO, come si evince dalla tabella riportata al comma 1 dell'art.3 del citato Decreto n.146/2016 che per l'intervento previsto sulla S.P.n.421/1 di Collazzone è stato destinato un finanziamento complessivo di € 550.000,00;

DATO, atto, inoltre, che al comma 3 dell'art.4 del citato Decreto n.146/2016 viene confermato quanto altro stabilito nei decreti del Commissario Delegato n.3/2013, n.5/2013, n.6/2013, n.24/2013 e n.193/2014;

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente:  
J27H15000910001;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. Marco Peppicelli;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.1859 del 13.09.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 550.000,00;

RICORDATO che i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa “FOSSACECA s.r.l.” con sede in Roccaspinalveti (CH) per l'importo netto di € 296.212,37 (comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), giusto contratto di appalto Rep.n.12.227 in data 30.01.2018;

RICORDATO, altresì, che con Det.Dir.n.2389 del 17.11.2017, esecutiva, rettificata parzialmente con Det.Dir.n.2727 del 13.12.2017, esecutiva, è stato approvato il quadro economico dei lavori di cui all'oggetto, rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, per una spesa complessiva confermata in € 550.000,00, come di seguito ripartita:

Documento informatico firmato digitalmente.

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni al netto dell'offerta (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera ):		
	A misura	€	296.212,37
	A corpo	€	0,00
	In economia	€	0,00
			Totale a) € 296.212,37
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Oneri sicurezza	€	10.694,77
	Costi sicurezza	€	15.240,30
			Totale B 1) € 25.935,07
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)		
			Totale B 2) € 71.138,83
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	0,00
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	2.500,00
C 4	Maggiori lavori imprevisi	€	18.546,89
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	2.000,00
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00

C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti	€	400,00	
C 7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche ( Art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	7.520,21	
	Totale C 7	€	7.920,21	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	300,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	5.000,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	65.166,72	
			Totale c)	€ 101.433,82
	IMPORTO LAVORI			€ 397.646,19
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI			€ 16.500,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95			€ 38.500,00
	ECONOMIE DI GARA			€ 97.353,81
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO			€ 550.000,00

VISTA la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta dalla direzione lavori in data 10.12.2018, ai sensi dell'art.106, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per i seguenti motivi:

"In corso di esecuzione delle lavorazioni si è resa necessaria una rivalutazione dell'andamento geometrico che la strada avrebbe assunto ad ultimazione delle opere; più in particolare, il progredire del dissesto in atto nel tratto non interessato dall'opera oggetto del presente stralcio (a partire dalla sez. 10 per un tratto di circa 35 metri nella direzione crescente della progressiva della strada provinciale), ha determinato che la larghezza residua della carreggiata stradale sarebbe risultata, nel punto di maggiore strizione, pari a circa 5 metri. Considerando che il restringimento risulterebbe in posizione particolarmente svantaggiosa, andando ad inserirsi in un tratto caratterizzato da una sequenza di curve di breve raggio trasversale ed andamento longitudinale non uniforme, e considerando la riduzione di visibilità legata alla posizione del guard-rail internamente alla curva e molto prossimo alla corsia, il completamento delle lavorazioni condizionate dalla scarsa larghezza trasversale della piattaforma determinerebbe condizioni di sicurezza e livello di servizio fortemente penalizzati. Si è quindi valutata l'opportunità di procedere a lavorazioni che, pur non potendo ritenersi un prosieguo dell'intervento di risanamento del dissesto franoso (che necessiterà di un ulteriore stralcio funzionale per la completa risoluzione), consentano di mitigare le problematiche di sicurezza sopra accennate, determinando una maggiore larghezza trasversale in curva, una transizione più fluida tra segmenti di differente larghezza di sede ed una più ampia visibilità in

curva. Inoltre in considerazione del fatto che a monte dell'intervento è stata segnalata l'apertura di una voragine sulla pavimentazione stradale a seguito del danneggiamento del tombino idraulico sottostante, verrà effettuata la sostituzione dello stesso al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di smaltimento delle acque meteoriche. Tale sostituzione, al fine di ottimizzare lo smaltimento delle acque di piattaforma in tutto il tratto d'intervento, verrà effettuata anche sul tombino idraulico posizionato a valle del tratto di strada oggetto delle lavorazioni. Infine sono state previste delle lavorazioni e forniture di materiale non preventivate nel progetto principale approvato al fine di migliorare la funzionalità dell'opera. Più specificamente, le macro lavorazioni previste in tale perizia sono riepilogate di seguito:

- parziale rimozione della barriera di sicurezza stradale nel tratto dove andrà realizzato il nuovo intervento di allargamento;
- scavo a sezione obbligata per la rimozione del materiale esistente nella zona tra l'attuale pavimentazione e l'allargamento previsto dove andrà stesa la fondazione stradale;
- realizzazione dell'ampliamento della sede stradale con l'inserimento del nuovo pacchetto costituito dal materiale stabilizzato da fondazione e dai due strati di conglomerato bituminoso per la base ed il binder chiuso finale;
- ridefinizione dell'arginello laterale con la relativa riprofilatura della scarpata stradale e l'inserimento della nuova barriera di sicurezza che si andrà a raccordare con quella realizzata nel presente appalto;
- sostituzione dei due tombini idraulici presenti a monte e a valle dell'intervento con dei nuovi costituiti da tubazioni in PVC rigido del diametro variabile Ø600/800 e dai relativi pozzetti di scarico;
- sistemazione della piattaforma stradale, con la realizzazione di nuovi tratti di bitumatura, in modo da rendere omogeneo l'andamento del tratto stradale;
- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

L'efficacia nel tempo dell'intervento in parola è legata alla corretta e costante manutenzione del tratto stradale d'interesse, curando in particolare la regimentazione delle acque meteoriche di piattaforma. Si ribadisce che, come banalmente deducibile dalle considerazioni riportate nella Relazione Geologica, l'eventuale riattivazione del dissesto profondo nelle more dell'intervento di successivo stralcio, non potrebbe essere contrastata dalle opere oggetto della presente variante, le cui finalità hanno un orizzonte di intervento più limitato. In merito ai costi della sicurezza si evidenziano incrementi economici dovuti ai maggiori tempi di utilizzo degli approvvigionamenti (semaforo, baraccamenti, recinzioni, ecc.) per effetto della sospensione delle attività lavorative, in attesa dell'approvazione della perizia di variante, e ai nuovi lavori necessari e sopra descritti. Per tali lavorazioni, sono stati introdotti i nuovi prezzi sottoscritti con l'Impresa tramite il verbale concordamento nuovi prezzi n.1. Nella fattispecie le variazioni introdotte fanno riferimento all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016".

DATO atto che la perizia in questione è costituita dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica;
- quadri economici;
- computo metrico;
- quadro comparativo;

Documento informatico firmato digitalmente.

ESAMINATI il preventivo e la relazione tecnica all'uopo redatti e constatato che l'importo complessivo dei lavori risulta pari a quello di € 550.000,00, come all'originaria perizia, ma distribuito diversamente e precisamente come segue:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni a seguito perizia (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera ):		
	A misura	€	325.244,94
	A corpo	€	0,00
	In economia	€	0,00
		Totale a)	€ 325.244,94
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Oneri sicurezza	€	11.812,43
	Costi sicurezza	€	16.621,20
		Totale B 1)	€ 28.433,63
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)		
		Totale B 2)	€ 72.590,78
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	0,00
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
C4	Maggiori lavori imprevisi	€	0,00
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	2.000,00
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00

C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti	€	400,00	
C 7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche ( Art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	8.301,88	
	Totale C 7	€	8.701,88	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	300,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	3.000,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	71.553,89	
			Totale c)	€ 85.555,77
	IMPORTO LAVORI			€ 410.800,71
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI			€ 16.500,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95			€ 38.500,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA			€ 84.199,29
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO			€ 550.000,00

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto e approvato con Det.Dir.n.2389 del 17.11.2017, esecutiva, rettificata con Det.Dir.n.2727 del 13.12.2017, esecutiva, la redazione della nuova perizia, pur non comportando un ulteriore finanziamento rispetto alla somma originariamente impegnata, prevede le seguenti variazioni:

- aumento dell'importo dei lavori a misura da € 296.212,37 contrattuali a € 325.244,94 previsti= + **€ 29.032,57;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 13 per "IVA al 22% su lavori a misura": da € 65.166,72 a € 71.553,89= + **€ 6.387,17;**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C3 "Allacciamenti a pubblici servizi" da € 2.500,00 a € 0,00 = - **€ 2.500,00;**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C4 "Imprevisti" da € 18.546,89 a € 0,00 = - **€ 18.546,89;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7c "Incentivo per funzioni tecniche" da € 7.520,21 a € 8.301,88= + **€ 781,67;**

Documento informatico firmato digitalmente.

- riduzione dell'importo previsto alla voce C10 "Spese per accertamenti di laboratorio, ecc." da € 5.000,00 a € 3.000,00 = - € **2.000,00**;

- rideterminazione delle economie a seguito gara da € 97.353,81 a € 84.199,29= - € **13.154,52**;

RITENUTO che agli oneri di cui sopra possa farsi fronte mediante utilizzo di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto Rep.n.12.227 in data 30.01.2018, nonché mediante utilizzo delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come sopra riepilogato;

ATTESO che i maggiori lavori da affidare all'Impresa non superano il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale e che, pertanto, devono obbligatoriamente essere eseguiti dall'Impresa stessa, alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, ai sensi dell'art.106, c.12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come si evince dallo schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia in questione;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DATO atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 19.03.2019;

RICONOSCIUTI validi i motivi che hanno consigliato la redazione della nuova perizia, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi dei Decreti del Commissario delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146 del 28.12.2016, nel complessivo importo di € 550.000,00;

RICORDATO che all'art.4, comma 3 del Decreto del Commissario Delegato n.146 del 29.12.2016, viene confermato quanto altro stabilito nei decreti del Commissario Delegato n.3/ 29013 e s.m.i., n.5/2013 e s.m.i., n.6/2013 e s.m.i., n.8/2014 e s.m.i. e n.193/2014 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente.

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avviene nel rispetto delle condizioni indicate nel richiamato art.2, punto 9. del dispositivo del Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 Ottobre 2013 che così recita: *“Sono ammissibili, entro i limiti del contributo concesso, le varianti in corso d’opera disposte dai soggetti attuatori per i motivi previsti alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell’art.132 del D.Lgs.n.163/2006 (norma superata dall’attuale normativa). Alla spesa necessaria per la copertura degli oneri derivanti dalle suddette varianti si fa fronte con le economie derivanti dai ribassi d’asta.”*;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori in data 10.12.2018, ai sensi dell'art.106, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che conferma in € 550.000,00 l'importo complessivo dei lavori, ripartito come in premessa indicato;

2. di autorizzare l'utilizzazione di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto n.12.227 di Rep. in data 30.01.2018, nonché di parte delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come in narrativa elencate;

3. di prendere atto che i maggiori lavori non superano il quinto d'obbligo contrattuale e che, pertanto, devono obbligatoriamente essere eseguiti dall'Impresa stessa, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, come si evince dallo schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia in questione e che si intende approvato con il presente atto;

4. di autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei maggiori lavori a misura di netti € 29.032,57, oltre IVA 22%, tramite l'Impresa "FOSSACECA s.r.l." con sede in Roccaspinalveti (CH), per l'importo complessivo di € 35.419,74 (CIG 7205876CFA);

5. di dare atto che con Deliberazione del Presidente della Provincia n.36/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, ai sensi dell'art.3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs.n.126/2014 le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017, con conseguente registrazione, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, delle reimputazioni contabili di cui al comma 7, lettera d);

6. di assumere il sub-impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato

Documento informatico firmato digitalmente.

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., per complessivi € 35.419,74 a favore della Ditta "FOSSACECA s.r.l." - P.IVA 02108860699 - (CIG 7205876CFA), sull'impegno di spesa 2018/1472 (ex impegno 2017/2879), nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da tabella in calce riportata;

7. di imputare la spesa complessiva di € 35.419,74 in considerazione della esigibilità della medesima la cui scadenza è 31.12.2018;

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Stazione Appaltante per i provvedimenti di propria competenza, unitamente a copia della perizia in questione;

9. di autorizzare, altresì, la proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

10. di dare atto che la suindicata maggiore spesa è finanziata con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi dei Decreti del Commissario delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146 del 28.12.2016, nel complessivo importo di € 550.000,00;

11. di ritenere che l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avviene nel rispetto delle condizioni indicate nel richiamato art.2, punto 9. del dispositivo del Decreto del Commissario Delegato n.5 del 15 Ottobre 2013;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

14. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Marco Peppicelli;

15. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

Movimenti Contabili:

Documento informatico firmato digitalmente.

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2018 / 20381/14	2018/1472	35.419,74	LLPP_J27H1500091 0001
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(19652) - FOSSACECA S.R.L.		