PROVINCIA DI PERUGIA

AREA VIABILITA

DETERMINAZIONE N. 004971 del 27/06/2014 **prot. n.** 2014/004971

C.U.P.: *J17H12001030005*

Oggetto: *S.P.n.105 Trestina.Lavori messa in sicurezza realizz.pista ciclo-pedonale-2^ stralcio. Approvaz.progetto esecutivo lavori di completamento funzionale e affid.ai sensi art.57, c.5 lett.a)D.Lgs.n.163/06*

L'anno duemilaquattordici, (2014), il giorno Venerdi (27) del mese di Giugno, in Perugia,

IL DIRIGENTE DIRETTORE D'AREA

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

ATTESO che :

1. con Deliberazioni di Giunta provinciale n.352 del 26.09.2012 e n.416 del 26.11.2012, esecutive, sono stati approvati rispettivamente i progetti preliminare e definitivo dei lavori di messa in sicurezza della S.P.n.105 di Trestina con realizzazione della pista ciclo-pedonale – 2^ stralcio -, per una spesa complessiva di € 300.000,00;
~~~

2. con Determinazione dirigenziale n.9506 del 10.12.2012, esecutiva, è stato approvato il relativo progetto esecutivo per l'importo complessivo confermato in € 300.000,00;
3. con Determinazione di aggiudicazione, adottata dal Servizio Affari Generali n.1130 del 14.02.2013, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "Antonini" s.r.l. con sede in Bastia Umbra, Via S.Lucia, n,55/A (PG), per l'offerto ribasso del 18,870% e, quindi, per l'importo netto di € 152.354,05 (comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge (contratto Rep.n.16.943 del 05.11.2013);
4. i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 16.10.2013 ed ultimati in data 28.02.2014;
5. con Determinazione dirigenziale n.2765 del 09.04.2014, esecutiva, è stato approvato lo stato finale dei lavori in parola, a seguito del quale gli stessi sono stati definiti nell'importo di € 139.678,09;
6. con Determinazione dirigenziale n.3163 del 24.04.2014, esecutiva, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione degli stessi nonché disposta la liquidazione del saldo spettante all'Impresa esecutrice;

ATTESO che lo stanziamento per l'intervento in oggetto, ammontante a € 300.000,00, è stato iscritto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2012-2014 e nell'Elenco Annuale relativo all'anno 2012, allegati al bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.42 del 29.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, nonché inserito e distintamente individuato nel Piano degli Investimenti 2012, come segue:

- quanto a € 162.454,34 quale onere a carico della Provincia di Perugia;
- quanto a € 137.545,66 quale onere a carico della Regione Umbria;

RICORDATO che il finanziamento della spesa complessiva di € 300.000,00 è stato determinato come segue:

- quanto a € 155.637,38 mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato con deliberazione di consiglio provinciale n.42 del 29.05.2012 e deliberazione di giunta provinciale n.194 del 29.05.2012, esecutive, costituito da economie verificatesi su q.p. prestito obbligazionario 5^ tranche;

- quanto a € 6.816,96 sempre mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato con Deliberazione di Consiglio provinciale n.42 del 29.05.2012 e deliberazione di Giunta provinciale n.194 del 29.05.2012, esecutive, costituito da economie verificatesi su contributo comunale già incassato;

- quanto a € 137.545,66 con i fondi appositamente stanziati dalla Regione Umbria ai sensi della D.G.R.n.657 del 20.06.2011;

DATO atto che con nota trasmessa a mezzo PEC in data 22.05.2014 la Regione Umbria – Servizio Infrastrutture per la Mobilità – ha autorizzato l'utilizzo delle economie per l'attuazione dei lavori di completamento funzionale concernenti la realizzazione di un percorso pedonale in adiacenza alla S.R.n.3/bis Tiberina, funzionale al completamento del collegamento alla pista ciclo-pedonale realizzata lungo la S.P.n.105/2 di Trestina, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Tevere (in corrispondenza dell'isola ecologica.) in loc. Trestina, fino al ricongiungimento con Via del Commercio (viabilità comunale) in loc. Cornetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta prov.le n.216 del 23.06.2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori di completamento funzionale di che trattasi;

DATO atto che, a seguito della definizione dello stato finale dei lavori di messa in sicurezza della S.P.n.105 di Trestina con realizzazione della pista ciclo-pedonale – 2^ stralcio -, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute in ordine ai lavori principali e delle ulteriori somme occorrenti per i previsti lavori di completamento funzionale sopra descritti, il quadro economico dei lavori risulta così rimodulato:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni come da stato finale (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera):		
	A misura	€ 139.678,09	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 139.678,09
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Oneri sicurezza	€ 5.443,27	
	Costi sicurezza	€ 6.037,88	
	Totale B 1)	€ 11.481,15	
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)	€ 30.423,42	
	Totale B2)	€ 30.423,42	
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compresi costi e oneri sicurezza di € 4.802,39 e costi manodopera di € 12.527,64 oltre € 15.280,30 per IVA 22%)	€ 84.736,23	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 3.013,44	

C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	2.000,00	
C 4	Maggiori lavori imprevisti	€	0,00	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi ai sensi art.133, commi 3 e 4 D.Lgs.n.163/06	€	0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	27.075,70	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	6.144,36	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti (Art.92, comma 7 bis D.Lgs.n.163/06 e s.m.)	€	0,00	
C 7c)	Accantonamento incentivo progettazione (di cui € 2.916,36 per i lavori principali e € 1.468,44 per i lavori di completamento) (Art.92 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.)	€	4.384,80	
	Totale C 7	€	10.529,16	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L., di cui all'art.148, commi 3 e 4 del D.P.R.n.207/2010	€	1.262,30	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per	€	30.729,18	

	legge		
		Totale c)	€ 159.346,01
	IMPORTO LAVORI		€ 299.024,10
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI ART.12 D.P.R.N.207/2010		€ 0,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA		€ 975,90
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 300.000,00

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori principali, rideterminato a seguito delle risultanze della relativa gara d'appalto ed approvato con Det.Dir.n.1365 del 22.02.2013, esecutiva, si verificano le seguenti variazioni:

- riduzione dell'importo dei lavori a misura da € 152.354,05 (come da contratto) a € 139.678,09 (come da stato finale)= **- € 12.675,96;**

- introduzione importo lavori completamento alla voce C 1= **+ € 84.736,23;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 2 " Rilievi, accertamento, indagini, ecc.." da € 2.013,44 a € 3.013,44= **+ € 1.000,00**;

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 3" Allacciamenti a pubblici servizi" da € 9.500,00 a € 2.000,00= **- € 7.500,00;**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 4 " Imprevisti" da € 6.163,53 a € 0,00= **- € 6.163,53;**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 5 " Accantonamento per adeguamento prezzi, ecc." da € 5.341,30 a € 0,00= **- € 5.341,30;**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 6 " Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili " da € 50.000,00 a € 27.075,70= **- € 22.924,30;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7 a) " Spese tecniche, ecc.." da € 5.144,36 a € 6.144,36= **+ € 1.000,00**;

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 7 b) " Spese per assicurazioni dipendenti da € 200,00 a € 0,00= **- € 200,00;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7 c " Accantonamento incentivo progettazione, ecc." da € 3.204,78 a € 4.384,80= **+ € 1.180,02**;

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 10 " Spese per accertamento di laboratorio, ecc." da € 3.000,00 a € 1.262,30= **- € 1.737,70**;

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 13 " IVA su lavori da € 31.994,35 a € 30.729,18= - € **1.265,17;**

- rideterminazione delle economie di gara da € 31.084,19 a € 975,90= - **€ 30.108,29;**

RITENUTO che agli oneri di cui sopra possa farsi fronte mediante utilizzo di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto, nonché mediante utilizzo delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come sopra riepilogato;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di completamento a quelli principali di cui all'oggetto, redatto in data 27.06.2014, per un importo complessivo confermato in € 300.000,00;

PRESO atto che il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione descrittiva e tecnico illustrativa;

- Elenco prezzi;

- Quadro economico;

- Computo metrico;

- Stima dei costi della sicurezza;

- Stima incidenza manodopera;

- Tav. 03 Planimetria stato attuale;

- Tav. 04 Planimetria di progetto;

- Sezioni stato attuale;

- Progetto sezioni tipo;

- Capitolato speciale d'appalto

VISTA la relazione tecnica allegata al progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale, descrittiva delle modalità di esecuzione dei lavori in parola che prevedono in particolare:

- realizzazione di nuovo percorso pedonale nel tratto compreso tra il km. 113+860 ed il km. 114+460, comprensivo di cordolature prefabbricate in cls non sormontabili, riempimento con materiale misto granulometrico di cava stabilizzato, soletta armata con r.e.s. superficiale in c.a., opportunamente trattata per ottenere una superficie antiscivolamento;

- adeguamento del vecchio percorso esistente tra il km.113+570 ed il km.113+860, realizzato previa rimozione delle cordolature esistenti in adiacenza alla carreggiata stradale e fornitura e posa in opera di nuova cordolatura prefabbricata in cls non sormontabile, riempimento con materiale misto granulometrico di cava stabilizzato, soletta armata con r.e.s. superficiale in c.a. opportunamente trattata per ottenere una superficie antiscivolamento;

- predisposizione di canalizzazione al di sotto dei marciapiedi per l'impianto di pubblica illuminazione, predisposizione di plinti e pozzetti di derivazione per l'impianto di pubblica illuminazione ad integrazione di quelli già esistenti; rimane esclusa la fornitura ed il cablaggio dei pali di pubblica alimentazione che sarà realizzata in un secondo tempo a carico del Comune;

- realizzazione di balaustra protettiva in legno lato scarpata tra il km.113+970 ed il km.114+300;

- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale per l'intero tratto di strada regionale per una lunghezza di circa ml.950;

- fornitura e posa in opera di barriere protettive di sicurezza in acciaio zincato BL di tipo "H2" per una lunghezza complessiva di ml 252 tra il km.114+004 ed il km.114+256;

-adeguamento della segnaletica verticale esistente nel tratto di strada regionale e lungo i tratti stradali in continuità con la SP 105/2.

RITENUTO di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. , il progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale a quelli principali;

RICORDATO, inoltre, che i lavori principali, il cui progetto esecutivo venne approvato con Det.Dir.n.9506 del 10.12.2012, esecutiva, vennero affidati all'Impresa "Antonini" s.r.l. con sede in Bastia Umbra, Via S.Lucia, n,55/A (PG), per l'offerto ribasso del 18,870% e, quindi, per l'importo netto di € 152.354,05 (comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge, giusta Det.Dir.n.1130 del 14.02.20134 esecutiva, di aggiudicazione e giusto contratto Rep.n.16.943 del 05.11.2013);

CONSIDERATO che i lavori di completamento di cui al presente atto aggiungono funzionalità e comportano benefici futuri nuovi e che, pertanto, rientrano tra quegli interventi disciplinati dall'art. 3, comma 18 della L. n. 350/2003.

RICHIAMATO, inoltre, per quanto concerne l'individuazione dell'Impresa esecutrice, quanto previsto all'art. 57 "Procedura negoziata ....." del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. che al comma 5 così recita: "Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a. 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziali" accertato il soddisfacimento di dette condizioni, considerato inoltre che all'Impresa esecutrice dell'intervento principale, è stata richiesta apposita analisi dei prezzi relativi alle lavorazioni previste nel progetto e che i prezzi offerti, confrontati con quelli previsti dal prezziario regionale vigente, risultano convenienti;

RITENUTO opportuno, ai fini del rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, ed accertata la necessità di attuare per motivi di sicurezza quanto previsto dal progetto, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. all'Impresa "Antonini" s.r.l. con sede in Bastia Umbra, Via S.Lucia, n,55/A (PG), per l'importo netto di € 69.455,93 (compresi costi e oneri sicurezza di € 4.802,39 e costi manodopera di € 12.527,64 non soggetti a ribasso) oltre € 15.280,30 per IVA 22%;

DATO, altresì, atto che l'importo netto contrattuale discendente dall'affidamento dei lavori in oggetto non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale pari a € 152.354,05, giusto contratto Rep.n.16.943 del 05.11.2013 e che, pertanto, viene rispettata la condizione di cui all'art.57, comma 5, lett.a) sub a.1) del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.;

VISTO il CIG, assunto in AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 08.08.2014;

CONSIDERATO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e che, a tal fine, la ditta in parola ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.n.445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di completamento funzionale, ammontante a complessivi € 84.736,23 (IVA 22% compresa), è stata prevista tra le somme a disposizione alla voce C 1 del quadro economico del progetto generale dei lavori, rimodulato ed approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n.216 del 23.06.2014, immediatamente esecutiva, e sopra riportato e che, pertanto, l'affidamento dei lavori di completamento di che trattasi non comporta alcuna rimodulazione del quadro economico dei lavori principali come al riepilogo sopra riportato;

RILEVATO che l'investimento in questione risulta finalizzato alla eliminazione delle situazioni di pericolo al pubblico transito;

RITENUTO, infine, di autorizzare l'Ufficio Contratti di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto;

RICHIAMATO l'art. 37, c. 2, del d.lgs. 33/2013, che stabilisce la pubblicazione sul sito web istituzionale delle pubbliche amministrazioni – Sezione "Amministrazione trasparente" - secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. 163/2006, della delibera a contrarre nell'ipotesi di cui all'art. 57, c. 6, del d.lgs. 163/2006;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2004, n.1 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 93, 97, 98, 128 e 253;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1.di approvare, ai sensi del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., il progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale ai lavori principali di cui all'oggetto, costituito dai documenti elencati in premessa;

2. di affidare, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett.a del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. E per le motivazioni in premessa specificate, l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa "Antonini" s.r.l. con sede in Bastia Umbra, Via S.Lucia, n,55/A (PG), per l'importo netto di € 69.455,93 (compresi costi e oneri sicurezza di € 4.802,39 e costi manodopera di € 12.527,64 non soggetti a ribasso) oltre € 15.280,30 per IVA 22%;

3. di prendere atto che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di completamento funzionale a quelli principali, ammontante a complessivi € 84.736,23 (IVA 22% compresa), è stata prevista tra le somme a disposizione alla voce C 1 del quadro economico del progetto generale dei lavori, rimodulato ed approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n.216 del 23.06.2014, immediatamente esecutiva, e che, pertanto, l'affidamento dei lavori di completamento di che trattasi non comporta alcuna rimodulazione del quadro economico come al riepilogo in narrativa riportato;

4. di autorizzare, per effetto della rimodulazione del quadro economico dei lavori principali, le seguenti variazioni:

- riduzione di € 13.941,13 del Buono d'Ordine A3130173 emesso a favore dell'Impresa "Antonini" s.r.l. con sede in Bastia Umbra, Via S.Lucia, n,55/A (PG) sull'impegno IM2047/12 assunto con Det.Dir.n.9605/2012, e di cui al visto contabile allegato;

- annullamento del Buono d'Ordine A3130175 emesso per accantonamento fondo per "Espropri" sull'impegno IM2046/12 assunto con Det.Dir.n.9605/2012, e di cui al visto contabile allegato;

- attivazione delle procedure finalizzate all'annullamento del fondo accantonato per "Assicurazione dipendenti": quanto a € 91,70 di cui all'impegno IM2046/12 e quanto a € 108,30 di cui all'impegno IM2047/12, entrambi assunti con Det.Dir.n.9605/2012, esecutiva, e di cui al visto contabile allegato, non avendo ritenuto opportuno attivare la prevista assicurazione stante la natura del progetto;

5. di autorizzare, conseguentemente, l'emissione di Buono d'ordine di complessivi € 84.736,23 a favore dell'Impresa "Antonini" s.r.l. con sede in Bastia Umbra, Via S.Lucia, n,55/A (PG) come segue:

- quanto a € 35.018,83 sull'impegno IM2047/12, assunto con Det.Dir.n.9605/2012 esecutiva, di cui al visto contabile allegato e nel quale trova la necessaria copertura finanziaria (spesa finanziata mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato con deliberazione di consiglio provinciale n.42 del 29.05.2012 e deliberazione di giunta provinciale n.194 del 29.05.2012, esecutive, costituito da economie verificatesi su q.p. prestito obbligazionario 5^ tranche);

- quanto a € 5.348,52 sull'impegno IM2048/12, assunto con Det.Dir.n.9605/2012 esecutiva, di cui al visto contabile allegato e nel quale trova la necessaria copertura finanziaria (spesa finanziata mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato con Deliberazione di Consiglio provinciale n.42 del 29.05.2012 e deliberazione di Giunta provinciale n.194 del 29.05.2012, esecutive, costituito da economie verificatesi su contributo comunale già incassato);

- quanto a € 44.368,88 sull'impegno IM2046/12, assunto con Det.Dir.n.9605/2012 esecutiva, di cui al visto contabile allegato e nel quale trova la necessaria copertura finanziaria (spesa finanziata con i fondi appositamente stanziati dalla Regione Umbria ai sensi della D.G.R.n.657 del 20.06.2011;

6. di dare mandato al Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria di attivare le procedure finalizzate alla contabilizzazione dell'Incentivo Progettazione, ai sensi dell'art.92 D.Lgs.n.163/06 e s.m.i., pari a € 1.468,44 relativo ai lavori di completamento funzionale, sull'impegno di spesa IM2048/12 assunto con Det.Dir.n.9605/2012, esecutiva, e di cui al visto contabile allegato,nel quale trova la necessaria copertura finanziaria (spesa finanziata mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato con Deliberazione di Consiglio provinciale n.42 del 29.05.2012 e deliberazione di Giunta provinciale n.194 del 29.05.2012, esecutive, costituito da economie verificatesi su contributo comunale già incassato);

7. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- Trattasi di intervento di completamento funzionale ai lavori principali consistenti nella realizzazione di un percorso pedonale in adiacenza alla S.R.n.3/bis Tiberina, funzionale al completamento del collegamento alla pista ciclo-pedonale realizzata lungo la S.P.n.105/2 di Trestina;
- Il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

8. di disporre, ai sensi dell'art. 37, c. 2, d.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente", secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. 163/2006;

9. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE DIRETTORE D'AREA

VIABILITA

Ing. ANDREA RAPICETTA

DET3C_2014004971.pdf.p7m

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, DA: RAPICETTA ANDREA il: 30/06/2014 13.44 (UTC Time)

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

ENTE CERTIFICATORE: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

NOME PROPRIETARIO: RAPICETTA ANDREA

NUMERO SERIALE: 999897765110380582632302486731949666692

IMPRONTA: 6BA610F63300EA7AA2EBB6DDAE3FB3C5AEB6A01E

VISTO CONTABILE DEL 02/07/2014

Relativo alla determinazione n. 004971 **del** 27/06/2014

avente per oggetto: S.P.n.105 Trestina.Lavori messa in sicurezza realizz.pista ciclo-pedonale-2^ stralcio. Approvaz.progetto esecutivo lavori di completamento funzionale e affid.ai sensi art.57, c.5 lett.a)D.Lgs.n.163/06

Tipo Atto	Tipo Documento	Anno	Cod. Bilancio	Capitolo	
IMPEGNI/ACCERT.GIA' ASSUNTI	Impegno	2012	2060101	U20439	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREA VIABILITA'

Numero Imp./Sub Imp.	Vincolo	Progetto	Importo	Note
IM2046	D01319	2009S01	137.545,66	P.L2012:SP.n.105 di Trestina. 2^ stralcio int.str.manut.messa sicur. e real.pista ciclo-pedonale. Imp.compl. 300.000,00 (parz.fin.to DGR.n.657/11

Tipo Atto	Tipo Documento	Anno	Cod. Bilancio	Capitolo	
IMPEGNI/ACCERT.GIA' ASSUNTI	Impegno	2012	2060101	U20439	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREA VIABILITA'

Numero Imp./Sub Imp.	Vincolo	Progetto	Importo	Note
IM2047	I07005	2009S01	155.637,38	P.L2012:SP.n.105 di Trestina. 2^ stralcio int.str.manut.messa sicur.con realizz.pista ciclo-pedonale Imp.compl.300.000,00 (parz.fin.to avanzo amm.ne)

Tipo Atto	Tipo Documento	Anno	Cod. Bilancio	Capitolo	
IMPEGNI/ACCERT.GIA' ASSUNTI	Impegno	2012	2060101	U20439	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREA VIABILITA'

Numero Imp./Sub Imp.	Vincolo	Progetto	Importo	Note
IM2048	I11015	2009S01	6.816,96	P.L2012:SP.n.105 di Trestina. 2^ stralcio int.str.manut.messa sicur.con realizz.pista ciclo-pedonale Imp.compl.300.000,00 (parz.fin.to avanzo amm.ne)

Ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione sopra citata.

Il Responsabile del Servizio
Bilancio e Gestione Finanziaria
(dr. Alberto Orvietani)

V_DET3C_2014004971.pdf.p7m

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, DA: ORVIETANI ALBERTO il: 02/07/2014 11.41 (UTC Time)

SI ATTESTA CHE IL FILE ORIGINALE IN FORMATO ELETTTRONICO E' DEPOSITATO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' IL RISULTATO DELLA STAMPA DEL FILE ELETTRONICO ORIGINALE CHE RISULTA FIRMATO CON IL SEGUENTE CERTIFICATO DIGITALE:

CERTIFICATO DIGITALE RILASCIATO DA :

ENTE CERTIFICATORE: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

NOME PROPRIETARIO: ORVIETANI ALBERTO

NUMERO SERIALE: 805488235977852215892128759478736688848

IMPRONTA: D9DF7906B7173B3E2647FCE0F1CAFD950AADB2DD